

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS
INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las 8:30 horas del día viernes 26 de febrero del año dos mil veintiuno, se da inicio a la segunda Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), área que invitó a los integrantes del Comité de Seguimiento a las Inversiones, residentes de obras, asistentes técnicos y asistentes administrativos de obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq con el Informe Circular N° 005-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C, y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).

Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimiento.
- ✓ Sub Gerente (e) de Ejecución De Obras
- ✓ Jefe (e) De La Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos

Siendo las 8:30 a.m. el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón da la bienvenida a los presentes, agradeciendo su presencia y compromiso; asimismo, muestra la aplicación consulta amigable del MEF para ver el tema de ejecución de gasto.

Siendo las 8:50 a.m. el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez saluda y felicita la participación de los presentes. Expone y da a conocer el estado situacional de las obras que tiene a su cargo mediante diapositivas. Del mismo modo, informa que cumplió con los acuerdos de la primera reunión:

1. Se actualizó el registro de la UEI en el Banco de Inversiones
2. Se brindó el directorio telefónico del personal a cargo de la Gerencia de Infraestructura
3. Actualización del Formato N°12-B, hasta el día 12 de febrero

Continua con su exposición y explica que los residentes necesitan y solicitan ampliaciones presupuestales, asimismo, informa que falta por asignar S/7,611,785.53, para concluir las obras en ejecución.

Siendo las 9:15 a.m. el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, expresa que su oficina viene evaluando 3 expedientes técnicos del PRONIED y necesita alrededor de S/20,000 por proyecto y esto no es suficiente para su culminación, además da a conocer que no se pagó ninguna valorización de la obra de Hilario en hasta la fecha.

A las 9:17 a.m. el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Econ. Williams Álvarez Sánchez explica que se valorizó S/37,000 los cuales ya fueron certificados.

A las 9:18 a.m. la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, Lic. Adm. Ana María Ccala Molina, explica que hizo un informe técnico de la obra de Hilario y paso todo el expediente a Gerencia Municipal para que puedan ver los vacíos legales, sin embargo, no existe respuesta.

Siendo las 9:20 a.m. el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Econ. Williams Álvarez Sánchez, explica que hasta la actualidad no se cuenta con personal CAS, por lo que se está haciendo todo lo posible para resolver las gestiones de la Municipalidad, y menciona que está pendiente una transferencia del MEF para la obra del Conjunto Habitacional Hilario Mendivil. Además, expresa que el manejo financiero no es





como se ve, ya que este presupuesto es un tema solo de números mas no se tiene ese dinero. Además, comentó que lo primero en gestión pública es el pago del personal antes que la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, menciona que se está pasando por una etapa de pandemia hace más de un año y la asignación presupuestal no siempre se va a cumplir, por lo que solicita a la Gerencia de Infraestructura para que coordine con la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para que se dé una asignación presupuestaria exacta.



Siendo las 9:25 el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, solicita el pago de la obra del Conjunto Habitacional Hilario Mendivil y el presupuesto para que se garantice la culminación de los 3 proyectos de tipología educativa.



A las 9:37 a.m. el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, respalda al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y menciona que actualmente tenemos solo asignación presupuestal más no financiera y este llegara progresivamente, según el gobierno nacional vaya realizando las transferencias a los gobiernos locales, además muestra la Cartera de Inversiones y explica que la Municipalidad está buscando financiamiento en los 3 niveles de gobierno. De la misma manera, concuerda que lo principal es el pago del personal.

El Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón muestra la consulta amigable, y expresa que a pesar de la poca asignación presupuestal no se está ejecutando el gasto, y dijo que el MEF piensa que si no ejecutamos nuestro gasto no se cumplirá las metas establecidas. Asimismo, expresa que lo mejor es ejecutar entre el 8,4% y el 10% mensual para llegar a los objetivos a fin de año.



Siendo las 9:50 a.m. el Ing. Albert Monzón Valer, residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO", toma la palabra y proyecta sus diapositivas. En el que socializa el estado de la obra, además indica que uno de los vecinos (señor Conor) su área a intervenir fue de 14m y no de 25m como antes lo expresaba, por lo que se están sacando planos donde se tenía la proyección de un acceso vehicular. El día sábado 27 está terminando la obra, por lo que en cuanto al tema financiero no presenta inconsistencias y en el tema técnico falta personal.



A las 9:56 el Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón sugiere incorporar al Jefe de la Unidad de Patrimonio en el comité de recepción de obras y que toda la información necesaria se entregue a la Gerencia de Infraestructura para que esta inversión se cierre adecuadamente en el Banco de Inversiones.


A las 10:00 el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, da a conocer que existe un convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad distrital de Wanchaq y la municipalidad provincial de Cusco en el que se establece que la liquidación técnica financiera está a cargo de la Municipalidad Distrital de Wanchaq quien a su vez debe de realizar la liquidación en 90 días incluidos la resolución de aprobación de la liquidación técnica financiera.



A las 10:04 a.m. el Ing. Albert Monzón Valer, residente de la obra "REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" comienza su exposición, en donde muestra el estado situacional de su obra y expresa que el costo de los materiales se incrementó debido a la pandemia, y que solo se está pidiendo lo que la obra necesita lo cual representa compras de menor cuantía.



A las 10:13 Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO", comienza su participación, en donde expresa que existe una variación de precios de S/128,008.90 por lo que se pide una ampliación presupuestal de S/478,829.84; ya que todo esto está sustentado en un informe que se presentará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Además, da a conocer que respecto al mobiliario se necesita en la obra y este demoraría aproximadamente 4 meses por lo que se tendría que entrar en una paralización y pide a la Unidad de Abastecimiento más énfasis para que culminación de la obra no demore.



Siendo las 10:28 a.m. el residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO", Ing. Juan Cesar Ccana Sicos comienza su exposición, da a conocer que su obra tiene retraso, esto se debe a la falta de material y a la atención oportuna de la Unidad de Abastecimiento. Además, indica que la Gerencia de Infraestructura tiene maquinaria, pero se encuentra en mal estado, por lo que pide que la Unidad de Abastecimiento le dé prioridad al tema de maquinarias ya que sin eso no se puede avanzar la obra.

A las 10:36 a.m. la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, Lic. Adm. Ana María Ccala Molina, explica que muchos de sus requerimientos están observados y esto se debe a que las cotizaciones exceden la asignación presupuestal que se le dió a los requerimientos, además expresa que el requerimiento 151 y 112 están en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la espera de su certificación y que el único requerimiento que está pendiente es el de concreto premezclado y esto se debe a que no hay empresas que quieran cotizar.

A las 10:42 el Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, sugiere que se reúna el residente de la obra Huamantiana con los jefes de la Unidad de Abastecimiento y Planeamiento y Presupuesto.

Siendo las 10:48 a.m. el residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO", Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva comienza su exposición, en la que expresa su comprensión por la falta de dinero para las obras, a su vez indica que necesita la compra de materiales para poder avanzar con la obra, por lo que no se está logrando cumplir con el avance programado.

A las 10:53 a.m. la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, Lic. Adm. Ana María Ccala Molina, pide apoyo del asistente administrativo de la obra para el requerimiento que se tiene pendiente sobre concreto premezclado pueda seguir su trámite, pues las empresas no están de acuerdo con el TDR de dicho requerimiento.

Siendo las 11:15 a.m. la residente de la obra, "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", Ing. Roxana Emely Yañez Valer, comienza su exposición y muestra el estado de la obra la cual se encuentra en paralización por el hallazgo de restos arqueológicos, por lo que se comprometió con la Dirección Desconcentrada de Cultura para presentar el expediente modificado a fines del mes de marzo del presente año.

A las 11:35 a.m. la Supervisora de la obra Jardín Botánico Ing. Vilma Patricia Bravo Gudiel, menciona que ella pidió una reunión para la paralización de la obra, porque consideraba que el expediente no estaba bien elaborado y se tenía que modificar, por lo que se pasó por alto el tema de los muros a pesar que estos ya existían en el registro del Ministerio de Cultura.

A las 11:45 a.m. la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, da a conocer que a un inicio tenía 40 metas con presupuesto y que la correspondiente a la obra Jardín Botánico es la N° 47 por lo que le parece extraño que haya demorado el registro de los requerimientos hasta el 13 de febrero mientras que existían otras obras que a pesar de no tener asignación presupuestaria pudieron solicitar requerimientos. Además, explica que respecto al tema del personal que se requiere para la ejecución de la obra tiene que tener contrato.

Siendo las 12:00 p.m. el residente de la obra "REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUÁSCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", Ing. Denilson Adderly Giraldo Ochoa, comienza su exposición y da a conocer que no necesita ampliación presupuestaria, más si una ampliación de plazo por un tema de la entrega de los materiales de la obra, la cual solicita hasta el 15 de marzo. Además, tiene dos requerimientos pendientes.



A las 12:05 p.m. la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, dice que existe requerimientos que aún no entregaron a la Unidad de Abastecimiento y estos corresponden a la placa recordatoria y el gravado de cerámica.

A las 12:07 p.m. la asistente administrativa CPC. Carolina Champi Huanca, informó que el tema de la placa recordatoria no se entregó a la Unidad de Abastecimiento, debido a que la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo no dieron aun las especificaciones con los que se piensa solicitar el requerimiento y en el tema de grabado de cerámica se anulará por el tema de los tiempos.

Siendo las 12:08 p.m. el residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGÜE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO", Ing. Carlos Murillo Torrico , comienza con su exposición en donde da a conocer que esta obra debió de comenzar el 18 de diciembre del año 2020, por lo que se revisó dicha inversión junto con la supervisora la misma que presenta incompatibilidades, uno de los factores era que el expediente no fue evaluado por la E.P.S. SEDACUSCO S.A., expresa que se tuvo que hacer un nuevo expediente modificado el cual tiene una sensibilidad del 62%, es decir una variación con respecto al expediente técnico original, este incremento se da porque existían inconsistencias en el expediente, como el costo de maquinaria y los gastos de supervisión. Además, indica que los materiales están incrementando su costo muy rápido y esto se debe principalmente a que son bienes de importación y por el tema de la pandemia del covid19 es más difícil el traslado de los bienes requeridos.

Siendo las 12:30 p.m. la residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCIÓN DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", Ing. Maritza Martiarena Mendoza, comienza su exposición, en donde da a conocer que tienen 3 requerimientos que están en proceso, las cuales son cemento, acero y concreto premezclado, expresa que las empresas ya no desean cotizar con el estado, por lo que estos insumos son necesarios para avanzar la obra de acuerdo a lo programado.

A las 12:40 p.m. la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, da a conocer que el 10 de marzo se tendrá la Buena Pro del cemento y del acero, y para el 29 de marzo del año 2021 estos insumos estarían en la obra.

A las 12:45 p.m. la residente de la obra, explica que tiene dos opciones en caso de que los materiales no lleguen, además se está trabajando por etapas y solo con el personal esencial.







Siendo las 12:50 p.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. El Gerente de Infraestructura se compromete a tener actualizado cada mes el Formato N° 12-B de las inversiones en fase de ejecución.
2. El residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MARÍA TRINIDAD ENRÍQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" la Gerencia de Infraestructura entregará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Expediente Técnico de modificación Nro. 03 por partidas nuevas, mayores metrados, desfase presupuestal, variación de los gastos generales el día lunes 01 de marzo del año 2021.
3. La residente de la obra "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" se compromete a entregar el expediente modificado Nro. 02 con el visto bueno del inspector de obra para el día miércoles 31 de marzo del 2021.



4. El residente de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGÜE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO” se compromete a entregar el expediente modificado el día viernes 05 de marzo del 2021.
5. La Jefa de la Unidad de Abastecimiento, se compromete a tener la Buena Pro de los requerimientos de cemento y acero para el día 10 de marzo de la obra” MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCIÓN DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
6. Los residentes y asistentes administrativos de las obras junto con el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Jefa de la unidad de Abastecimiento se comprometen a tener reuniones frecuentes para mejorar la ejecución de gasto.
7. La Jefa de la Unidad de Abastecimiento se compromete a que continuará el día jueves 04 de marzo con el trámite de pago de la primera valorización de obra, “RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO” y.

Siendo la una y diez de la tarde del mismo día, se da por concluida la reunión, por el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, quien agradece la presencia de los funcionarios, y posteriormente firman todos los presentes, en señal de conformidad.

 Eco. Williams Alvarez Sanchez JEFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	 Econ. Johan M. Rodriguez Canal Aragón JEFE - OPNI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	 Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez CIP 71435 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Yumi Helvis Aguilar Huaita JEFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	 Mgtr. Oscar David Velástegui Gibaja GERENCIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ GERENTE MUNICIPAL Ing. Magnolia Durand Gálindo CIP 106537	 Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Ing. Maritza V. Martiarena Mendoza CIP 66582 SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 2 - Fecha de aprobación: 26/02/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchaq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchaq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchaq.gob.pe	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchaq.gob.pe	
ANA MARÍA CCALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	
MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	DNI: 41309607	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD D ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdurand@muniwanchaq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
CARLOS GUEVARA GONZALES	DNI: 23999066	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	oguevara@muniwanchaq.gob.pe	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	lparedes@muniwanchaq.gob.pe	
MARITZA VIANNEY MARTIARENA MENDOZA	DNI: 23925643	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	SUB GERENTE (E) DE EJECUCIÓN DE OBRAS	marymartiarena@hotmail.com	

II. AGENDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS INVERSIONES

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2235835	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS	ELABORACIÓN DE UN CUADRO DE NECESIDADES, EN LA CUAL SE PRIORIZARÁ EL ASPECTO FÍSICO DE LA OBRA MAS NO SU IMPLEMENTACIÓN Y ESTE SE ENTREGARÁ A	CUADRO DE NECESIDADES	JORGE LUIS OLAZAVAL	OTRO : ENTIDAD (GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OFICINA DE	01/03/2021

CÓDIGO	TIPO DE EJECUCIÓN	PROBLEMATICA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	ENTIDAD COORDINADORA	FECHA DE ENTREGA
238497	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMATICA: MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS	31/03/2021	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	OTRO : ENTIDAD (GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS)	31/03/2021
238023	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMATICA: EL EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTA INCOMPATIBILIDADES, UNO DE LOS FACTORES ES QUE NO FUE EVALUADO POR SEDACUSCO, EL CUAL TIENE UNA SENSIBILIDAD DEL 62%, ESTE INCREMENTO SE DA PORQUE EXISTIAN INCONSISTENCIAS EN EL MISMO.	02/03/2021	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	OTRO : ENTIDAD (GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS)	02/03/2021
241222	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMATICA: RETRASO EN LA ENTREGA DE INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.	10/03/2021	ANA MARIA CICALA MOLINA	OTRO : ENTIDAD (UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y RESIDENTE DE OBRA)	10/03/2021
244724	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMATICA: RETRASO EN LA ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO	12/03/2021	WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	OTRO : ENTIDAD (DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y GERENCIA MUNICIPAL)	12/03/2021
244724	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMATICA: ENTREGA DE INFORME PARA SU LIQUIDACIÓN	17/03/2021	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	OTRO : ENTIDAD (GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS)	17/03/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

31/03/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina
JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ing. Amb. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Ing. Oscar David Vasteyga Gilera
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Mgt. Luis kindor Paredes Herrera
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Ing. Magna Durand Galindo
CIP 106537

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Maritza V. Mariarena Mendoza
CIP 56582
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)