

**ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS
INVERSIONES 2021**

Siendo las ocho y cuarenta y tres horas del día miércoles 02 de junio del año dos mil veintiuno, se da inicio a la quinta reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 011-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico)
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Sub Gerente (e) de Ejecución de Obras
- ✓ Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimientos
- ✓ Jefa (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
- ✓ Jefa de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Jefe de Unidad de Patrimonio
- ✓ Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico
- ✓ Residentes de Obra

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la quinta reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones mencionando como primer punto que la Municipalidad Distrital de Wanchaq respecto a la capacidad de gasto, se encuentra en el puesto 180 de un total de 1874 a nivel nacional, por lo que agradece a todo el personal, como segundo punto da lectura de la agenda, en donde se encuentra como punto principal, el seguimiento a la ejecución presupuestal de las inversiones, por lo que presenta diapositivas respecto al avance financiero del mes de mayo, indicando que existe un avance del 56%, por otra parte, se presenta el avance de cada inversión respecto a su PIM y el devengado actual al mes de mayo, siendo la inversión **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"** con CUI N° 2385413, la que presenta un mayor avance respecto a su PIM, asimismo la inversión que contribuye en mayor porcentaje al PIM de la Entidad es la obra de **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N°2412227, el cual representa el 17.49%.

Siendo las 08:55 a.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez, para indicar los logros y acuerdos de la reunión pasada y el estado situacional de las inversiones que se encuentran en ejecución física. En ese sentido respecto a la inversión **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N°2384971, menciona que con fecha 10 de mayo la Arq. Gardenia Cáceres Madera asume la residencia para su reformulación, por lo que el día martes 01 de junio presenta la propuesta física a la Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusco para su opinión y aprobación respectiva, lo cual permitirá continuar con la reformulación del expediente técnico, asimismo la Gerencia de Infraestructura coordina todos los requisitos con la Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusco para continuar con la ejecución física de la obra.

Por otro lado, respecto a la inversión **"RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"** con CUI 2385815, indica que en fecha 10 de mayo se notifica al contratista el acta de observaciones el cual deberá de absolverlas, por lo que, el presidente de Comité de Recepción de obra convoca mediante el INFORME CIRCULAR N°004-2021-GI-JLOR-MDW/C para la verificación correspondiente, dado que el día martes 08 de junio se realizará la entrega de obra a la población beneficiaria.

Respecto a las inversiones **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE SIN NOMBRE 1, Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO"** con CUI N° 2319968 y **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. TOMASA TTITO CONDEMAYTA - PARTE BAJA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO"** con CUI N°2155302, se está



coordinando con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) para la evaluación de los informes finales a fin de subsanar las observaciones y proceder con la liquidación correspondiente.

Finalmente, concluye indicando que solo se tiene actualizado al mes de abril los formatos 12-B e INFOBRAS, ya que se está a espera de la información de los residentes de obra para que se actualice al mes de mayo, asimismo la calidad de del registro del formato se viene realizando de acuerdo a los instructivos y las capacitaciones del MEF.

Siendo las 09:02 a.m. toma la palabra el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, detallando el estado de las inversiones culminadas:

- ✓ **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. KENNEDY "A", DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"** con CUI N° 2405962 ya cuenta con acto resolutivo de la liquidación técnica y financiera por lo que se está procediendo a su cierre mediante el aplicativo informático del Banco de Inversiones.
- ✓ **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO"** con CUI N° 2352885 se está realizando la liquidación financiera, por lo que se estima que a más tardar la quincena de agosto se esté entregando con acto resolutivo.
- ✓ **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO"** con CUI N° 2304027 se encuentra en fase de requerimiento para liquidar la obra.
- ✓ **"REMEDIACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"** con CUI N° 2373979, se realizó las gestiones para el presupuesto que se requiere para que se liquide por lo que se generó el requerimiento, asimismo, los consultores aun no pueden comenzar a liquidar debido a que falta el informe final, por lo que coordinándose con el Gerente de Infraestructura indica que para el día de hoy miércoles 02 de junio se tendrá listo el informe final para que posteriormente se notifique a los profesionales encargados, se precisa que la liquidación toma un tiempo de 2 meses y 1 mes el acto resolutivo, por lo que se espera que para el 15 de setiembre se tenga todo completo.

Por lo que precisa, que las fechas indicadas del plazo de las liquidaciones son tentativas debido a que los trámites administrativos pueden conllevar menos tiempo.

Siendo las 09:10 a.m. toma la palabra el Ing. Albert Monzón Valer Residente de la Obra **"REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"** con CUI N° 2425230, para mencionar que al mes de mayo se tiene un avance físico de 7.74% y un acumulado de 34.04%, por lo que se ve un diferencia del 34.04% respecto al avance físico programado, lo cual se debe a que se realizó una modificación al expediente técnico por temas del concreto pre mezclado el cual se realizará en obra, también detalla que se tiene una ampliación de plazo por motivos de distanciamiento social por lo que se tuvo que reducir al personal obrero de 30 a 17 para no incurrir en faltas ante SUNAFIL, asimismo a la fecha no se cuenta aprobado el expediente técnico modificado debido a que no se cuenta con presupuesto, por ende el el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón sugiere al residente de la obra presente un informe mencionado todos los inconvenientes que presenta la obra y a su vez se convoque a una reunión extraordinaria para tomar decisiones en beneficio de la obra.

Siendo las 09:30 a.m. toma la palabra el Ing. Víctor Vilca Huamán Mejía Residente de la Obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. MARIA TRINIDAD ENRÍQUEZ DE LA URB. TTIO DEL DISTRITO DE WANCHAQ"** con CUI N° 2235835, mencionando que se cuenta con un expediente técnico modificado N°03 por un monto de S/. 4,364,698.18 el cual tiene la fecha de culminación el 13 de junio del presente año, por lo que se prevé que exista una ampliación de plazo ya que a la fecha no se cuenta con el mobiliario debido a demoras en el proceso de selección por que actualmente se viene solicitando la conformación del comité, asimismo se realizara la entrega física de la institución educativa el miércoles 09 de junio del presente año debido a los documentos presentados por la Directora de la Institución Educativa y la UGEL Cusco en el cual solicitan que se les haga la entrega física, ya que requieren los espacios para poder trabajar.

Siendo las 10:05 a.m. toma la palabra el Ing. Juan Cesar Ccana Sicos Residente de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO"** con CUI N° 2340183, menciona que la obra necesita de S/. 555,668.04 para concluir y que se requiere de disponibilidad presupuestal para realizar los requerimientos, sin embargo, en el mes de mayo presenta un avance físico de obra 6.64% teniendo así un acumulado de 38.19%, en cuanto al avance físico programado se tenía para el mes de mayo 10.98%. Asimismo, se tiene problemas con 4 requerimientos que se realizaron, en el caso del concreto pre mezclado está en la Unidad de Abastecimiento el cual está en estudio de mercado debido al monto asignado, los requerimientos del servicio de Cargo y eliminación de material excedente y Servicio de alquiler de



asignado, los requerimientos del servicio de Cargo y eliminación de material excedente y Servicio de alquiler de retroexcavador aún no se pueden notificar al proveedor debido a que se encuentra en curso el trabajo del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), respecto al requerimiento del servicio de elaboración, aprobación, monitoreo y el informe final del PMA se venció el plazo de la proveedora, la cual debió de notificar una vez culminado su trabajado, por lo que, se está coordinado con la Oficina de Asesoría Legal para llegar a un acuerdo. Por ende, el residente de obra concluye que se debe de dar mayor prioridad a los procesos de selección ya que conlleva un tiempo largo y perjudica a la obra cuando no se cumplen los plazos o son desiertos.

Siendo las 10:25 a.m. toma la palabra el Ing. Maritza Vianney Martiarena Mendoza Residente de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2412227, indica que a la fecha se viene cumpliendo con todos los compromisos acordados en las reuniones del Comité de Seguimiento a la Inversiones, por lo que solicita la inyección de presupuesto para poder contar con la adquisición de servicios prioritarios las cuales afectan partidas de la ruta crítica de la obra, los mismos que conllevarían a una ampliación de plazo inminente de no contar con lo requerido. Además, menciona que se tuvo problemas económicos con la adquisición del acero ya que la Unidad de Tesorería no contaba financieramente con los recursos, por ende, se tuvo que dar la conformidad recién, la residente concluye indicando que viene trabajando el expediente para el financiamiento por convenio con la Municipalidad Provincial del Cusco.

Siendo las 10:25 a.m. toma la palabra la Arq. Gardenia Cáceres Madera Residente de la Obra **"CREACION DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2384971, indicando en primer lugar que el acervo documental no cuenta con copias de los informes mensuales por parte de la anterior residente de obra, el saldo de almacén se encuentra incompleto en el informe de corte, asimismo la obra presenta un avance financiero de 21.48% y un avance físico de 3.53% de acuerdo al expediente técnico, por lo que de haberse continuado con la ejecución a la fecha debería de tener un 59.98% de avance físico. Además, menciona que el presente cronograma se planteó en tiempos óptimos y que el día de ayer se presentó los planos a la Dirección Desconcentrada de Cusco.

Siendo las 11:00 a.m. toma la palabra la Ing. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga Jefa de la División de Gestión Ambiental mencionando respecto a la inversión **"ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"** con CUI N° 2447241, la cual se solicitó asignación presupuestal y creación de meta, por lo que una vez que se proporcionó se requirió a la Unidad Ejecutora de Inversión (UEI) la incorporación de la inversión no prevista para el pago de los expertos independientes y la liquidación técnica y financiera, sin embargo, para poder liquidar se requiere que se realice el pago de los expertos independientes, los cuales se realizan mediante reconocimiento de deuda, por lo que se elaboró un cronograma tentativo teniendo un plazo de 60 días para el pago de los expertos, a lo que el Gerente (e) de Administración indica que es demasiado tiempo para realizar el proceso de reconocimiento de deuda, por lo que sugiere a la Jefa de la División que le presente un informe respecto al proceso para que se agilice y se cumpla en menos tiempo, asimismo deberá de coordinar con las demás oficinas involucradas para actualizar el cronograma y solicitar una reunión extraordinaria con los involucrados mediante un informe.

Por otra parte, toma la palabra la Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera Jefe de la Unidad de Patrimonio indicando respecto a la baja de los Camiones compactadores de la División de Gestión Ambiental en base a los informes técnicos del área usuaria y el área especializada de Equipo Mecánico se ha solicitado a la Gerencia de Administración la resolución de baja para que autorice la baja de los Camiones Compactadores, por lo que en la quincena del mes de mayo ya se emitió la resolución y en base a ello se está realizando el procedimiento de los camiones compactadores de acuerdo a la Directiva del Sistema Nacional de Bienes (SBN) se tiene a partir de la emisión de la resolución 5 meses para implementar el procedimiento de acuerdo a los actos de disposición, vale decir, si con los camiones compactadores se van a donar, transferir, se van a realizar permutas o se va a subastar, por lo que la directiva indica que en caso de vehículos que no han sido dados de baja en calidad de chatarra se tienen que hacer trámites ante SUNARP y la DIROVES, en el caso de la SUNARP se requiere la boleta informativa de registro de propiedad vehicular para acreditar la propiedad, el cual dicho procedimiento ya se realizó, en el caso de los certificados policiales que solicita DIROVES, se tiene un problema con una de las compactadoras la cual es el numero 5 la serie del motor no coincide por lo que no se puede realizar dicho trámite, por ende se está buscando referencias junto con el jefe de Equipo Mecánico para proseguir con este trámite, a lo que el Jefe de la OPMI toma la palabra indicando que el Jefe de la Unidad de Patrimonio deberá de presentar un cronograma con todos los responsables y un informe detallado de todo lo suscitado de los camiones compactadores para el día miércoles 09 de junio del presente año.



Siendo las 11:45 a.m. toma la palabra la Ing. Carlos Guevara Gonzales Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico indicando respecto a los Camiones compactadores que se adquirieron con la IOARR, los cuales comenzaron a operar recién en el mes de marzo y hace una semana se dio el primer mantenimiento de los 3 camiones compactadores por parte de la empresa INDECO, en cuanto a los 3 compactadores que se tuvieron que retirar de la División de Gestión Ambiental se encuentran en custodia de su Unidad y de la Unidad de Transito, por lo que indica que estos camiones no se pueden donar o transferir debido a que como máximo funcionaria 6 meses más y el mantenimiento de estos vehículos es muy alto.

Siendo las 12:15 p.m. toma la palabra el Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva residente de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO" con CUI N°2385413, detallando que para concluir la obra se requiere disponibilidad presupuestal, por lo que solo cuenta con recursos para este mes, lo cual conllevaría a que en el mes de julio realice una paralización, sin embargo requiere de cien mil soles solo para el pago del personal para el mes de julio, lo cual permitiría que en el mes de julio se realice todos los requerimientos y culmine la obra en el mes de diciembre ejecutando así la totalidad de la transferencia de los recursos financieros por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco.

Siendo las 12:45 p.m. toma la palabra la Ing. Magnolia Rosario Durand Galindo Jefe de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos detallando respecto al proceso de elaboración de los expedientes técnicos de las Instituciones Educativas que serán presentados ante PRONIED, los cuales según el cronograma que presenta no se llegaría a los plazos para presentar ante ASITEC-PRONIED y para ello se le solicita realizar una reprogramación de sus actividades a fin de que se cumpla con culminar y presentar los expedientes en la segunda convocatoria plataforma de ASITEC.

Siendo las 13:15 p.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. El residente de la Obra "REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI N° 2425230, el día miércoles 9 de junio del presente año deberá de presentar un informe detallado todos los inconvenientes que presenta la obra y a su vez se convoque a una reunión extraordinaria para tomar decisiones en beneficio de la obra.
2. El día miércoles 09 de junio del presente año se hará entrega de la obra física "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2235835 a la Directora de I.E.I María Trinidad Enríquez y a la UGEL Cusco, para ello el residente de obra realizará las invitaciones correspondientes y socializará a todas las áreas involucradas para un buen desarrollo del mismo.
3. El día lunes 7 de junio del presente año la División de Gestión Ambiental deberá de coordinar con las demás oficinas involucradas para actualizar el cronograma del proceso de liquidación de la IOARR "ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI N°2447241 y solicitar una reunión extraordinaria mediante un informe, en el cual se convoque a todas las áreas involucradas.
4. El jefe de la Unidad de Patrimonio deberá de presentar un informe detallado de todo lo suscitado de los camiones compactadores que se dieron de baja para el día miércoles 09 de junio del presente año y en coordinación con la jefa de medio ambiente convocaran a las áreas involucradas para su socialización y toma de decisiones según corresponda.
5. La jefa (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos en coordinación con el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras deberán de garantizar con sus respectivos equipos de trabajo proyectistas y evaluadores con presentar los tres expedientes técnicos de las instituciones educativas para que sean aprobadas con acto resolutivo de la municipalidad y de esta manera se pueda inscribir en la segunda convocatoria de ASITEC cuya fecha de presentación es entre el 07 de junio al 16 de julio del 2021.



- El residente de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO" con CUI N°2385413, deberá de presentar la absolución de las observaciones de la Municipalidad Provincial del Cusco mediante un oficio por mesa de partes y la copia del cargo de manera interna al Evaluador de la Oficina de Supervisión de Obras MPC para proseguir con los trámites correspondientes para el convenio de transferencia de recursos financieros a favor de la Municipalidad Distrital de Wanchaq
- Se realizará una reunión de coordinación el día viernes 04 de junio del presente año a las 2:00 pm en la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, por lo que deberán de estar presentes el Gerente de Infraestructura, Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras, Jefe de Planeamiento y Presupuesto, Jefe de Programación Multianual de Inversiones, evaluadores y proyectistas que están realizando los expedientes técnicos de las Instituciones Educativas que se presentaran ante PRONIED, dicha reunión se llevara a cabo con el fin de determinar los plazos en los cuales serán aprobados los expedientes técnicos y de esta manera se cumplan con absolver todas las diferencias de orden técnico entre el equipo formulador y el equipo evaluador de los expedientes técnicos de tipología educativa.

Siendo las trece y veinticinco horas de la tarde del mismo día, se da por concluida la reunión, por el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mittel Rodríguez Canal Aragón, quien agradece la presencia de los funcionarios, y posteriormente firman todos los presentes, en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Johan Mittel Rodríguez Canal Aragón
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Jorge L. Olazaval Rodríguez
Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
Carlos Guera Gonzalez
Carlos Guera Gonzalez

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Luis Kindor Paredes Herrera
Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Williams Alvarez Sanchez
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

Mannelia Durand Galindo
Ing. Mannelia Durand Galindo
CIP 106337

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Arya Maria Ccala Molina
Lic. Adm. Arya Maria Ccala Molina
JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Maritza V. Mariarena Mendoza
Ing. Maritza V. Mariarena Mendoza
CIP 66582
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Yuri Helwis Aguilar Huaita
Ing. Yuri Helwis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
Whendy L. Espino Zuzunaga
Ing. Amb. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Oscar David Vardiazqui Gilolo
Mgt. Oscar David Vardiazqui Gilolo
GERENCIA MUNICIPAL



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 5 - Fecha de aprobación: 02/06/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchoq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchoq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchoq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchoq.gob.pe	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchoq.gob.pe	
MARITZA VIANNEY MARTIARENA MENDOZA	DNI: 23925643	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	SUB GERENTE (E) DE EJECUCIÓN DE OBRAS	marymartiarena@hotmail.com	
MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	DNI: 41309607	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD D ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdurand@muniwanchoq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazavall@hotmail.com	
CARLOS GUEVARA GONZALES	DNI: 23999066	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	cguevara@muniwanchoq.gob.pe	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	lparedes@muniwanchoq.gob.pe	
ANA MARIA CCALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	

II. AGENDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS INVERSIONES

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
242523	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	EL RESIDENTE DE LA OBRA, EL DÍA MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DEBERÁ DE PRESENTAR UN INFORME DETALLADO TODOS LOS INCONVENIENTES QUE PRESENTA LA OBRA Y A SU VEZ SE CONVOQUE A UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LA	INFORME	- JORGE LUIS - MARITZA VIANNEY	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/	09/06/2021

			OBRA.			GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (UEI)	
223583 5	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MOBILIARIOS, ADEMAS QUE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LA UGEL SOLICITAN EL ESPACIO FÍSICO DE LA INSTITUCIÓN	EL DÍA MIÉRCOLES 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE HARÁ ENTREGA DE LA OBRA FÍSICA A LA DIRECTORA DE L.E.I MARÍA TRINIDAD ENRÍQUEZ Y A LA UGEL CUSCO, PARA ELLO EL RESIDENTE DE OBRA REALIZARÁ LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES Y SOCIALIZARÁ A TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA UN BUEN DESARROLLO DEL MISMO.	ACTA DE LA ENTREGA DE OBRA FÍSICA	- JORGE LUIS VIANNEY	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (UEI))	09/06/2021
238541 3	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE NO CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SE TENDRÁ QUE PARALIZAR LA OBRA	EL RESIDENTE DE LA OBRA, DEBERÁ DE PRESENTAR LA ABSOLUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO MEDIANTE UN OFICIO POR MESA DE PARTES Y LA COPIA DEL CARGO DE MANERA INTERNA AL EVALUADOR DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MPC PARA PROSEGUIR CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	OFICIO	- JORGE LUIS VIANNEY	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (UEI))	08/06/2021
221691 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DIFERENCIA DE ORDEN TÉCNICO ENTRE PROYECTISTAS Y EVALUADORES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL HACE QUE SE DEMORE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTO NO PERMITIRÍA LLEGAR AL CONCURSO DE ASITEC - PRONIED.	SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL DÍA VIERNES 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 2:00 PM EN LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, POR LO QUE DEBERÁN DE ESTAR PRESENTES EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, JEFE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, EVALUADORES Y PROYECTISTAS QUE ESTÁN REALIZANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE PRESENTARÁN ANTE PRONIED, DICHA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO CON EL FIN DE DETERMINAR LOS PLAZOS EN LOS CUALES SERÁ APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE ESTA MANERA SE CUMPLA CON ABSOLVER TODAS LAS DIFERENCIAS DE ORDEN TÉCNICO ENTRE EL EQUIPO FORMULADOR Y EL EQUIPO EVALUADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE TIPOLOGÍA EDUCATIVA.	INFORME	- MAGNOLIA ROSARIO	OTRO: UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	04/06/2021
222327 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DIFERENCIA DE ORDEN TÉCNICO ENTRE PROYECTISTAS Y EVALUADORES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL HACE QUE SE DEMORE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTO NO PERMITIRÍA LLEGAR AL CONCURSO DE ASITEC - PRONIED.	SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL DÍA VIERNES 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 2:00 PM EN LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, POR LO QUE DEBERÁN DE ESTAR PRESENTES EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, JEFE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, EVALUADORES Y PROYECTISTAS QUE ESTÁN REALIZANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE PRESENTARÁN ANTE PRONIED, DICHA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO CON EL FIN DE DETERMINAR LOS PLAZOS EN LOS CUALES SERÁ APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE ESTA MANERA SE CUMPLA CON ABSOLVER TODAS LAS DIFERENCIAS DE ORDEN TÉCNICO ENTRE EL EQUIPO FORMULADOR Y EL EQUIPO EVALUADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE TIPOLOGÍA EDUCATIVA.	INFORME	- MAGNOLIA ROSARIO	OTRO: UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	04/06/2021
222325 8	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DIFERENCIA DE ORDEN TÉCNICO ENTRE PROYECTISTAS Y EVALUADORES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL HACE QUE SE DEMORE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTO NO PERMITIRÍA LLEGAR AL CONCURSO DE ASITEC - PRONIED.	SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL DÍA VIERNES 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 2:00 PM EN LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, POR LO QUE DEBERÁN DE ESTAR PRESENTES EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, JEFE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, EVALUADORES Y PROYECTISTAS QUE ESTÁN REALIZANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE PRESENTARÁN ANTE PRONIED, DICHA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO CON EL FIN DE DETERMINAR LOS PLAZOS EN LOS CUALES SERÁ APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE ESTA MANERA SE CUMPLA CON ABSOLVER TODAS LAS DIFERENCIAS DE ORDEN TÉCNICO ENTRE EL EQUIPO FORMULADOR Y EL EQUIPO EVALUADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE TIPOLOGÍA EDUCATIVA.	INFORME	- MAGNOLIA ROSARIO	OTRO: UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	04/06/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
244724 1	OPORTUNIDAD: EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA INVERSIÓN, EL CUAL FUE PRESENTADO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA NO COINCIDE CON LO QUE INDICAN LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN DICHO PROCESO.	EL DÍA LUNES 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBERÁ DE COORDINAR CON LAS DEMÁS OFICINAS INVOLUCRADAS PARA ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA IOARR Y SOLICITAR UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA MEDIANTE UN INFORME, EN EL CUAL SE CONVOQUE A TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	INFORME	- WHENDY LADEWY	OTRO	07/06/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

30/06/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Eson. Jehan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPIM


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Mgt. Luis Jindor Paredes Herrera
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
Curtos Guevara Gonzales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ing. Amb. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFA




Ing. Marcelina Durand Galindo

CIP 106537




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


Ing. Maritza V. Marijarena Mendoza
CIP 56552
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN


Ing. Yum Helbis Aguilar Huaita
JEFE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL


Ing. Amb. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL


Mgt Oscar David Verástegui Gibaja
GERENCIA MUNICIPAL