

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las nueve horas del día viernes 09 de abril del año dos mil veintiuno, se da inicio a la primera reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 007-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico)
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Asesor Técnico de Alcaldía
- ✓ Gerente (e) de Administración
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Sub Gerente (e) de Ejecución de Obras
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Jefe (e) de la Unidad de Abastecimientos
- ✓ Residentes de Obra

El jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la primera reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, en donde se encuentra como punto principal, el seguimiento a la ejecución presupuestal de las inversiones. Asimismo, durante su participación da lectura a los acuerdos de la última reunión, precisando el estado en que se encuentran de acuerdo al seguimiento realizado por su oficina.

Siendo las 09:20 a.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez, para indicar el estado actual de los expedientes técnicos de tipología educativa que se encuentran en elaboración y de las inversiones que se encuentran en modificación del expediente técnico.

Respecto a la inversión de la Torre institucional que se encuentra con perfil viable se requiere buscar financiamiento mediante gestiones interinstitucionales, tal es el caso mediante obras por impuesto o un endeudamiento (préstamo) el cual es inviable.

Siendo las 09:30 a.m. toma la palabra el Gerente Municipal, Mgt. Oscar David Verastegui Gibaja, el cual indica que el primer paso para el financiamiento mediante obras por impuesto es que el concejo municipal emita un acuerdo donde priorice una cartera de obras por impuesto por lo que sugiere que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones emita un informe técnico con los antecedentes de la Unidad Formuladora y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que posteriormente se dé una opinión técnica legal.

Siendo las 09:40 a.m. toma la palabra el Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón respecto a la inversión "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" en el cual indica que en la reunión del Tinkuy que se sostuvo el día martes 06 de abril del presente año en el Gobierno Regional, se acordó que los primeros proyectos que se logren enviar al gobierno Regional del Cusco antes del 30 de abril van a ser financiados vía transferencia por lo que este proyecto tendrá que llegar antes de dicha fecha, asimismo se requiere de un cronograma para que salga el acto resolutivo lo antes posible y se tengan los 4 ejemplares requeridos, cabe precisar que en la reunión que se tuvo en obra el día miércoles 07 de abril del presente año con el responsable de la inversión Ing. Carlos Murillo se indicó que el día 15 a más tardar se estarían



absolviendo las observaciones a SEDACUSCO para que posteriormente se apruebe bajo acto resolutivo la inversión. Asimismo, el Gerente Municipal toma la palabra y menciona que se debe de exigir a la parte técnica de que se cumpla con las fechas, por lo que el lunes 26 abril se tendría como fecha máxima la entrega del expediente técnico y recalca al jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones solicitar el acta de la reunión del Tinkuy realizado por el Gobierno Regional.

Respecto a la inversión de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, dado que se ha tenido reuniones con el congresista Jorge Vásquez respecto al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, se ha logrado programar una asistencia técnica virtual para el día 16 de abril del presente año y se tiene pensado incluir esta inversión dentro del paquete de las cuatro proyectos para el programa, por lo cual cada responsable de la inversión deberá de sustentar la importancia de dicho proyecto, asimismo dado que esta inversión será parte de la asistencia técnica se tiene una limitada información, Por lo que el Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez indica que para el 15 de abril se tendría un informe del estado situacional y ese mismo día se va a realizar una reunión para la toma de decisiones respecto a esta inversión.

De las 3 instituciones educativas que se están elaborando en la Unidad De Expediente Técnicos estas presentan un avance promedio del 67%, las cuales se buscan financiar mediante el ASITEC-PRONIED, por lo que dichas inversiones se presentarán para la segunda convocatoria de ASITEC en el mes de julio del presente año, las cuales son:


1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO.
2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352-PACHACUTEC, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO.
3. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Siendo las 09:55 a.m. toma la palabra el Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón mencionando que se tiene 225 mil soles proyectados de la inversión “MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por lo que pregunta al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Econ. Williams Álvarez Sanchez, de que si sería factible utilizar ese dinero para liquidar proyectos , a lo que indica el Jefe de Planeamiento y Presupuesto de que si es posible realizar esta acción.

Siendo las 10:05 a.m. toma la palabra el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Econ. Williams Álvarez Sanchez, el cual menciona que a la fecha no se cuenta con disponibilidad financiera, por lo que se requiere determinar cuánto se requiere a nivel de perfil, expediente, obras en continuidad y liquidaciones para posteriormente realizar un sinceramiento presupuestal y jerarquizar por importancia los proyectos de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.

Siendo las 10:20 a.m. toma la palabra el Asesor de Alcaldía Lic. Adm. Porfirio Urquizo Vasquez, respecto a las inversiones que se encuentran pendientes de liquidación e indica que este año se deben de cerrar como mínimo 3 inversiones y no esperar a fines del año. Asimismo, para cumplir dicho objetivo es necesario que exista disponibilidad presupuestal y presentación del informe final completo cumpliendo todos los requisitos.

El Ing. Yuri Aguilar Huaita Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras toma la palabra mencionando que para liquidar la inversión “ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO” se requiere de personal y respecto a la inversión “RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO”, hasta la



(084) 224272 / 222011


www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

fecha no existe respuesta a los documentos respecto al financiamiento de dicha inversión que se realizó mediante convenio, por lo que se enviará un nuevo oficio y se realizará una reunión el día lunes 12 de abril en la obra.

Siendo las 10:20 a.m. toma la palabra la Sub Gerente (e) de Ejecución de Obras para detallar el estado situacional de cada inversión:

1. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" Esta obra tiene un avance físico de 29% y 45% de avance financiero a la fecha, asimismo se tiene un problema del concreto pre mezclado desde el año pasado, lo cual está ocasionando conflictos sociales, y por ende esto trae como consecuencia una ampliación de plazo y de presupuesto debido a las variaciones de precios, a la fecha tiene pendiente de aprobación el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), por lo que no se puede notificar al proveedor del Servicio de alquiler de retroexcavadora potencia neta 93 hp con acople de martillo hidráulico.
Según el cronograma de avance de obra, el sexto mes se debió de realizar el vaciado del pavimento en el carril de subida, no se cumplió por la desatención de los requerimientos del material incidente que es el concreto premezclado 245 kg/cm² para el pavimento.
2. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO", Esta obra tiene un avance físico de 83.10% y un avance financiero del 95.96%, a la fecha la obra se encuentra paralizada debido a la desatención de materiales por la Unidad de Abastecimientos y la falta de presupuesto por no contar con la resolución de aprobación del expediente de modificación y su respectiva actualización en el portal del SSI.
Se requiere aprobar a la brevedad posible la modificación presupuestal N° 03 en fase de inversión de la obra a fin de concluir con la ejecución del proyecto.
3. "REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", La obra se encuentra ejecutando con normalidad, sin embargo, se presentó un informe de modificación del expediente técnico, el cual hasta la fecha no ha sido emitido con acto resolutivo por parte de la Oficina de Asesoría Legal.
4. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", La obra tiene un avance físico de 11.50% y un avance financiero del 31.13%, respecto a el requerimiento de equipo liviano fue presentado en el mes de febrero y la cotización de la amoladora no está de acuerdo a las especificaciones solicitadas, por lo cual los precios se incrementaron en un 80 %.
El desabastecimiento de materiales genera ampliaciones de plazo y mayores gastos indirectos, ello conlleva a que la obra tenga un costo mayor a lo programado.
5. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION JOSE CARLOS MARIATEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO", La Obra está ejecutándose con normalidad, teniéndose problemas en os requerimientos, especialmente con el Concretado Pre mezclado desde el anterior año, por lo que se requiere con urgencia dicho material para continuar la obra.
6. "CREACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL JARDIN BOTANICO DE PLANTAS NATIVAS DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO". Esta obra, actualmente se encuentra paralizada debido a los muros incaicos encontrados en la obra, por lo que se requiere de los informes por parte de la residente y que se presente el expediente modificado el día 25 de abril.



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones tendrá que entregar el informe técnico de la cartera priorizada de Obras Por impuesto el día martes 13 de abril.
2. La Gerencia de Infraestructura tendrá que elaborar un cronograma para la aprobación mediante acto resolutivo del proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, así mismo dicho cronograma será entregado el día lunes 12 de abril del presente año con la coordinación con las oficinas encargadas:

Gerencia Municipal	Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento
Gerencia de Infraestructura	Asesoría Legal
Oficina de Planeamiento y presupuesto	Gerencia de Administración
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras	Asesor Técnico de Alcaldía
Sub Gerente (e) de Ejecución de Obras	OPMI

3. Una vez otorgada la aprobación del expediente técnico de “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, se tendrá el acto resolutivo para el día 26 para su presentación en el Gobierno Regional.

4. La Gerencia de infraestructura deberá de alcanzar un informe de evaluación de la inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, el día jueves 15 de abril del presente año a más tardar a las 14:00 horas, por ende, el mismo día deberá de realizarse una reunión para toma de decisiones, en la cual participaran las siguientes dependencias:

Gerencia Municipal	Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
Gerencia de Infraestructura	Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Asesor Técnico de Alcaldía

5. El día viernes 16 de abril del presente año se llevará a cabo una reunión virtual a las 10:00 de la mañana por parte del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, para tratar el paquete de proyectos que se tiene planeado presentar al concurso para su financiamiento, cabe precisar que el personal técnico encargado de cada proyecto tendrá que sustentar sus inversiones.

ASESORÍA TÉCNICA ALCALDÍA

ASESOR TÉCNICO



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

Gerencia Municipal
Gerencia de Infraestructura
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras

Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
Asesor Técnico de Alcaldía
Expositores (proyectistas)
Unidad Formuladora
Oficina de Programación Multianual de Inversiones

6. Respecto a los Expedientes Técnicos de las 03 Instituciones Educativas, se ha tomado la decisión de que ya no se presentará dentro del paquete de proyectos de Obras por Impuestos salvo que alguna empresa muestre interés en la ejecución del proyecto, con los expedientes técnicos aprobados por nuestra entidad, por lo cual dichas inversiones se inscribirán en la segunda convocatoria de PRONIED en la plataforma ASITEC, la cual será en la primera semana del mes de julio del presente año, teniendo expedientes culminados en fecha 31 de mayo, incluido un cronograma que permita remitir el expediente a PRONIED a más tardar para el día viernes 25 de junio del 2021.

7. La Gerencia de Infraestructura deberá de presentar un informe técnico del estado situacional de las inversiones que se encuentran en expediente técnico y de las obras culminadas para el día jueves 15 de abril del año 2021 a fin de tomar decisiones

8. El día lunes 12 de abril del presente año, se llevará a cabo una reunión de coordinación respecto a las inversiones de "ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" y "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", la cual se desarrollará a las 12 del mediodía, en dicha reunión se tomaran acuerdos de los procedimientos a seguir.

9. Para el procedimiento de baja de bienes de los camiones compactadores que ya cumplieron su vida útil, y que son renovados por nuevas unidades vehiculares, la Oficina de Patrimonio se compromete a elaborar una hoja de ruta que permita determinar el procedimiento que debe seguirse, dicho documento será alcanzado al Comité de Seguimiento a las Inversiones el día martes 13 de abril del presente año.

10. La Gerencia de Infraestructura deberá de presentar el día martes 20 de abril del presente año una evaluación de las siguientes inversiones que se encuentran actualmente en ejecución para la obtención de financiamiento por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco:

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO.
- REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO.




11. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto debe elaborar un documento reiterativo al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar respuesta respecto a la transferencia económica del proyecto "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", este documento de respuesta será utilizado para la toma de decisiones respecto a la ejecución de la obra.




12. La Unidad de Abastecimientos deberá realizar un cronograma detallado de los procesos de selección de bienes y servicios, incluyendo las fechas tentativas para los pagos con fecha al 30 de abril del presente año para la toma de decisiones de las demás unidades.



13. La Sub Gerencia de Ejecución de Obras SGEO en coordinación con la Gerencia de Infraestructura, deberán de solicitar a los residentes de obra un cuadro priorizado de planillas, bienes y servicios para garantizar el pago del personal, por lo que dicho informe deberá ser alcanzado al comité de seguimiento a las inversiones para tener conocimiento el día martes 13 de abril, adicionalmente se debe incluir también el cuadro priorizado de la Unidad de Mantenimiento de Vías, Áreas Verdes y Unidad Formuladora.



14. El seguimiento a los requerimientos es deficiente, por lo que se va a retomar la aprobación de la directiva de los bienes menores a 8 UIT, se van a realizar las coordinaciones por parte del Lic. Porfirio Urquiza con la Unidad de Abastecimientos y las demás áreas involucradas del comité de seguimiento a las inversiones.



15. El Gerente Municipal emitirá un memorándum circular a las áreas involucradas para el cumplimiento de los cronogramas que serán proporcionados por las distintas áreas, el seguimiento será realizado por la OPMI y el Asesor Técnico de alcaldía.


ACUERDOS DE LA INVERSIÓN

"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

16. Se acuerda llevar el acta de visita a obra por parte de la Gerencia de Infraestructura el día jueves 08 de abril a la Dirección Desconcentrada de Cultura para que las partes interesadas tomen en cuenta todo lo coordinado.



17. La Gerencia de Infraestructura se compromete a realizar la modificación del expediente técnico en un plazo máximo de un mes y medio, teniendo que entregarse el mismo el 25 de mayo del presente año para proseguir con los trámites correspondientes.



Asesor Técnico




(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe


Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

18. Se acuerda que en fecha de la presente reunión los agregados que se encuentran en la obra sean trasladados a los proyectos que se encuentran en ejecución que requieran estos materiales.
19. El jefe del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico. Arqueol. Marco Antonio del Pezo Benavides recomienda que la Municipalidad Distrital de Wanchaq debe alcanzar una nueva propuesta acerca de la intervención del proyecto del Jardín Botánico.


Todos los actores involucrados firman al pie del presente documento en señal de conformidad y aceptación de los acuerdos y compromisos suscritos.




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPPI




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Ing. Yari Helvis Aguilar Huaita
JEFE




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Mte. Luis Kindof Paredes Herrera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Maritza V. Martiarena Mendoza
CIP 56582
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Porfirio Urquiza Vásquez
ASESOR TÉCNICO DE ALCALDIA



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Mgt. Oscar David Verástegui Gilbaja
GERENCIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
C.P.C. Jorge Luis Ojeda Mamani
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO(e)



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
Ing. Amb. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFE



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 1 - Fecha de aprobación: 09/04/2021



TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES AÑO 2021


TIPO DE ACTA

EXTRAORDINARIA



I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchaq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchaq.gob.pe	
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA	purquizo@muniwanchaq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchaq.gob.pe	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchaq.gob.pe	
JORGE LUIS OJEDA MAMANI	DNI: 42358453	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	jojeda@muniwanchaq.gob	
MARITZA VIANNEY MARTIARENA MENDOZA	DNI: 23925643	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	SUB GERENTE (E) DE EJECUCIÓN DE OBRAS	marymartiarena@hotmail.com	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	lparedes@muniwanchaq.gob.pe	




II. AGENDA

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS INVERSIONES
2. ESTADO SITUACIONAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2216915	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LA INVERSIÓN.	NO SE PRESENTARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS SALVO QUE ALGUNA EMPRESA MUESTRE INTERÉS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS POR NUESTRA ENTIDAD, POR LO CUAL DICHA INVERSIÓN SE INSCRIBIRÁ EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PRONIED EN LA PLATAFORMA ASITEC	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	31/05/2021

222327 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LA INVERSIÓN.	NO SE PRESENTARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS SALVO QUE ALGUNA EMPRESA MUESTRE INTERÉS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS POR NUESTRA ENTIDAD, POR LO CUAL DICHA INVERSIÓN SE INSCRIBIRÁ EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PRONIED EN LA PLATAFORMA ASITEC	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	31/05/2021
222325 8	ET/DE EN ELABORACIÓN	: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LA INVERSIÓN.	NO SE PRESENTARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS SALVO QUE ALGUNA EMPRESA MUESTRE INTERÉS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS POR NUESTRA ENTIDAD, POR LO CUAL DICHA INVERSIÓN SE INSCRIBIRÁ EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PRONIED EN LA PLATAFORMA ASITEC	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	31/05/2021
238581 5	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: NO SE CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	EL DÍA LUNES 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARÁ A CABO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN RESPECTO A LA INVERSIÓN, LA CUAL SE DESARROLLARÁ A LAS 12 DEL MEDIODÍA, EN DICHA REUNIÓN SE TOMARÁN ACUERDOS DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.	ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	12/04/2021
238581 5	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	: NO SE CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEBE ELABORAR UN DOCUMENTO REITERATIVO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA SOLICITAR RESPUESTA RESPECTO A LA TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL PROYECTO, ESTE DOCUMENTO DE RESPUESTA SERÁ UTILIZADO PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO	WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	19/04/2021
234018 3	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LA OBRA EN EJECUCIÓN.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR EL DÍA MARTES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UNA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.	PRESENTACIÓN DE INFORME	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	20/04/2021
242523 2	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LAS OBRA EN EJECUCIÓN.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR EL DÍA MARTES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UNA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.	PRESENTACIÓN DE INFORME	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	20/04/2021
241222 7	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LAS OBRA EN EJECUCIÓN.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR EL DÍA MARTES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UNA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.	PRESENTACIÓN DE INFORME	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	20/04/2021
238541 3	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LAS OBRA EN EJECUCIÓN.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR EL DÍA MARTES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UNA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.	PRESENTACIÓN DE INFORME	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	20/04/2021
238497 1	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: SE ENCONTRARON RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA OBRA	SE ACUERDA LLEVAR EL ACTA DE VISITA A OBRA POR PARTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE ABRIL A LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA PARA QUE LAS PARTES INTERESADAS TOMEN EN CUENTA TODO LO COORDINADO.	PRESENTACIÓN DE ACTA	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	21/04/2021
238497 1	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: SE ENCONTRARON RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA OBRA	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SE COMPROMETE A REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN MES Y MEDIO, TENIENDO QUE ENTREGARSE EL MISMO EL 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PROSEGUIR CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.	PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	25/05/2021



IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
244724 1	: NO SE TIENE UNA RUTA PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.	EL DÍA LUNES 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARÁ A CABO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN RESPECTO A LA INVERSIÓN, LA CUAL SE DESARROLLARÁ A LAS 12 DEL MEDIODÍA, EN DICHA REUNIÓN SE TOMARÁN ACUERDOS DE LOS	ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	OTRO	12/04/2021



		PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.			
244724 1	: NO SE TIENE UNA RUTA PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE SE DARÁN DE BAJA.	PARA EL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, Y QUE SON RENOVADOS POR NUEVAS UNIDADES VEHICULARES, LA OFICINA DE PATRIMONIO SE COMPROMETE A ELABORAR UNA HOJA DE RUTA QUE PERMITA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE, DICHO DOCUMENTO SERÁ ALCANZADO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES EL DÍA MARTES 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	PRESENTACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA	LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	OTRO 13/04/2021
231724 4	: DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO ACTO RESOLUTIVO.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TENDRÁ QUE ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL PROYECTO, ASÍ MISMO DICHO CRONOGRAMA SERÁ ENTREGADO EL DÍA LUNES 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO CON LA COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS ENCARGADAS.	PRESENTACIÓN DE UN CRONOGRAMA PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI) 12/04/2021
231724 4	: PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ANTES DEL 30 DE ABRIL.	UNA VEZ OTORGADA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, SE DEBERÁ DE TENER EL ACTO RESOLUTIVO PARA EL DÍA 26 DE ABRIL PARA SU PRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL.	EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI) 26/04/2021
230199 9	: NO SE CUENTA CON SUFICIENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA INVERSIÓN.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE ALCANZAR UN INFORME DE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN, EL DÍA JUEVES 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A MÁS TARDAR A LAS 14:00 HORAS, POR ENDE, EL MISMO DÍA DEBERÁ DE REALIZARSE UNA REUNIÓN PARA TOMA DE DECISIONES, EN LA CUAL PARTICIPARAN LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS.	PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI) 15/04/2021
	: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LO QUE SE ESTÁN BUSCANDO OTROS MECANISMOS PARA PODER CONTINUAR CON LAS INVERSIONES.	LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES TENDRÁ QUE ENTREGAR EL INFORME TÉCNICO DE LA CARTERA PRIORIZADA DE OBRAS POR IMPUESTO EL DÍA MARTES 13 DE ABRIL.	PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE LA CARTERA PRIORIZADA DE OBRAS POR IMPUESTO.	JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	OTRO 13/04/2021
	: NO SE CUENTA CON SUFICIENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS INVERSIONES.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR UN INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y DE LAS OBRAS CULMINADAS PARA EL DÍA JUEVES 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 A FIN DE TOMAR DECISIONES	PRESENTACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OBRAS CULMINADAS	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI) 15/04/2021
	: NO SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DEBERÁ REALIZAR UN CRONOGRAMA DETALLADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUYENDO LAS FECHAS TENTATIVAS PARA LOS PAGOS CON FECHA AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LAS DEMÁS UNIDADES.	PRESENTACIÓN DE UN CRONOGRAMA	JORGE LUIS OJEDA MAMANI	OTRO 30/04/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

29/04/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodriguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Econ. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
C.P.C. Jorge Luis Ojeda Mamani
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Mg. Oscar David Verastegui Gibar
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Mg. Luis Kindor Paredes Herrera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Ing. Yari Helvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Porfirio Urquizo Vásquez
ASESOR TÉCNICO DE ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ing. Amb. Whendy L. Espino Zuñiga
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Maritza V. Martirana Mendoza
CIP 56582
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)