

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las ocho y cincuenta horas del día viernes 16 de julio del año dos mil veintiuno, se da inicio a la segunda reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 013-2021-OPMI-JMRCa-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico)
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Gerente (e) de Administración
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefe de la Oficina de Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefe (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Jefe de la Unidad Formuladora
- ✓ Jefe de la Unidad de Abastecimientos
- ✓ Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico
- ✓ Jefe de la Unidad de Patrimonio

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la segunda reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda y al Reglamento Interno del Comité de Seguimiento a las Inversiones aclarando que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) es la encargada de la fiscalización y seguimiento a la ejecución de las inversiones, refiere que parte de esta fiscalización son todos los miembros, además precisa los estímulos y sanciones de los miembros integrantes del Comité estipulados en la misma, por lo que recalca que se tomará en cuenta los incumplimientos de los acuerdos y compromisos para su posterior documentación administrativa.

Asimismo, siendo las 09:00 am. detalla respecto a la ejecución de gasto de las inversiones, por lo que menciona que la Municipalidad Distrital de Wanchaq se encuentra en tercer lugar a nivel de la provincia de Cusco con un 64.6% de ejecución presupuestal de inversiones (ejecución física de obra, proceso de elaboración de expediente técnico, reformulación de expediente técnico, proceso de liquidación), esto debido al incremento de nuestro PIM en un aproximado de 900 mil soles y respecto a la proyección de gasto que presentaron los residentes de obra no se está cumpliendo, ya que a la quincena del mes de julio solo se devengó S/.126,476.

Siendo las 09:16 a.m. toma la palabra la Analista de Inversiones de la OPMI Econ. Milagros Salcedo Nina, quien indica el artículo 45 de la DIRECTIVA 001-2019-EF/63.01 respecto al formato N°12-B Seguimiento a la Ejecución de Inversiones y su importancia, por lo que prosigue con el reporte del seguimiento a las inversiones que se encuentran en ejecución, del cual concluye que existe un gran margen de desfase entre el avance físico y financiero, además que no se están cumpliendo con las fechas de registro del formato.

Toma a palabra la Jefa de la Unidad de Abastecimiento Lic. Ana María Ccala Molina, quien menciona que su despacho no tiene ningún pendiente con las obras que se encuentran en ejecución, por lo que recalca que las obras deben de presentar de una vez sus requerimientos que son más mayores a 8 UIT, ya que estos requerimientos toman tiempo por los diferentes procedimientos de selección.



Siendo las 09:36 a.m. toma la palabra que el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olazábal Rodríguez, para indicar el estado situacional de las cinco obras que se encuentran en ejecución, las cuales son las siguientes:

a) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ ; donde refiere que hasta el mes de junio se tiene un avance físico del 42.25% y un avance financiero del 46.19% aproximadamente, por lo que se tiene previsto la culminación de la presente obra en el primer trimestre del próximo año así como también indica el estado situacional de los requerimientos los cuales fueron presentados el 07 de julio del presente año.

b) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCIÓN DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO; que hasta el mes de junio se tiene un avance físico del 20.41% y un avance financiero del 49.44% aproximadamente, tiene un monto asignado de S/.299,019.78 y se está a la espera de la transferencia de recursos financiero por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, asimismo los requerimientos se encuentran en proceso de elaboración debido al cambio de residente e inspector de obra.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO; que hasta el mes de junio se tiene un avance físico del 46.38% y un avance financiero del 55.21% aproximadamente, además, que se tiene proyectado la adquisición de concreto premezclado para el mes de agosto, por lo que se tiene el requerimiento presentado a la oficina de abastecimiento.

d) REPARACION DE VEREDA EN EL (LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ; al mes de junio presenta un avance físico de 40.25% y un avance financiero de 60.51%, con un monto asignado de S/. 671,623.03 soles, asimismo los requerimientos menores a 8UIT están en proceso de elaboración, mientras los requerimientos mayores a 8UIT ya fueron presentado a la Unidad de Abastecimiento.

e) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO - DISTRITO DE WANCHAQ, al mes de junio presenta un avance físico de 92.64% y un avance financiero de 94.98%, teniendo un monto asignado de S/. 128,277.04 soles, respecto al requerimiento del mobiliario escolar se encuentra en firma de contrato por parte del proveedor y en cuanto al material de psicomotricidad se encuentra en cotización.

Siendo las 09:57 am. Toma la palabra el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Yuri Aguilar Huaita, mencionando como primer punto las liquidaciones de obra:

a) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, en cuanto a la liquidación técnica con fecha 20/04/2021 el contratista presenta una carta desistiendo del servicio, por lo que se tuvo que contratar a otro personal el cual entrego la liquidación técnica el 23/06/2021 y se le dio su conformidad, respecto a la liquidación financiera en fecha 01/06/2021 el contratista solicito ampliación de plazo, la cual fue denegada, por lo que se deja sin efecto la orden de servicio y se solicita a la Unidad de Abastecimiento contratar al segundo lugar o realizar una re cotización, asimismo se encuentra en proceso de liquidación



b) Respecto a las demás obras se detalla lo siguiente:

PROYECTO	N° REQ	FECHA	N° O/S NOTIFICADO	PLAZO	ENTREGA	OBSERVACIONES	CONCLUSIONES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	LT						Entregado (con conformidad)
	LF 864	13/05/2021	530	2/06/2021	30	2/07/2021 En proceso de Liquidación (UC)	Pendiente
REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	LT 657	16/04/2021	358	8/06/2021	30	8/07/2021 Ingreso a Oficina la Liquidación Técnica con Fecha 12-07-2021	Entregado (con conformidad)
	LF 658	16/04/2021	542	31/05/2021	30	30/06/2021 En proceso de Liquidación (UC)	Pendiente
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	LT 865	13/05/2021	736	2/07/2021	60	31/08/2021 En proceso de Liquidación (UT)	Pendiente
	LF 866	13/05/2021	649	14/06/2021	50	3/08/2021 En proceso de Liquidación (OSLO)	Pendiente

Respecto al proyecto de Sol Naciente se tiene pendiente el acta de conciliación, en el caso del proyecto de Huáscar la contadora que viene realizando la liquidación financiera solicito una ampliación de plazo, ya que le demoro el trabajo la orden de compra del concreto pre mezclado que aún no estaba pagado. En cuanto al proyecto de Santa Rosa la contratista de la liquidación financiera solicito una ampliación de plazo debido a que fue diagnosticada con el virus del COVID-19.

Asimismo, indica que en el caso de la obra de "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", es un poco complejo debido a que se remite a plazos de ley y esto puede conllevar a moras, por lo que esta obra se entregó en el mes de junio y a la fecha no se le pagó su última valorización de obra, por lo que se precisa que de no pagarse, el contratista puede no entregar el informe de liquidación de contrato de obra, por ende se sugiere que se pague pronto a más tardar el 27 de julio ya que el 04 de agosto el contratista debe de entregar su informe.

Como segundo punto se tiene las evaluaciones a las Instituciones Educativas que viene formulando la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, por lo que indica que según cronograma de entrega de levantamiento de observaciones presentado por la UEET, el expediente físico se entregará el 02 de agosto de la I.E. San Borja, el 01 de setiembre de la I.E. Velasco Astete y el 06 de setiembre de la I.E. Pachacutec, asimismo recalca que no es responsabilidad del evaluador realizar un trabajo concurrente.

Siendo las 10:20 am. Toma la palabra la Ing. Magnolia Durand Galindo Jefe (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, quien detalla el saneamiento físico legal de terrenos de las tres Instituciones Educativas, en cuanto a os trámites de San Borja y Velasco Astete se encuentran en vías de término de la elaboración del expediente técnico, por lo que indica que se contrató una abogada especialista en saneamiento físico legal de predios para que agilice los documentos, asimismo presenta un cronograma de absolución de observaciones donde se establece las fechas de los 3 proyectos teniendo como plazo máximo el 06 de setiembre del presente año.

Siendo las 10:35 am. Toma la palabra el Econ. Berny Salas Alfaro, quien menciona los compromisos que se tuvieron en la última reunión el cual sostiene que uno de los compromisos fue coordinar con respecto a los actuados con relación a la inversión de la plaza Túpac Amaru en la que refiere que se coordinó con el



consultor para lo cual sostendrá una reunión el día lunes 19 de julio del presente para llegar a un acuerdo; indica también que el segundo compromiso fue sobre el sustento de la viabilidad de los 3 proyectos educativos donde refiere que se ha remitido documentos a la secretaria técnica del comité de inversiones donde sustenta respecto al saneamiento físico legal de cada uno de las inversiones, por lo que concluye que se cumplió con los compromisos de la reunión pasada.

Por consiguiente, pasa a detallar cada uno de los proyectos que se encuentran viables, en la etapa de formulación y los proyectos que se encuentran en las propuestas o ideas de inversión.

Código	Nombre de la inversión	Monto viable	Función	Situación	Fecha de viabilidad	OBSERVACIONES
2519494	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y D.C.I. DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,018,530.00	SALUD	VIABLE	11/06/2021	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
2521289	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VÍA PEATONAL DEL PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA TERESA, ENTRE LA PROLONGACIÓN TUPAC AMARU Y LA REPUBLICA DE URUGUAY WANCHAQ, DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,78,998.20	TRANSPORTE	VIABLE	17/06/2021	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
2493231	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,417,022.00	PLANIFICACION, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	VIABLE	10/08/2021	SE REALIZO EL REQUERIMIENTO EL 07.07.2021 DE UN CONSULTOR PARA LA ADECUACION DEL ESTUDIO AL FORMATO DE OBRAS POR IMPUESTO. SE PIDE CEFERIDAD EN LA ADJUDICACION Y CONTRATO. SE SABE QUE EL TRAMITE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.
2503606	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,920,010.61	TRANSPORTE	EN FORMULACION AL 90%	31/07/2021	A LA ESPERA DE OPINION TECNICA POR PARTE DE LA OFICINA DE INFORMATICA, SE ENTREGO EN FECHA 02.07.2021 SEGUN SEGUIMIENTO DICHA OFICINA CONTRATARA UN PERSONAL PARA DICHA LABOR.
-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AAHH FRANCISCO MARIALES BERMUDEZ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	539,686.59	ORDEN PÙBUCO Y SEGURIDAD	EN FORMULACION AL 90%	16/07/2021	EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. A LA ESPERA DE QUE LA EPS SEDACUSCO REMITA SU CERTIFICADO DE REDES, DICHA SOLICITUD FUE PRESENTADA EL 03.05.2021
163375	REPOSICIÓN DE UN VOLQUETE Y UN CARGADOR FRONTAL DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,500,000.00	PLANIFICACION, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	EN FORMULACION AL 60%	30/08/2021	EN FASE DE ELABORACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE RETIRO DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2,500,000.00	TRANSPORTE	EN FORMULACION AL 20%	10/09/2021	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DIAGNOSTICO, LA VIA CONTIENE RESTOS ARQUEOLOGICOS, YA SE INICIO EL TRAMITE CON LA DDC, MP CUSCO (HABILITACION URBANA), Y SEDACUSCO EL 21.06.2021.
-	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,807,742.60	CULTURA	EN FORMULACION AL 30%	-	PROYECTO DE LA PLAZA TUPAC AMARU, SE SOSTUVO REUNION CON EL ABOGADO DE ABASTECIMIENTOS SEGUN COMPROMISO. SE TIENE UNA CITA PROGRAMADA CON LOS CONSULTORES LA PROXIMA SEMANA, EN VISTA QUE SE ENCUENTRAN EN OTRA CIUDAD.
-	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	4,000,000.00	AMBIENTE	EN IDEA	-	IDEA QUE PARTE DESDE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LA UNIDAD FORMULADORA, SE VIENE EVALUANDO TEMAS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y NECESIDAD DE INTERVENCION
-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE JOSÉ ABELARDO QUÉÑONES, DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	3,500,000.00	EDUCACION	EN IDEA	-	IDEA QUE PARTE DESDE LA IE Y LA UNIDAD FORMULADORA, EXISTE UN AVANCI DEJADO POR LA ANTERIOR GESTION DE UN 20% DEL ESTUDIO
-	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CONDOMINIO PACHATUEQ DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,000,000.00	TRANSPORTE	EN IDEA	-	IDEA QUE PARTE DE LA ALTA DIRECCION, ESTA FORMULAZAR EL PEDIDO POR LOS BENEFICIARIOS, LA VISITA DE CAMPO Y EL ANALISIS
-	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL VICTOR MANUEL ALATRISTA, DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	3,000,000.00	CULTURA	EN IDEA	-	IDEA QUE PARTE DE LA UNIDAD FORMULADORA, CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y ES UN AREA APROVECHABLE POR SU UBICACION

Con relación a la inversión de Santa Teresa se tuvo algunas observaciones por la Gerencia de Infraestructura donde en una reunión de coordinación manifiesta que estas observaciones ya fueron levantadas por lo que se encontró una óptima solución. con relación a la inversión del local institucional donde indica que este se está reformulando dentro del marco de obras por impuesto. En cuanto a la inversión de seguridad ciudadana menciona que se encuentra en un 90% de su elaboración.

Concluye indicando que los atrasos se dan en mayor parte por el proceso de contratación, procesos administrativos, y plazos para la emisión de documentos propios de la entidad, EPS, DDC, Gobierno Regional entre otros, asimismo, recomienda realizar el pago con prontitud a los expertos, también recalca que ingreso a reconocimiento de deuda por lo que pide que este sea visto a la brevedad posible, en materia de obras por impuestos, se recomienda que el comité de inversiones tome las acciones correspondientes respecto al proceso de solicitud de informe previo a la CGR, proceso de convocatoria, adjudicación entre otros.

Siendo las 10:55 am. Toma la palabra el Lic. Adm. Porfirio Urquiza Vásquez Gerente (e) de Administración, quien indica que respecto a los reconocimientos de deuda se debe de realizar un mejor seguimiento a los



procesos administrativos para culminar adecuadamente, además recomienda que los integrantes estén presentes para realzar los reconocimientos de deuda y que la Unidad de Abastecimiento genere oportunamente sus conformidades.

Siendo las 11:10 am, toma la palabra la Ing. Whendy Espino Zuzunaga Jefa de la División de Gestión Ambiental, indicando que la inversión "Adquisición De Compactadora De Residuos, Compactadora De Residuos Y Compactadora De Residuos; En El(La) División De Gestión Ambiental Distrito De Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco" CUI N° 2447241, tiene deudas pendientes que están en reconocimiento de deuda donde refiere que ya se cuenta con el informe de pre liquidación en la que se encuentra a la espera del reconocimiento de deuda de los expertos, por lo que se tiene proyectado la liquidación a fines del mes de septiembre del presente año.

Siendo las 11:20 a.m, toma la palabra el Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico, Ing. Carlos Guevara Gonzales quien indica que actualmente se tiene la baja de camiones compactadores, por lo que se encuentra trabajando junto con el área de patrimonio con relación a que una de las compactadoras no coincide con la serie del motor con la tarjeta de propiedad de la unidad.

Siendo las 11:25 a.m, toma la palabra el Jefe de la Unidad de Patrimonio, Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera quien menciona que se tiene la baja definitiva de dos compactadoras el cual ya se cuenta con toda la certificación, en cuanto a la tercera compactadora se está revisando el acervo documentario, comprobantes de pago o y todos los antecedente para recabar información respecto a la procedencia del motor por lo que se tiene visitas constantes a la DIPROVE para la solución definitiva de dicho vehículo; por lo que consulta al Secretario Técnico del Comité cual será el procedimiento que se va a tomar para determinar el futuro de las tres compactadoras y los procedimientos a seguir, además, refiere que la vigencia de los certificados provenientes por la DIPROVE tiene una vigencia de 45 días por lo que muestra su preocupación por la caducidad de dichos certificados.

Siendo las 11:35 a.m. toma la palabra el Lic. Adm. Porfirio Urquizo Vásquez Gerente (e) de Administración donde sostiene su preocupación con relación a la compactadora de la cual no coincide la serie numérica de motor, asimismo recomienda ver el tema legal y administrativo con relación a dicha unidad vehicular, además, refiere que se elaborará una propuesta técnica que será elevada a cesión de consejo para definir el futuro de las tres unidades vehiculares.

Siendo las 11:45 a.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, se compromete a presentar el cronograma detallado de las liquidaciones técnicas y financieras el día lunes 19 de julio del presente año, de las siguientes inversiones:
 - ✓ Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Peatonal En La Calle Q De La Urb. San Judas Grande, Distrito De Wanchaq - Cusco – Cusco.
 - ✓ Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Las Calles Del A.H.U.M. Sol Naciente, Distrito De Wanchaq - Cusco – Cusco.
 - ✓ Remodelación De Jardín; Construcción De Vereda; En El(La) Área Recreacional De La Urbanización Huáscar En La Localidad Wanchaq, Distrito De Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco.
 - ✓ Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Urbanización Santa Rosa De La Guardia Civil Del Distrito De Wanchaq - Cusco – Cusco.
2. La Gerencia de Infraestructura se compromete a remitir a la Unidad de Abastecimiento un informe detallado de todos los requerimientos pendientes de atención, el cual será entregado el día miércoles 21 de julio del presente año.




3. La Unidad de Abastecimiento se compromete a indicar el estado de los requerimientos presentados hasta el día 15 de julio, por lo que esto deberá ser entregado el día jueves 22 de julio.
4. La Gerencia de Infraestructura se compromete a actualizar los Formatos 12-B, de las inversiones en fase de ejecución dentro de los plazos establecidos por la DGPMI, y presentadas 48 horas antes a la OPMI de convocadas las reuniones del comité de inversiones.
5. La División de Gestión Ambiental, Unidad de Equipo Mecánico y Unidad de Patrimonio se comprometen para el día martes 27 de julio recabar la información concerniente a los compactadores, y la conformación de los integrantes del comité concernientes a la baja de bienes, Así como, también para recabar y levantar todas las observaciones que se tenga.
6. El lunes 19 de julio se dará la aprobación de la resolución de los integrantes del comité responsable para dar baja definitiva de los vehículos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MUTUAL DE INVERSIONES

 Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
 JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 GERENTE MUNICIPAL

 Mgt. Oscar David Verástegui-Gibaja
 GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ

 Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera
 JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 UNIDAD DE EQUIPO MECANICO

 Carlos Guevara Gonzales
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ

 Ing. Magnolia Turana Galindo
 CIP 106537

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

 Ing. Yumi Helois Aguilar Huaita
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 UNIDAD FORMULADORA

 Econ. Berny Salas Alfaro
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
 LIC. PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ

 Lic. Adm. Ana Maria Ceala Ma.
 JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 DIVISION DE GESTION AMBIENTAL

 Ing. Wendy L. Espino Zuzunaga
 JEFE
 CIP. 197264

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

 Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
 CIP 71435
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 2 - Fecha de aprobación: 16/07/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES AÑO 2021



TIPO DE ACTA

EXTRAORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchaq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguiar@muniwanchaq.gob.pe	
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	purquizo@muniwanchaq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	
MARIBEL LOAIZA PARHUAYO	DNI: 40369564	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DEL AREA DE PRESUPUESTO	maribel_l_p@hotmail.com	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchaq.gob.pe	
MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	DNI: 41309807	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD D ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdurand@muniwanchaq.gob.pe	
BERNY SALAS ALFARO	DNI: 23924149	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	bsalas@muniwanchaq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
CARLOS GUEVARA GONZALES	DNI: 23999066	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	cguevara@muniwanchaq.gob.pe	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	lparedes@muniwanchaq.gob.pe	
ANA MARIA CCALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	

II. AGENDA

1. Ejecución de Gasto a nivel de devengado.
2. Estado Situacional de las inversiones.
3. Seguimiento a los Formatos N°12-B.

III. ACUERDOS

Códi	Estado	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsa	Entidad a coordinar	Fecha

go único	situacion al				ble		de Entrega
2304027	INVERSIÓN CULMINADA	PROBLEMÁTICA: CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DESISTIERON, LO CUAL CONLLEVÓ A RETRASOS.	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, SE COMPROMETE A PRESENTAR EL CRONOGRAMA DETALLADO DE LA LIQUIDACIONE TÉCNICA Y FINANCIERA EL DÍA LUNES 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DETALLADO	- YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	19/07/2021
2352885	INVERSIÓN CULMINADA	PROBLEMÁTICA: SE TIENE PENDIENTE LA CONCILIACIÓN DEL INFORME FINANCIERO	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, SE COMPROMETE A PRESENTAR EL CRONOGRAMA DETALLADO DE LA LIQUIDACIONE TÉCNICA Y FINANCIERA EL DÍA LUNES 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DETALLADO	- YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	19/07/2021
2373979	INVERSIÓN CULMINADA	PROBLEMÁTICA: LA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA LIQUIDACION FINANCIERA SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO.	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, SE COMPROMETE A PRESENTAR EL CRONOGRAMA DETALLADO DE LA LIQUIDACIONE TÉCNICA Y FINANCIERA EL DÍA LUNES 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DETALLADO	- YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	19/07/2021
2319734	INVERSIÓN CULMINADA	OPORTUNIDAD: LA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA LIQUIDACION FINANCIERA SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO DEBIDO A QUE FUE DIAGNOSTICADA CON EL VIRUS DEL COVID-19.	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, SE COMPROMETE A PRESENTAR EL CRONOGRAMA DETALLADO DE LA LIQUIDACIONE TÉCNICA Y FINANCIERA EL DÍA LUNES 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DETALLADO	- YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	19/07/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	OPORTUNIDAD: SE TIENE REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SE COMPROMETE A REMITIR A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO UN INFORME DETALLADO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN DE LAS OBRAS.	PRESENTACIÓN DE UN INFORME DETALLADO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	21/07/2021
	OPORTUNIDAD: REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS.	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SE COMPROMETE A INDICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS HASTA EL DÍA 15 DE JULIO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.	PRESENTACIÓN DE INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS REQUERIMIENTOS	- ANA MARIA CCALA MOLINA	OTRO	22/07/2021
	OPORTUNIDAD: NO SE CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DGPMI EN EL REGISTRO DE LOS FORMATOS 12-B.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LOS FORMATOS 12-B, DE LAS INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DGPMI, Y PRESENTADAS 48 HORAS ANTES A LA OPMI DE CONVOCADAS LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE INVERSIONES.	PRESENTACIÓN DE INFORME DEL REGISTRO DE LOS FORMATOS 12-B	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	27/07/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

30/07/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL DE INVERSIONES
Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Oscar David Verástegui Gibaja
GERENCIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
Luis Kindon Paredes Herrera
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Yuri Helvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
Carlos Guayana Gonzales
JEFE

Ana Maria Ccala Molina
CIP 106537
JEET

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
UNIDAD FORMULADORA
Berny Salas Alfaro
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Porfirio Urrutio Vasquez
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
Ana Maria Ccala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
Wendy Espino Zuzunaga
JEFE
CIP. 197264

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA