

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las nueve y cuarenta horas del día jueves 21 de octubre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la cuarta reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 022-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (secretario técnico)
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimiento
- ✓ Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
- ✓ Jefe de la Unidad de Contabilidad
- ✓ Residente de la Obra "Jardín Botánico"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. San Borja y Urb. Ttio"
- ✓ Residente de la Obra de la "I.E.I. María Trinidad Enríquez"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Justicia"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Huamantiana"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. José Carlos Mariátegui"
- ✓ Residente de la Obra "Parque Industrial"
- ✓ Residente de la Obra "Redes de Distribución"

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la cuarta reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, por lo que, luego sede la palabra al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita quien pasa informar respecto al estado situacional de los proyectos que se encuentran en evaluación del expediente técnico, para lo cual, manifiesta que se a trabajado en conjunto con el Jefe de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, respecto a las 03 inversiones de las Instituciones Educativas, los cuales serán presentados para la tercera convocatoria de ASITEC-PRONIED, el cual inició el registro de solicitud desde el 01 de octubre al 05 de noviembre; en cuanto a la evaluación del expediente técnico "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. NRO. 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" se encuentra en 99.00% para dar la conformidad. Del mismo sentido se refiere que los proyectos de "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" y "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACÚTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" se encuentran en proceso de levantamiento de observaciones.

Por otra parte, informa respecto al proceso de liquidación del proyecto de inversión "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDÍVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", donde indica que se encuentra en la etapa del informe final por lo que se encuentra a la espera de la presentación del informe final de parte del contratista para luego ser remitido a la Gerencia Municipal y proseguir con los trámites correspondientes hasta la obtención del acto resolutorio. Del mismo sentido el Especialista de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) Ing. Rafael Herrera Janampa presentó las siguientes inversiones que se encuentran en proceso de liquidación:

- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, con CUI N°2304027

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Juan Casaj Ecarrá Sicós
 CIP: 29834
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Víctor Manuel Vilcahuamán Mejía
 CIP: 18647
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Arq. Gardelín Cáceres Madera
 CAP: 1980
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. César Augusto Prádanos
 CIP: 5724
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 OPMI
 Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 USET

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Ing. ...
 CIP: 90175



- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, con CUI N°2319734
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE SIN NOMBRE 1, Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, con CUI N°2319968
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, con CUI N°2352885
- ✓ REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUÁSCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO, con CUI N°2373979

Por lo que, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras paso a detallar el avance del proceso de liquidación, por lo que informa que aún queda pendiente el informe de pre liquidación del proyecto TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN MARCAVALLE donde refiere a un no se ha iniciado con el proceso de liquidación; al concluir su presentación indico que para el martes 26 de octubre remitirá el informe solicitando el acto resolutorio de la liquidación de la obra de Hilario Mendivil.

Siendo las 9:58 am se invita al jefe de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos el Ing. Óscar Clemente Valverde donde refiere que se tiene como plazo hasta el 5 de noviembre fecha límite para presentar los tres expedientes técnicos de las Instituciones Educativas en la plataforma del PRONIED, señala que se debe tener en cuenta este plazo debido a que no son aplazables. Así mismo, se fijaron fechas para la entrega del expediente técnico y en consecuencia la obtención del acto resolutorio, para la presentación en la plataforma de ASITEC- PRONIED, en donde se tiene los siguientes cronogramas:

- ✓ El expediente técnico de la Institución Educativa San Borja será presentado el 25 de octubre por lo que se tiene proyectado el acto resolutorio para el 29 de octubre la presentación de expediente técnico será antes del 05 de noviembre mediante la plataforma de ASITEC-PRONIED.
- ✓ El expediente técnico de la Institución Educativa Velasco ASTETE será presentado el 29 de octubre por lo que se tiene proyectado el acto resolutorio para el 02 de noviembre la presentación de expediente técnico será antes del 05 de noviembre mediante la plataforma de ASITEC-PRONIED.
- ✓ El expediente técnico de la Institución Educativa Pachacutecq será presentado el 02 de noviembre por lo que se tiene proyectado el acto resolutorio para el 04 de noviembre la presentación del expediente técnico será antes del 05 de noviembre mediante la plataforma de ASITEC-PRONIED.

Por otra parte, informa respecto al estado situacional de los tramites del saneamiento físico legal de las 03 de Institución Educativas en la que manifiesta que se tiene coordinaciones con los funcionarios de la Dirección Regional de Educación y los Directores de estas tres instituciones educativas; respecto al estado situacional de la reformulación del expediente técnico "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 y 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N°2325001 en donde afirma que este expediente ya concluyó con la elaboración de expediente técnico y actualmente se encuentra en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su respectiva evaluación.

Siendo las 10:08 am, toma la palabra el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Econ. Williams Álvarez Sánchez quien da a conocer la importancia del monitoreo y seguimiento a las inversiones en fase ejecución, por lo que refiere que se cuenta con un aplicativo web, el cual es un instrumento para el seguimiento a los acuerdos y compromisos de las Reuniones de Comité de Seguimiento a las Inversiones, por lo que da pase al locador de servicios al Ing. Oscar Ángel Torres Carrión quien es responsable de la elaboración de este módulo, del mismo sentido brinda la asistencia técnica a los responsables de obra.

Siendo las 10:25 am, toma la palabra EL Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva residente de la Obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Las Calles De La Urbanización José



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Víctor Manuel Vilcahuilán Mejía
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 166417

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Oscar Ángel Torres Carrión
 RESIDENTE DE OBRA
 203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 57364

Econ. Williams Álvarez Sánchez
 No. 90175
 CIP: 90175

Carlos Mariátegui, Centro Poblado De Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Región Cusco”, con CUI N° 2385413, mencionando lo siguiente:

- ✓ El avance físico de la obra no se cumplió de acuerdo a lo programado, esto debido a que se ha solicitado la segunda ampliación de plazo N° 02 la cual cuenta con el acto resolutorio por lo que esto implica un incremento en los tiempos. Teniendo proyectado la fecha culminación de la obra para el 09 de marzo del 2022, del mismo sentido informa que el avance financiero ha sido ejecutado de acuerdo a programado.
- ✓ Se presentó en su totalidad los requerimientos mayores y menores a 8 UIT, asimismo se tiene un el proceso de selección del concreto pre mezclado donde este se encuentra en la etapa final para la firma del contrato.
- ✓ Respecto a la actualización de los formatos 8-A Y 12-B, informa que se encuentran actualizados y no se tiene pendientes para reconocimiento de deuda.

Respecto a la obra “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Cl. República De Colombia, Cl. República De Chile, Cl. Republica De Ecuador Del Parque Industrial Y Pje. Sin Nombre Del PP.JJ. Santa Teresa Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2388930.

- ✓ Respecto a la presentación de los requerimiento mayores y menores a 8 UIT, donde informa que se presentado un total de 43 requerimientos los cuales suman aproximadamente un monto de s/. 520,000.00, por lo que tiene proyectado una ejecución financiera de s/. 550,000.00 para el presente año donde están incluidos las planillas, bienes y servicios. Del mismo sentido se tiene un saldo de balance s/. 200,000.00 aproximadamente el cual será asignado para el siguiente periodo.

Siendo las 10:50 am. Toma la palabra el Ing. Juan Cesar Ccana Sicos Residente de la Obra “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Av. Huamantiana, Distrito De Wanchaq - Cusco - Cusco”, con CUI N° 2340183, mencionando lo siguiente:

- ✓ Se tiene pendiente presentar un requerimiento menor a 8 UIT a la Unidad de Abastecimiento, por lo que se deberá de hacer las coordinaciones previas con las áreas respectiva ya que según los acuerdos y compromisos de la octava reunión ordinaria del comité de seguimiento a las inversiones la fecha límite para la presentación de los requerimientos menores a 8 UITs fue hasta el 15 de octubre.
- ✓ Del mismo sentido se actualizo los formatos 8-A y 12-B, de acuerdo a los plazos establecidos en la directiva vigente, por otra parte, informa que no se cuenta con ningún expediente para reconocimiento de deuda.

Siendo las 11:10 a.m., se decide por mutuo acuerdo entre todos los presentes la suspensión de la reunión debido a que se tenía programado una reunión extraordinaria en el auditorio de la municipalidad, por lo que quedo pendiente la exposición de los demás participantes, del mismo sentido se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes ACUERDOS Y COMPROMISOS:

- 1) Para el martes 26 de octubre La oficina de OSLO se compromete a remitir el informe de solicitud a la gerencia municipal respecto a acto resolutorio de la obra “RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDÍVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO”
- 2) La oficina de contabilidad y Oslo se comprometen para viernes 12 de noviembre obtener el acto resolutorio de la liquidación técnica financiera de las obras “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO” y “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Víctor Manuel Vilco Chacabán Mejía
RESIDENTE DE OBRA
CIP 18647

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Cesar Ccana Sicos
CIP 189834
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Alberto Chila Paler
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Dr. Gardelino Cáceres Madera
CAP 7980



E. Roxana Rozas No
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175

Recorrido
Calle Ricardo Pacheco Siles
RESIDENTE DE OBRA

(084) 224272 / 222011
www.muniwanchaq.gob.pe
Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”.

3) En un plazo de 10 días calendario la Gerencia de Infraestructura se compromete hacer el registro de cierre mediante el formato N° 9, dicho plazo se contabilizará a partir de la notificación de las Resoluciones de Aprobación de la Liquidación técnica financiera emitidas por la Gerencia Municipal de las siguientes inversiones:

- ✓ REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ – CUSCO.
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO.
- ✓ RENOVACIÓN DE CALZADA DOBLE; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CALLE LUIS VALLEJO SANTONI DE LA URBANIZACIÓN DE TTIIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
- ✓ REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACION HUÁSCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO”

4) La unidad de elaboración expedientes técnicos se compromete a obtener el acto resolutivo de la aprobación del expediente técnico y la presentación mediante la plataforma de PRONIED en los siguientes plazos:

- ✓ El expediente técnico “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N° 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO” tendrá el siguiente cronograma:
 - Evaluación y conformidad el 22 de octubre del 2021
 - Acto resolutivo el 25 de octubre del 2021
 - Registro del expediente técnico en la plataforma ASITEC el 29 de octubre del 2021
- ✓ El expediente técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” tendrá el siguiente cronograma:
 - Evaluación y conformidad el 25 octubre del 2021.
 - Acto resolutivo el 29 de octubre del 20201
 - Registro del expediente técnico en la plataforma ASITEC el 02 de noviembre del 2021.
- ✓ El expediente técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACÚTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” tendrá el siguiente cronograma:
 - Evaluación y conformidad el 28 de octubre del 2021.
 - Acto resolutivo el 01 de noviembre del 2021.
 - Registro del expediente técnico en la plataforma ASITEC el 04 de noviembre del 2021.

5) Se acuerda que para el lunes 25 de octubre hasta 12:00 pm la presentación de los requerimientos menores a 8 UITs en su totalidad de las obras de Parque Industrial y Redes Colectoras.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Willians Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Lic. Adm. Ana María Ocala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Guayko Ricardo Pacheco Silva
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 57364

E. Roxana Rozas No
INGENIERO CIVIL
CIP: 80175



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Gardelino Caceres Madera
CAP 7890

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Víctor Manuel Vilca Nuaman Mejía
RESIDENTE DE OBRA
CIP 18647

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan José Cerna Sicos
CIP 489894
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Alvaro Borja Siler
RESIDENTE DE OBRA
200127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD DE CONTABILIDAD
C.P.C. Percy F. Gamarra Saldivar
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Oscar Clemente Vaiverde
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 86460

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Cesar Ccana Sicos
CIP. 199834
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Victor Manuel Vilcahuaman Mejia
RESIDENTE DE OBRA
CIP 186477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Alben Alonzo Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Ing. Yus Helvis Aguilar Huaita
JEFE

E. Roxana Rozas No
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Arq. Gardenia Cáceres Madera
CAP 7680

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Ciro Ricardo Pacheco Silva
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 57364



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 4 - Fecha de aprobación: 21/10/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021


TIPO DE ACTA

EXTRAORDINARIA



I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
ALBERT MONZON VALER	DNI: 46107436	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	amazonz@muniwanchaq.gob.pe	
PERCY FERDINAN GAMARRA SALDIVAR	DNI: 23877724	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	percy6345@gmail.com	
VICTOR VILCAHUAMAN MEJIA	DNI: 41608491	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	vvilcahuaman@muniwanchaq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchaq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchaq.gob.pe	
EDITH ROXANA ROZAS NOA	DNI: 40022329	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	roxrozas@hotmail.com	
JUAN CESAR CCANA SICOS	DNI: 45392650	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	juancsar@hotmail.com	
OSCAR CLEMENTE VALVERDE	DNI: 23980934	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdwueet@gmail.com	
GARDENIA CACERES MADERA	DNI: 23858394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	gardiacaceres@hotmail.com	
GORKY RICARDO PACHECO SILVA	DNI: 23861091	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	pachecosricardo@gmail.com	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazavalr@hotmail.com	
ANA MARIA CCALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	



II. AGENDA

- a) Ejecución de Gasto a nivel de devengado según proyección presentada.
- b) Estado Situacional de las inversiones.

III. ACUERDOS

Código Único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2385815	INVERSIÓN CULMINADA	OPORTUNIDAD:	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SE COMPROMETE A REMITIR EL INFORME DE SOLICITUD A LA GERENCIA MUNICIPAL RESPECTO AL ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA	INFORME DE SOLICITUD	- YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	26/10/2021
2304027	INVERSIÓN CULMINADA	OPORTUNIDAD:	LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SE COMPROMETEN EN OBTENER EL ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA PARA LE VIERNES 12 DE NOVIEMBRE	ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	- PERCY FERDINAN GAMARRA SALDIVAR - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	12/11/2021
2319734	INVERSIÓN CULMINADA	OPORTUNIDAD:	LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SE COMPROMETEN EN OBTENER EL ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA PARA LE VIERNES 12 DE NOVIEMBRE	ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	- PERCY FERDINAN GAMARRA SALDIVAR - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	12/11/2021
2216915	ET/DE EN ELABORACIÓN	RIESGO: DE NO APROBARSE BAJO ACTO RESOLUTIVO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN EL TIEMPO MAS BREVE, SE CORRE EL RIESGO DE NO LLEGAR A PRESENTAR EN LA PLATAFORMA DE ASITEC-PRONIED	OBTENCIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTO RESOLUTIVO	- OSCAR CLEMENTE VALVERDE	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	25/10/2021
2223258	ET/DE EN ELABORACIÓN	RIESGO: DE NO APROBARSE BAJO ACTO RESOLUTIVO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN EL TIEMPO MAS BREVE, SE CORRE EL RIESGO DE NO LLEGAR A PRESENTAR EN LA PLATAFORMA DE ASITEC-PRONIED	OBTENCIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTO RESOLUTIVO	- OSCAR CLEMENTE VALVERDE	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	29/10/2021
2223275	ET/DE EN ELABORACIÓN	RIESGO: DE NO APROBARSE BAJO ACTO RESOLUTIVO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN EL TIEMPO MAS BREVE, SE CORRE EL RIESGO DE NO LLEGAR A PRESENTAR EN LA PLATAFORMA DE ASITEC-PRONIED	OBTENCIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTO RESOLUTIVO	- OSCAR CLEMENTE VALVERDE	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	28/10/2021
2388939	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD:	PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MENORES A 8 UITS	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- GORKY RICARDO PACHECO SILVA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	25/10/2021
2380239	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD:	PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MENORES A 8 UITS	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- EDITH ROXANA ROZAS NOA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	25/10/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código Único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	OPORTUNIDAD: FALTA REGISTRO DEL FORMATO N°9 DE LAS OBRAS CULMINADAS QUE YA CUENTAN CON ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SE COMPROMETE EN REALIZAR EL REGISTRO DE CIERRE (FORMATO N°9) EN EL BANCO DE INVERSIONES	REGISTRO DEL FORMATO N°9	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	05/11/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

09/11/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Eco. Williams Álvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROMOCIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD DE CONTABILIDAD

C.P.C. Percy F. Gamarrá Saldivar
JEFE



Oscar Clemente Valverde
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 36260
JEFE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez
CIP. 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


Ing. Juan Cesar Ccana Sicos
CIP: 199834
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ


Ing. Victor Manuel Vilcahuaman Mejia
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 186477



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


Ing. Albert Monzon Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ


Arq. Gardenia Cáceres Madera
CAP: 1980




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION


Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita
JEFE


E. Roxana Rozu
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ


Ing. Guay Ricardo Pasheco Silva
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 57364