

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

Siendo las ocho y cuarenta horas del día jueves 29 de abril del año dos mil veintiuno, se da inicio a la cuarta reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 008-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico) ✓
- ✓ Gerente Municipal ✓
- ✓ Gerente de Administración ✓
- ✓ Gerente de Infraestructura ✓
- ✓ Sub Gerente de Ejecución de Obras ✓
- ✓ Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos ✓
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. ✓
- ✓ Jefe de la Unidad de Contabilidad ✓
- ✓ Jefe de Unidad de Patrimonio ✓
- ✓ Residentes de Obra ✓

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la cuarta reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, en donde se encuentra como punto principal, el seguimiento a la ejecución presupuestal de las inversiones, por lo que presenta diapositivas respecto al avance financiero del mes de abril, indicando que existe un avance del 35.8%, por otra parte, se presenta el avance de cada inversión respecto a su PIM y el devengado actual a la fecha de esta reunión, siendo la inversión **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"** con CUI: **2385413**, la que tiene un mayor presupuesto y presenta un mayor avance, por lo que indica según el gráfico mostrado en la presentación que los primeros cinco proyectos deben ser priorizados y reforzados con un mayor esfuerzo por parte de la Gerencia de Infraestructura, adicionalmente menciona que se ha recibido un correo por parte del MEF solicitando la actualización de las proyecciones. Asimismo, durante su participación da lectura a los acuerdos de la última reunión, precisando el estado en que se encuentran de acuerdo al seguimiento realizado por su oficina.

Siendo las 09:00 a.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez, para indicar en primer lugar los logros y acuerdos de la reunión pasada. En ese sentido respecto a la inversión **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI **2384971**, menciona que se suscribió un acta de acuerdos entre la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y la Municipalidad Distrital de Wanchaq, donde se tomaron dos acuerdos, el primero referente a la modificación del proyecto a fin de que la estructura sea superficial debido a los restos arqueológicos, por otra parte, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco brindará asesoramiento técnico concurrente hasta la aprobación de la propuesta, por lo que el día de hoy se ha presentado un documento a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para definir si esta inversión va a contar con recursos para iniciar las modificaciones y lograr este expediente modificado.

Por otro lado, respecto a la inversión **"RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"** con CUI **2385815**, indica que el 16 de abril del presente año se ha culminado la ejecución de obra y el día 21 del mismo mes la inspectora a emitido un certificado de conformidad técnica respecto a la ejecución, por lo que el Comité de Recepción de Obra está coordinando para que se recepcione la obra el día lunes 3 de mayo del presente



año a las 9 de la mañana, por tal motivo se han coordinado reuniones con el contratista de la obra para realizar las acciones correspondientes.

Además, menciona el estado situacional de las inversiones culminadas, por lo que respecto a la inversión **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO"** con CUI N° 2304027 indica que el 3 de marzo del presente año se ha culminado la ejecución de obra y en el mes de abril el residente e inspector presentaron el informe final a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras para su liquidación técnica y financiera, el cual fue derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

Respecto a la inversión **"REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"** con CUI N° 2373979, se ha culminado la ejecución de obra el 15 de marzo del presente año y en el mes de abril el residente e inspector presentaron el informe final a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, por lo que no pudo ser derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para la liquidación debido a que el comprobante de pago pendiente del concreto premezclado ,se encuentra en alcaldía para la emisión del acto resolutivo.

Finalmente, indica que los proyectos de inversión en ejecución requieren presupuesto para poder ser culminados y en cuanto a la actualización de los formatos 12-B: Seguimiento a la Ejecución de las Inversiones e INFOBRAS se encuentran actualizados, sin embargo se realizaron coordinaciones con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para mejorar la calidad de los registros.

Siendo las 09:20 a.m. toma la palabra el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, indica que para realizar las coordinaciones respecto a la inversión **"CREACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2384971, se asumieron seis acuerdos en las anteriores reuniones, por lo que solo se han cumplido dos, por ende para llegar a los plazos establecidos se debe realizar un cronograma que establezca las funciones y actividades para llegar a la fecha establecida. Toma la palabra el Econ. Johan

Siendo las 09:25 a.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez, para indicar que se debe de llevar a cabo una reunión el día Lunes 3 de mayo del presente año a las 14:00 pm. Horas en la oficina de Gerencia Municipal para realizar las coordinaciones referente a la modificación del expediente técnico de la inversión **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2384971 ; asimismo toma la palabra la Inspectora de Obra indicando que la documentación no ha sido entregada por parte de la residente de la obra, por lo que si al día de mañana 30 de abril no se entrega esta información se deberá de emitir una carta notarial para que entregue el informe mensual y el informe de corte, ya que esta información será de insumo para el nuevo residente de obra. Adicionalmente, sugiere que el próximo residente debe ser un profesional Arquitecto ya que esto facilitaría los avances en la modificación del expediente.

Siendo las 09:30 a.m. toma la palabra la Jefa encargada de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos Ing. Magnolia Durand Galindo, para mencionar las problemáticas encontradas en la elaboración de los tres expedientes técnicos de las Instituciones Educativas, sin embargo, dichos expedientes serán entregados en las fechas previstas, para así poder llegar a la segunda convocatoria de ASITEC-PRONIED, que se realizará del 07 de junio al 16 de julio del presente año.

Siendo las 09:35 a.m. toma la palabra el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, indicando que existe una problemática respecto a la Unidad de Expedientes Técnicos debido a la encargatura de la jefa de la la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, ya que existen dificultades para la elaboración de los expedientes técnicos de las instituciones educativas, por lo



que la oficina de supervisión sugiere que se debe dar el respaldo correspondiente a las oficinas que llevaran a cabo estos expedientes.

Asimismo, indica que, respecto al rendimiento de liquidaciones por año, presenta los proyectos liquidados durante los años 2019, siendo liquidados 02 inversiones en ese año, en cuanto al año 2020 se cumplió con la liquidación de 2 inversiones de 5, las cuales presentan su acto resolutivo.

Respecto a la inversión **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2352885**, indica que existe un el problema con el liquidador de la parte financiera, ya que nunca se presentó para realizar el trabajo.

Por otra parte, en cuanto a la inversión **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2319734**, menciona que el anterior Gerente de Infraestructura le entregó el informe final el ultimo día del año 2020 por lo que le resultó imposible liquidar dicha obra el año 2020.

En cuanto, a las inversiones del año 2021 existen un total de 04, de los cuales la totalidad se encuentran en proceso de liquidación, respecto a la inversión **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. KENNEDY "A", DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO" con CUI N° 2405962** se encuentra en la oficina de Gerencia Municipal pendiente del acto resolutivo.

De acuerdo al cuadro de la diapositiva presentada, se tiene las obras pendientes de liquidación, para el caso de la inversión **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. RAFAEL AGUILAR PÁEZ DE LA URB. MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2235132**, el cual presenta un proceso judicial, asimismo se tiene inversiones las cuales se encuentran pendiente de entrega del informe final, las cuales se detallan a continuación:

- ✓ REPARACIÓN DE CALZADA ÚNICA; EN EL(LA) AV. TOMASA TITO CONDEMARYTA, AV. MICAELA BASTIDAS, PJE. GUTIERREZ, PJE. BERNARDO TAMBOHUACSO Y CALLE CHACHACOMAYOQ EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO.
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE SIN NOMBRE 1, Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO.
- ✓ ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO.
- ✓ REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO.

Finalmente, recomienda que se refuerce el personal para la liquidación de obras con la modalidad de liquidación indirecta ya que estas son mas positivas para la entidad.

Siendo las 09:50 a.m. toma la palabra la Jefa de la Unidad de Contabilidad CPC. Doris Chávez Carlos, para indicar que la Gerencia de Infraestructura debe de determinar cuándo y en qué plazo se debe dar el informe final de obra, para que se pueda proceder adecuadamente con la liquidación, por lo que si no se cumplen los plazos establecidos deben ser sancionados administrativamente, por otra parte, sugiere que se deben de contratar un ingeniero y contador para facilitar el trabajo de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.



Siendo las 10:00 a.m. toma la palabra el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, indicando que los trámites para liquidación no solo dependen de su oficina, por lo que esto también depende de áreas como Logística, Contabilidad, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por ende, menciona, que las fechas que puso en su presentación de las diapositivas son tentativas.

Respecto a la contratación de personal en planta, indica que al no existir una escala para los liquidadores existen dificultades para su contratación, por lo que se han realizado coordinaciones con el jefe de la Unidad de Recursos Humanos para llegar a la mejor solución.

Por último, toma la palabra la Jefa de la Unidad de Abastecimientos, Lic. Ana María Ccala Molina, indicando que existe una gran problemática respecto a la inversión **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO"** con CUI N° 2235835, debido a que a la fecha no se puede convocar el proceso de los mobiliarios.

Siendo las 10:15 a.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes **ACUERDOS Y COMPROMISOS**:

1. Se debe firmar la resolución por parte de Alcaldía, respecto a la rebaja del monto de la orden de compra del concreto pre mezclado para el día 29 de abril del 2021 de la inversión **"REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"** con CUI N° 2373979 para que se proceda a la liquidación respectiva.
2. La Gerencia de Infraestructura sostendrá una reunión para realizar las coordinaciones respecto a la inversión **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** el día lunes 03 de mayo del 2021 a las 02.00 pm. en la oficina de Gerencia Municipal.
3. Se remitirá una carta notarial a la residente de obra **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** bajo apercibimiento de llevarla al PAD (Procedimiento Administrativo Disciplinario) sin perjuicio de la entidad, asimismo se le otorgará un plazo de respuesta de 48 horas respecto a los informes de corte y mensual. Siendo Gerencia de Infraestructura quien emitirá el requerimiento el día 29 de abril para que la Gerencia Municipal a través de Asesoría Legal emita la carta notarial.
4. La Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos alcanzará un informe de estado situacional y una línea de tiempo con los actores involucrados para la elaboración de los expedientes técnicos de las instituciones educativas, el cual deberá ser dirigido a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI el día lunes 03 de mayo del 2021, siendo las siguientes inversiones:
 - ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO. CUI N° 2216915.
 - ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACUTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI N° 2223275.
 - ✓ MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI N° 2223258



5. La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras deberá de alcanzar para el día lunes 03 de mayo un informe detallado de las inversiones que se encuentran en proceso de liquidación y una línea de tiempo de cada una de las obras, dicho informe será dirigido a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones-OPMI, siendo las siguientes inversiones:
 - ✓ MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URBANIZACION KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, CUI N° 2235833.
 - ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, CUI N° 2352885.
 - ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, CUI N° 2319734.
 - ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, CUI N° 2304027.

6. La evaluación de los expedientes técnicos de las instituciones educativas que serán presentados ante ASITEC-PRONIED, se realizará bajo los lineamientos de la Directiva Interna de la Entidad de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, a solicitud de la Jefa encargada de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, para cumplir con los plazos establecidos de la segunda convocatoria de ASITEC- PRONIED, el cual será del 07 de junio al 16 julio del presente año.


7. Para los miembros del comité de seguimiento a las Inversiones, en caso de no poder asistir a las reuniones se deben realizar las dispensas correspondientes con un tiempo anticipado de 24 horas de forma documentada dirigida a la OPMI, por lo que, en caso de no justificarse la inasistencia, la Gerencia Municipal tomara las medidas correspondientes en el PAD Procedimiento Administrativo Disciplinario, según el Reglamento Interno del Comité de Seguimiento a las Inversiones.



Siendo las diez y cuarenta de la mañana del mismo día, se da por concluida la reunión, por el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, quien agradece la presencia de los funcionarios, y posteriormente firman todos los presentes, en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

 Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
 JEFE - OPMI


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

 Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez
 CIP 71435
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

 LIC. PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (E)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
 GERENTE MUNICIPAL

 Mgt. Oscar David Venstegui Giboje
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ

 Mgt. Luis Kindor Baredes Herrera
 JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

Ing. 
 Oscar Galindo
 C:P 236537

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

 Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

 Ing. Maritza V. Martirarena Mendoza
 CIP 56582
 SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS (E)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

 Oscar Galindo

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 4 - Fecha de aprobación: 29/04/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
DORIS CHAVEZ CARLOS	DNI: 23911044	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	dchavez@muniwanchoq.gob.pe	
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchoq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchoq.gob.pe	
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	purquizo@muniwanchoq.gob.pe	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	lparedes@muniwanchoq.gob.pe	
MARITZA VIANNEY MARTIARENA MENDOZA	DNI: 23925643	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	SUB GERENTE (E) DE EJECUCIÓN DE OBRAS	marymartarena@hotmail.com	
MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	DNI: 41309607	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD D ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdurand@muniwanchoq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchoq.gob.pe	

II. AGENDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS INVERSIONES
 ESTADO SITUACIONAL DE LAS INVERSIONES.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
237397 2	INVERSIÓN CULMINADA	PROBLEMÁTICA: NO SE PUEDE PRESENTAR LE INFORME FINAL DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE TIENE QUE HACER UNA REBAJA EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL CONCRETO PRE MEZCLADO	SE DEBE FIRMAR LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE ALCALDÍA, RESPECTO A LA REBAJA DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL CONCRETO PRE MEZCLADO PARA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2021 DE LA INVERSIÓN, PARA QUE SE PROCEDA A LA LIQUIDACIÓN RESPECTIVA	RESOLUCIÓN	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	29/04/2021
238497 1	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA REALIZAR LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTO A LA INVERSIÓN "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO	ACTA DE LA REUNIÓN	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/	03/05/2021

			PUMACAHUA WACHAQ - DISTRITO DE WACHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO EL DÍA LUNES 03 DE MAYO DEL 2021 A LAS 02.00 PM. EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	Z	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	
238497 1	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMATICA: NO SE CUENTA CON EL INFORME MENSUAL Y EL INFORME DE CORTE POR PARTE DE LA RESIDENTE DE OBRA.	SE REMITIRÁ UNA CARTA NOTARIAL A LA RESIDENTE DE OBRA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LLEVARLA AL PAD (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO) SIN PERJUICIO DE LA ENTIDAD, ASIMISMO SE LE OTORGARÁ UN PLAZO DE RESPUESTA DE 48 HORAS RESPECTO A LOS INFORMES DE CORTE Y MENSUAL. SIENDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA QUIEN EMITIRÁ EL REQUERIMIENTO EL DÍA 29 DE ABRIL PARA QUE LA GERENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE ASESORÍA LEGAL EMITA LA CARTA NOTARIAL.	EMISIÓN DE CARTA NOTARIAL	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	29/04/2021
221691 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMATICA: TIEMPO INSUFICIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO ACTO RESOLUTIVO	LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ALCANZARÁ UN INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y UNA LÍNEA DE TIEMPO CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EL CUAL DEBERÁ SER DIRIGIDO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -OPMI EL DÍA LUNES 03 DE MAYO DEL 2021, SIENDO LAS SIGUIENTES INVERSIONES	EMISIÓN DE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL	MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	03/05/2021
222327 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMATICA: TIEMPO INSUFICIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO ACTO RESOLUTIVO	LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ALCANZARÁ UN INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y UNA LÍNEA DE TIEMPO CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ SER DIRIGIDO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -OPMI EL DÍA LUNES 03 DE MAYO DEL 2021.	EMISIÓN DE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL	MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	03/05/2021
222325 8	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMATICA: TIEMPO INSUFICIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO ACTO RESOLUTIVO	LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ALCANZARÁ UN INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y UNA LÍNEA DE TIEMPO CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ SER DIRIGIDO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -OPMI EL DÍA LUNES 03 DE MAYO DEL 2021.	EMISIÓN DE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL	MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	03/05/2021
235288 5	INVERSIÓN CULMINADA	PROBLEMATICA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA REALIZAR LAS PRE LIQUIDACIONES	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEBERÁ DE ALCANZAR PARA EL DÍA LUNES 03 DE MAYO UN INFORME DETALLADO DE LAS INVERSIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y UNA LÍNEA DE TIEMPO DE CADA UNA DE LAS OBRAS, DICHO INFORME SERÁ DIRIGIDO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI	EMISIÓN DE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO DE LA INVERSIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	03/05/2021
231973 4	INVERSIÓN CULMINADA	PROBLEMATICA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA REALIZAR LAS PRE LIQUIDACIONES	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEBERÁ DE ALCANZAR PARA EL DÍA LUNES 03 DE MAYO UN INFORME DETALLADO DE LAS INVERSIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y UNA LÍNEA DE TIEMPO DE CADA UNA DE LAS OBRAS, DICHO INFORME SERÁ DIRIGIDO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI	EMISIÓN DE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO DE LA INVERSIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	03/05/2021
230402 7	INVERSIÓN CULMINADA	PROBLEMATICA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA REALIZAR LAS PRE LIQUIDACIONES	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEBERÁ DE ALCANZAR PARA EL DÍA LUNES 03 DE MAYO UN INFORME DETALLADO DE LAS INVERSIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y UNA LÍNEA DE TIEMPO DE CADA UNA DE LAS OBRAS, DICHO INFORME SERÁ DIRIGIDO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI	EMISIÓN DE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO DE LA INVERSIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	03/05/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2235833	: A LA FECHA NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA REALIZAR LAS PRE LIQUIDACIONES	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEBERÁ DE ALCANZAR PARA EL DÍA LUNES 03 DE MAYO UN INFORME DETALLADO DE LAS INVERSIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y UNA LÍNEA DE TIEMPO DE CADA UNA DE LAS OBRAS, DICHO INFORME SERÁ DIRIGIDO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI	EMISIÓN DE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO DE LA INVERSIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO	03/05/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

28/05/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. PORFIRIO URQUIZO VÁSQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Ing. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
 JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez
 CIP 71435
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ GERENCIA DE CONTABILIDAD
C.P.C. Doris Chacón Cárdenas
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ GERENTE MUNICIPAL
Ing. Magnolia Durand Galindo
 CIP 205537
 UEET

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ
Mgt. Luis Kindor Piedras Herrera
 JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ GERENCIA MUNICIPAL
Mgt. Oscar David Verastegui Gibaja

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES.

FECHA: JUEVES, 29 DE ABRIL DEL 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
1	JOHAN MITHEL RODRIGUEZ CASAL DRAGON	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	JEFE DE LA OPMI		
2	Porfino Urquiza Vasquez	Gerencia Municipal	Gerente Adm. Int.		
3	Torgel Luis Obregón Rodríguez	Gerencia de Infraestructura	Gerente		
4	Yuri Melvis Aguilar Huaita	Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras	Jefe de OSLO		
5	Magnolia Durand Galindo	VEET- GI	Jefe(e)		
6	Maritza Urquiza Martrarena Mendoza	Sub gerencia de Obras - GI	Residente de obra		
7	Hilma Patricia Bravo Gudiel	Inspector de obra OSLO	Inspector de obra		
8	José Kinndor Paredes Herrera	Gerencia de Administración	Jefe de Bomberos		
9	José Carlos C	Contraloría	Jefe de Contr.		
10	Osvaldo David Montenegro Gilbaja	Gerencia Municipal	Gerente		