

ACTA DE LA DECIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día martes 30 de noviembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la novena reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 025-2021-OPMI-JMRC-A-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Alcalde de la Municipalidad (presidente del Comité)
- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (secretario técnico) ✓
- ✓ Gerente Municipal ✓
- ✓ Gerente de Infraestructura ✓
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. ✓
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimiento ✓
- ✓ Jefe de la Unidad Formuladora ✓
- ✓ Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos ✓
- ✓ Gerente de Administración ✓
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Coordinador de Programas Sociales
- ✓ Residente de la Obra "Jardín Botánico"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. San Borja y Urb. Ttio"
- ✓ Residente de la Obra de la "I.E.I. María Trinidad Enríquez"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Justicia"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Huamantiana"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. José Carlos Mariátegui"
- ✓ Residente de la Obra "Parque Industrial"
- ✓ Residente de la Obra "Redes de Distribución"

Debido a que el jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, se encontraba en comisión de servicios toma la palabra el Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, quien da inicio a la décima reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, donde sugiere que las presentaciones de cada uno de los participantes deberán ser breve y puntual.

Siendo las 14:55 p.m. toma la palabra el Econ. Berni Salas Alfaro Jefe de la Unidad Formuladora, quien da a conocer respecto al avance de la implementación de acuerdo al informe previo de la Contraloría de la Republica del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2389044, dicho proyecto tiene un monto actualizado de s/.15,011,637.63 en donde informa que se tuvo coordinaciones con los especialistas del GORE por lo que se tiene un avance del 99% respecto a la implementación, así mismo se tiene proyectado presentar el proyecto de inversión el día 02 de diciembre para luego ser remitida mediante un oficio al Gobierno Regional.

Respecto al proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO" donde refiere que este proyecto ha sido viabilizado el 30 de noviembre del presente año por lo que quedaría pendiente la firma y foliación de los responsables, para luego ser remitida a la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Con relación a la reformulación de la IOARR "ADQUISICIÓN DE VOLQUETE Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) UNIDAD DE EQUIPO MECANICO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA



Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Juan Genaro Medina Alvarado  
C.I.P. 15730  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Juan Cesar Ucana Sicos  
C.I.P. 19984  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Víctor Manuel Vicalvarán Mejía  
C.I.P. 16677  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Gualth Roxana Rozas Noé Arq. Gerencia de Infraestructura  
C.I.P. 90175  
RESIDENTE DE OBRA

**Alberto Uscamayta Hermoza**  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 43906

**Ing. Alberto Gonzalo Valer**  
RESIDENTE DE OBRA



CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" para la adecuación mediante el formato de Obras por Impuestos donde se viene siendo evaluado debido a que una IOAAR no toma las mismas dimensiones que un proyectos de inversión por lo que solicita que mediante la mesa directiva del Comité de Seguimiento a las Inversiones se pueda llevar a cabo una reunión y poder definir si esa IOAAR será priorizado mediante Obras por Impuesto o será ejecutado por Administración Directa, por lo que esta reunión deberá ser coordinada con los involucrados directos para la toma de decisiones.

Finalmente informa respecto al estado situacional de las inversiones que se vienen formulando en donde detalla lo siguientes:



- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CONDOMINIO PACHATUEQ DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO", tiene un avance del 50%, y actualmente está paralizado.
- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL VÍCTOR MANUEL ALATRISTA, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO", que cuenta con un avance del 50%, en donde se tiene una fecha probable de viabilidad el 10/12/2021.
- ✓ Así mismo manifiesta sobre el estado situacional de la inversión "MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" en donde informa que se encuentra registrado y se viene haciendo las coordinaciones con las demás áreas para la contratación de un especialista respecto a equipos de daños.



Siendo las 15:05 p.m. toma la palabra el Ing. Alberto Uscamayta Hermoza residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGÜE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" con CUI N° 2388930, quien refiere que el 25 de noviembre se inició con la ejecución física de la obra donde informa respecto a estado situacional de los requerimientos presentados a la Unidad de Abastecimientos por lo que se tiene atendido el 75% de los requerimientos presentados, así mismo actualmente se tiene un avance de certificación por un monto de s/ 353,000.00 y a nivel de devengados se tiene en promedio s/. 100,000.00, por otra parte, se viene realizando trabajos preliminares de acuerdo a la disponibilidad de los materiales, así mismo, se tiene una asignación presupuestal de s/. 748,601.00 de este monto se ha proyectado ejecutar el 95% para el presente año, el residente de la obra concluye informando que se tiene una avance físico del 1.02% y un avance financiero de s/ 87,237.95 por lo que manifiesta que se tendrá un saldo pendiente por ejecutar la cual se tiene proyectado ejecutarlo en el mes de enero cumpliendo así con la ejecución al 100% respecto al presupuesto asignado y teniendo pendiente la transferencia de recursos por parte del GORE respecto al saldo restante para el próximo año 2022.



Siendo las 15:30 p.m. toma la palabra el Lic. Amd. Porfirio Urquiza Vásquez Gerente de Administración quien informa respecto al estado situacional de los expedientes que se encuentran para el reconocimiento de deuda en donde manifiesta que la Comisión de Reconocimiento de Deuda aprobó expedientes de los años 2018 al 2020, por otra parte manifiesta que a un se cuenta con expediente los cuales han sido observados, debido a que no cuentan con la documentación regular por lo que solicita a las áreas usuarias regularizar estas observaciones hechas por la Comisión.



Siendo las 16:00 p.m. toma la palabra la ing. Roxana Rozas Noa residente de la obra " MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGÜE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" con CUI N° 2380239, donde informa lo siguientes:



Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Alberto Uscamayta Hermoza**  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 43908

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
**Ing. Alberti Monton Valer**  
RESIDENTE DE OBRA  
203127

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Ing. Juan Genaro Mecimo Palacios**  
C.I.P. 157730  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
**Ing. Juan Carlos Acosta Sicos**  
C.I.P. 199834  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Ing. Victor Manuel Vicoaramán Mejía**  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 186471

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
**Ing. Gerardo Caceres Madroa**  
C.I.P. 700

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
**Ing. Edith Roxana Rozas Noa**  
C.I.P. 90175  
RESIDENTE DE OBRA





- ✓ Respecto al avance físico de la obra se tiene un acumulado de 3.41% y un avance financiero de s/. 99,912.18 por otra parte precisa que el inicio de la obra fue el 22 de noviembre del presente año.
- ✓ Para el mes de noviembre se ha programado la implementación del campamento y capacitaciones, debido a que aún no se cuenta con los servicios de la retroexcavadora y la cortadora ya que estos servicios se encuentran dentro de la ruta crítica de la ejecución de la obra sugiera que se debe tener prioridad en la contratación de estos servicios.
- ✓ Del mismo modo informa respecto al estado situacional de los requerimientos los cuales ascienden a un monto total de s/. 391,378.00 en bienes y servicios de las cuales solo fueron atendidos s/. 268,393.32, manifiesta que se tiene retrasos en la entrega de equipos y maquinarias por lo que solicita celeridad en la atención de los requerimientos específicamente en la contratación de la retroexcavadora.
- ✓ Respecto a la actualización del formato 12-B Informa que el informe mensual ha sido presentado a la Gerencia de Infraestructura por lo que quedaría pendiente la actualización en el Banco de Inversiones, así mismo manifiesta que se encuentra actualizado el formato 8-A.



Siendo las 16:15 p.m. toma la palabra la Arq. Gardenia Cáceres Madera residente de la obra "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2384971, quien da a conocer lo siguiente:

- ✓ Informe respecto al avance físico de la obra al 29 de noviembre en la que se tiene 8.50% de avance mensual, por no lo que no se logró ejecutar de acuerdo a lo programado en el expediente técnico, además tiene un avance físico acumulado de 26.94%, también informa respecto al avance financiero que se ha superados de acuerdo a los programado donde se ha ejecutado un monto de s/. 308,813.71.
- ✓ El retraso del avance físico es producto del desabastecimiento de los materiales específicamente la compra del acero, la madera y el servicio del concreto premezclado los cuales se encuentran dentro de la ruta crítica para la ejecución de la obra.
- ✓ Así mismo manifiesta que se tuvo la visita de la DDC, para la evaluación de la estructura de muro prehispánico por lo que se vienen haciendo las coordinaciones con la Gerencia de Administración para que se autoriza el requerimiento respecto a la contratación de un especialista.

Siendo las 16:40 p.m. Toma la palabra el Ing. Juan Cesar Ccana Sicos residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO", con CUI N° 2340183, mencionando lo siguiente:

- ✓ Informa respecto al avance físico de la obra al 29 de noviembre en la que se tiene un 8.73% de avance mensual, también informa respecto al avance financiero en la que se ha ejecutado un monto de s/. 212,380.24.
- ✓ Por otra parte, manifiesta que se ha cumplido con los acuerdos y compromisos los cuales fueron suscritos en el acta de la novena reunión ordinaria donde se solicitó ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) respecto al uso del agua la cual se encuentra ubicado en la Av. Huamantiana.
- ✓ Refiere que aún se tiene pendiente la atención de requerimientos de equipos menores y los requerimientos de señaléticas y tachas por lo que solicita celeridad en la atención de estos requerimientos ya que se encuentra en la fase final para concluir la obra.
- ✓ Se tiene una nueva ampliación de plazo hasta el 30 de diciembre en donde manifiesta que esta se encuentra en la Oficina de Asesoría Legal para su Opinión y que quedaría pendiente la actualización del formato 8-A sección C.

Siendo las 16:55 p.m. toma la palabra el Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA

Alberto Uscantayta Hermoza  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 43908

Ing. Alberto Inzon Valer  
RESIDENTE DE OBRA  
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
Ing. Juan Geiuro Mecina Palacios  
CIP. 157730  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. Juan Cesar Ccana Sicos  
CIP. 199854  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
Ing. Víctor Manuel Vilcahuaman Mejía  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 16647

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
Ing. Gardenia Cáceres Madera  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 7380

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. Edith Roxana Rozas Noa  
C.I.P. 90175  
RESIDENTE DE OBRA





VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2412227, quien refiere lo siguiente:

- ✓ Se tiene aprobado la modificación de plazo y presupuesto del expediente técnico en donde se tiene considerado nuevas partidas las cuales contempla la conexión de la obra con la Calle Q, el nuevo monto de esta modificación asciende a S/, 940,000.00, por otra parte refiere que se ha presentado esta modificación del expediente técnico con el Acto Resolutivo a la Gerencia de Infraestructura para que esta a su vez haga la actualización del registro del formato 8-A sección C con el nuevo costo actualizado de la presente inversión.
- ✓ Respecto a la atención de los requerimientos se tiene pendiente la adquisición de los andamios y soldadura, con respecto a los andamios solicita que este requerimiento se priorice debido a que el trabajo que se viene realizando, es por los dos frentes de la obra.
- ✓ Respecto a los retrasos de la obra, refiere que esto se produce debido a que en la obra se tiene las filtraciones de agua subterránea y por otra parte el tema de la asignación presupuestal.



Respecto a la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MARÍA TRINIDAD ENRÍQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" con CUI N° 2235835 informa lo siguiente:

- ✓ Se tiene pendiente la adquisición del mobiliario de psicomotricidad debido a que regreso a recotización y esto provoco que se tenga una nueva ampliación de plazo la cual se encuentra aprobada, del mismo modo solicita que esta adquisición del bien se realice lo más pronto posible y poder concluir con la obra.
- ✓ Así mismo se tiene pendiente 03 expedientes para reconocimiento de deuda las cuales asciende a un monto de s/. 16,000.00 por lo que solicita el apoyo por parte de la Comisión de Reconocimiento de Deuda para que se pueda aprobar estos 03 expediente y dar paso al inicio del proceso de liquidación de la obra.



Siendo las 17:05 p.m. toma la palabra el Ing. Juan Genaro Medina Palacios residente de la obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Las Calles De La Urbanización José Carlos Mariátegui, Centro Poblado De Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Región Cusco", con CUI N° 2385413, mencionando lo siguiente:

- ✓ que se tiene pendiente elaborar la adenda del Contrato N° 423-2021-GM-MDW-C solicitado bajo Informe N° 205-2021-MDW-GI-RO/JGMP respecto al servicio del concreto premezclado, por lo que deberá de coordinar con las áreas involucradas, para poder dar la celeridad a la aprobación de esta adenda debido a que este servicio se encuentra dentro de la ruta crítica para la ejecución de la obra.
- ✓ Informa también que no se tiene requerimientos pendientes para ser atendido por la Unidad de Abastecimientos.



Por motivo de espacio y por guardar el distanciamiento social la décima reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones se dividió en dos grupos, en donde se izó la invitación respectiva mediante el circular en mención para el 01 de diciembre del presente año, donde se programó la participación de las siguientes ares:

- ✓ Presentación de la Unidad de Elaboración de Expedientes técnico.
- ✓ Presentación de la División de Gestión Ambiental.
- ✓ Presentación de la Gerencia de Desarrollo social.
- ✓ La participación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Presentación de la Gerencia de Infraestructura.



Siendo las ocho y cuarenta y cinco de la mañana del día 01 de diciembre toma la palabra el Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón quien da continuidad al segundo día de la décima reunión ordinaria en

*Alberto Usca Ayta Hermezo*  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 43908

*Ing. Albert Monzon Valer*  
RESIDENTE DE OBRA  
203127

*Ing. Juan Genaro Medina Palacios*  
C.I.P. 157730  
RESIDENTE DE OBRA

*Ing. Juan Genaro Medina Palacios*  
C.I.P. 157730  
RESIDENTE DE OBRA

*Ing. Victor Manuel Vicalvarán Mejía*  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 188871

*Ing. Victor Manuel Vicalvarán Mejía*  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 188871

*Ing. Edith Roxana Rozas Noa*  
C.I.P. 90715  
RESIDENTE DE OBRA





donde da lectura del Circular N° 025-2021-OPMI-JMRC/C y respecto a la metodología de trabajo para este segundo día de reunión.



Siendo las 8:40 a.m. toma la palabra el Coordinador Social de los Programas Sociales Ps. Erick Argandoña Pillco, quien detalla el avance sobre el estado situacional de la elaboración de expediente técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y D.C.I DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" el cual se tiene un avance del 70.00% respecto a la elaboración del expediente técnico, por lo que se tiene proyectado la aprobación del expediente técnico en el presente año y el inicio de su ejecución a partir del año 2022 donde se tendrá un total de 1,307.00 beneficiarios y el costo total del expediente técnico ascenderá a s/2,018,00.00, así mismo se tiene proyectado la presentación del expediente técnico para el 03 de diciembre del presente año.



Siendo las 09.05 a.m. toma la palabra la Ing. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga jefa de la División de Gestión Ambiental quien da a conocer los avances del informe final de la IOAR "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" quien informe lo siguiente:



- ✓ Que se ha cumplido con los acuerdos y compromisos los cuales fueron suscritos en el acta de la novena reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones, respecto a la actualización del formato 8-C sección C y la presentación del informe final (informe de pre liquidación) el cual fue remitido a la Gerencia de Infraestructura el 19 de diciembre del presente año.
- ✓ Respecto al proceso de baja de los camiones compactadores manifiesta que ya se dieron de baja dos camiones compactadores y se pretende dar la baja mediante donación del último camión compactador para la próxima semana.
- ✓ Por otra parte, se viene haciendo el seguimiento respecto a la contratación por parte de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, del especialista quien realizara la liquidación, así mismo como área usuraria y mostrando el interés de que esta IOAR sea liquidado en el presente año sugiere que la Unidad de Abastecimiento pueda dar la celeridad respecto a la contratación de este especialista.



Siendo las 09:20 a.m. toma la palabra el Ing. Albert Monzón Valer residente de la obra "REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI N° 2425230, quien refiere lo siguiente:



- ✓ Se tenía proyectado culminar los sectores 03 y 04 de la urbanización de Ttio para el mes de diciembre, sin embargo manifiesta que se viene elaborando una nueva ampliación de plazo y presupuestal, debió a que por solicitud de los vecinos de esta urbanización se realizara la intervención de los estacionamientos los cuales se encuentran en las inmediaciones del mercado de Tío y la Comisaria de Tránsito de la PNP el cual abarcara un espacio de 343 m<sup>2</sup> donde se proyecta una ampliación de plazo de 100 días calendarios y que para el año 2022 se solicitara una asignación presupuestal de s/. 400,000.00 en promedio.
- ✓ Por otra parte, informa que se viene realizando las coordinaciones con la oficina del Planeamiento y Presupuesto respecto a la asignación presupuestal por un monto de s/. 112,000.00 y de esta manere poder continuar con la ejecución física de la obra.



Siendo las 09:40 a.m. toma la palabra el Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras quien detalla que respecto a la liquidación de la obra por contrata denominado "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDÍVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", en la que se tenía programado la liquidación técnica y financiera para el año 2022, sin embargo debido a la priorización del cierre de las

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Alberto Usamayta Hermoza**  
RESIDENTE DE OBRA  
C.P. 43908

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Ing. Juan Cesar Ceana Sicos  
C.I.P. 139834  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Juan Cesar Ceana Sicos  
C.I.P. 139834  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Ing. Víctor Manuel Vilcahuamán Mejía  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 16647

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Ing. Gerardo Caceres Madetto  
C.I.P. 7560

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Edith Roxana Rozas Noa  
C.I.P. 90175  
RESIDENTE DE OBRA





inversiones y visto que se cuenta con la capacidad técnica y operativa, la liquidación de la presente obra se realizara este año 2021, por lo tanto se viene coordinando con las áreas respectivas para que se pueda contratar al especialista y se pueda liquidar esta inversión hasta la aprobación mediante acto resolutivo.

Siendo las 9:50 a.m. toma la palabra el Ing. Oscar Clemente Valverde jefe de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos donde informa respecto a los expedientes técnicos los cuales se encuentran en su oficina, por lo que detalla lo siguiente:



- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO", el cual tiene un costo de inversiones de s/. 6,081,760.04, viene siendo revisado por PRONIED, y el tiempo estimado es de 06 meses desde la publicación de resultados.

- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", el cual tiene un costo de inversión de s/. 9,375,420.77, cuenta con la anotación definitiva a nombre del MINEDU, pendiente de rectificación de áreas y linderos de darse la admisibilidad, el tiempo estimado es de 06 meses para su evaluación.

- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACÚTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" se encuentra priorizado en la Ley de Presupuesto 2022.

Por otra parte, informa respecto a los expedientes técnicos en elaboración a ser financiados por administración directa en la que detalla lo siguiente:

- ✓ El proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la vía peatonal del pasaje s/n del asentamiento humano Santa Teresa, entre la prolongación Tupac Amaru y Republicade Uruguay Wanchaq del Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco- Departamento de Cusco" se encuentra al 60% de avance.

- ✓ La inversión "Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales (Pacífico y Arica) del AA.HH. Francisco Morales Bermúdez del Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Departamento de Cusco" se encuentra al 60% de avance.

Así mismo, con relación al expediente técnico del proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 y 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" el cual se encuentran en reformulación se estima que este expediente será adecuado de acuerdo a las especificaciones del PMIB para su financiamiento.

Y como último tema informa respecto al proyecto de inversiones denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ- CUSCO – CUSCO". Donde manifiesta que este proyecto ya perdió vigencia ya que fue aprobado el año 2018 y sugiere que se debe de tener una reunión previa para autorizar y priorizar el levantamiento de observaciones de este expediente técnico.

Siendo las 10:10 a.m., se da por finalizado la reunión, del mismo sentido se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. La Gerencia de Administración se comprometa a realizar las coordinaciones con la residente de la "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" respecto a la conformidad de servicio del concreto

**Alberto Uscamayta Hermoza**  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 43908

**Ing. Alben Gonzon Valer**  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. 208127

**Ing. Juan Geairo Medina Palacios**  
C.I.P. 157730  
RESIDENTE DE OBRA

**Ing. Juan Cejudo Sotoca Siles**  
C.I.P. 199834  
RESIDENTE DE OBRA

**Ing. Víctor Manuel Vichuhaman Mejía**  
C.I.P. 116471  
RESIDENTE DE OBRA

**Ing. Edith Roxana Rozas Noa**  
C.I.P. 90175  
RESIDENTE DE OBRA




- premezclado para el 30 de diciembre a fin de que este servicio se pueda devengar en este año fiscal y no pasar para reconocimiento de deuda.
2. La Gerencia de Administración se compromete a revisar y aprobar para el 15 de diciembre los expedientes de reconocimiento de deuda concernientes a la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MARÍA TRINIDAD ENRÍQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" siempre y cuando el área usuaria presente toda la documentación regular y no exista ninguna observación.
  3. El residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" se compromete a realizar la actualización del formato 8 -A sección C para el 03 de diciembre del 2021.
  4. El residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCIÓN DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" se compromete a realizar la actualización del formato 8-A sección C para el 03 de diciembre del 2021.
  5. El residente de la obra "REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" se compromete a presentar un informe respecto a la proyección de gasto para el año 2022, en un plazo de 5 días hábiles.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE PROMOCIÓN MULTIMULTIPL DE INICIATIVAS  
  
.....  
Ing. Johan M. Rodriguez Canal Aragón  
JEFE - 07771

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
DE WANCHAQ  
  
.....  
Abg. William Peña Farfán  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
.....  
Lic. Adm. Ana María Ccala-Molina  
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
.....  
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez  
CIP-71436  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
.....  
Ing. Juan Cesar Osana Sicos  
CIP 19984  
RESIDENTE DE OBRA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
.....  
Ing. Gardalita Cisneros Madern  
CIP 1980


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
.....  
Ing. Juan Genaro Medina Palacios  
CIP 157730  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
.....  
Ing. Victor Manuel Vico Huaman Mejia  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 186477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENTE MUNICIPAL  
  
.....  
Mg. Oscar David Verastegui Gibaja  
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
.....  
Ing. Albert Monzon Valer  
RESIDENTE DE OBRA  
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
.....  
Ing. Edith Roxana Rozas Noa  
C.I.P. 90175  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE ADMINISTRACION  
  
.....  
LIC. PORFIRIO URQUIZA VASQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION  
  
.....  
Ing. Yum Helvis Aguilar Huaita  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
.....  
Alberto Uscorayta Hermoza  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 43908



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL  
  
Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
UNIDAD FORMULADORA  
  
Econ. Berny Salas Alfaro  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
  
Ing. Oscar Clemente Valverde  
JEFE (e) UNIDAD DE ELABORACION DE  
EXPEDIENTES TECNICOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
  
Eco. Williams Alvarez Sanchez  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
CUSCO



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 Nro: 10 - Fecha de aprobación: 30/11/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021



TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	Nº documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
WILLIAM PEÑA FARFAN	DNI: 41785191	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	ALCALDE	wpf- alcalde@muniwanchaq.gob.pe	
ALBERT MONZON VALER	DNI: 46107436	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	amonzon@muniwanchaq.gob.pe	
VICTOR VILCAHUAMAN MEJIA	DNI: 41608491	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	vvilcahuaman@muniwanchaq.gob.pe	
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchaq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguiar@muniwanchaq.gob.pe	
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	purquizo@muniwanchaq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchaq.gob.pe	
ERICK ARGANDOÑA PILLCO	DNI: 41408616	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	taekfire@hotmail.com	
EDITH ROXANA ROZAS NOA	DNI: 40022329	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	roxozas@hotmail.com	
JUAN CESAR CCANA SICOS	DNI: 45392650	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	juancsar@hotmail.com	
OSCAR CLEMENTE VALVERDE	DNI: 23980934	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdwueat@gmail.com	
ALBERTO USCAMAYTA HERMOZA	DNI: 23815073	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	auscamayta@muniwanchaq.gob.pe	
JUAN GENARÓ MEDINA PALACIOS	DNI: 45380569	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	jmedina@muniwanchaq.gob.pe	
GARDENIA CACERES MADERA	DNI: 23858394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	gardiaceres@hotmail.com	



WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchaq.gob.pe	
BERNY SALAS ALFARO	DNI: 23924149	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	bsalas@muniwanchaq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
ANA MARIA CCALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	



II. AGENDA

- a) Ejecución de Gasto a nivel de devengado según proyección presentada.
- b) Estado Situacional de las inversiones.

III. ACUERDOS

Código Único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2384971	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	<b>PROBLEMÁTICA:</b> DE NO REALIZAR LAS CONFORMIDADES DE SERVICIO Y/O BIENES ANTES DE QUE CULMINE EL PRESENTE AÑO FISCAL, ESTOS PUEDEN PASAR A RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SE COMPROMETE A REALIZAR COORDINACIONES CON LA RESIDENTA DE LA OBRA RESPECTO A LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL CONCRETO PRE MEZCLADO PARA EL 30 DE DICIEMBRE, ESTO CON EL FIN DE QUE EL SERVICIO SE PUEDA DEVENGAR EL PRESENTE AÑO FISCAL Y NO PASAR A RECONOCIMIENTO DE DEUDA	DEVENGAR EL CONCRETO PRE MEZCLADO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL	- GARDENIA CACERES MADERA - PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	OTRO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	30/12/2021
2235835	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	<b>PROBLEMÁTICA:</b> DE NO APROBAR EN EL PRESENTE AÑO LOS RECONOCIMIENTOS DE DEUDA ESTOS PODRIAN PASAR AL SIGUIENTE AÑO, LO CUAL DIFICULTARIA REALIZAR EL INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN.	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SE COMPROMETE A REVISAR Y APROBAR LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CONCERNIENTES A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL ÁREA USUARIA PRESENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN REGULAR Y NO EXISTA NINGUNA OBSERVACIÓN	APROBACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS DE DEUDA	- PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ - VICTOR VILCAHUAMA MEJIA	OTRO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	15/12/2021
2340183	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	<b>PROBLEMÁTICA:</b> FALTA ACTUALIZAR EL FORMATO 8-A SECCIÓN C	EL RESIDENTE DE LA OBRA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO 8-A SECCIÓN C	ACTUALIZAR EL FORMATO 8-A SECCIÓN C	- JUAN CESAR CCANA SICOS	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	03/12/2021
2412227	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	<b>PROBLEMÁTICA:</b> FALTA ACTUALIZAR EL FORMATO 8-A SECCIÓN C	EL RESIDENTE DE LA OBRA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO 8-A SECCIÓN C	ACTUALIZAR EL FORMATO 8-A SECCIÓN C	- VICTOR VILCAHUAMA MEJIA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	03/12/2021
2425239	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	<b>PROBLEMÁTICA:</b> DEBIDO A QUE ESTA OBRA NO CONCLUIRA EL PRESENTE AÑO FISCAL, SE REQUIERE SABER CUANTO REQUERIRA EL SIGUIENTE AÑO 2022	EL RESIDENTE DE LA OBRA SE COMPROMETE A PRESENTAR UN INFORME RESPECTO A LA PROYECCIÓN DE GASTO PARA EL AÑO 2022.	PROYECCIÓN DE GASTO PARA EL AÑO 2022	- ALBERT MONZON VALER	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	06/12/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código Único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

17/12/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES  
  
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón  
JEFE - OPPI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
Abg. William Peña Farfán  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina  
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez  
CIP 71435  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
Ing. Juan Genaro Medina Palacios  
CIP. 157730  
RESIDENTE DE OBRA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
Ing. Juan Cesar Ocana Sicos  
CIP. 199884  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
Ing. Victor Manuel Vilcahuaman Mejia  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 186477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
Arq. Gabriela Caceres Madera  
C.A.P. 7990


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENTE MUNICIPAL  
  
Mgt. Oscar David Verastegui Gibaja  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
Ing. Alberti Monzon Valer  
RESIDENTE DE OBRA  
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
Ing. Edith Roxana Rozas Noa  
C.I.P. 90175  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION  
  
Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
Alberto Uscamayta Hermoza  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 43908

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE ADMINISTRACION  
  
LIC. PORFIRIO ORQUIZO VASQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL  
  
Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
UNIDAD FORMULADORA  
  
Econ. Berry Salas Alfaro  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
  
Ing. Oscar Clemente Valverde  
JEFE (e) UNIDAD DE ELABORACION DE  
EXPEDIENTES TECNICOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
  
Eco. Williams Alvarez Sanchez  
JEFE


Confe requirimientos a los inversion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

FECHA : MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
01	Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón	OPMI	JEFE		
02	Yuri Helvis Agustar Huaita	OSLO	Jefe		
03	PUNTO ELEGIDO OCURRIDO	OSLO	ENJEP		
04	Juan Cesar Ceana Sios	GI.	R.O		
05	Vicentez H. Alberto	GI	R.O		
06	JUAN CARLOS MEDINA P.	GI	R.O		
07	Gerardo César Madara.	GI.	RO		
08	XAVIER CORPIANA	GI	ASIS ADM.		
30	Miriam G. Musa Namuni	OPMI	Asist. Adm.		
10	Jorge Luis Olazábal Rodríguez	Infraestructura	Gerente		




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ**

**ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES**

**FECHA : MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
11	BERRY Solas Alfano	Unidad Formulaciones	Jefe		
12	Simone Karim Sovero Ancheyter	OSLO	Inspector		
13	Vladimir Zuniga S.	G.I.	Asist. Ad.		
14	BERRY VINCENSA C.	OSLO	INSPECTOR		
15	Athanatan Hiroshi Kanachivo Vergara	G.I	Asis. tecn.		
16	Miriam Garcia Rios	P. Industrial	Asist. Adm.		
17	Roxana Borcos nos	G. I	Infraestructuras		
18	Carla Huaytwa V.	OSLO	INSPECTOR		
19	Jeanette Quispe A.	G.I	Asistente Administrativo		
20	Rimsky De'judo Bernuete	G. I	Asiste Administrativo		



Asistencia

ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

FECHA : MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
21	JIGOR MANUEL VILCAHUYA DE ROSAS	GE	RO		
22	Edwin Vargas Paullo	OSLO	Inspector Obra		
23	Anel del Carmen Cosimo Cortesca	GI.	Asist. Administrativo		
24	Albert Monzón Valer	GI	RO		
25	Wiliams Alvarez Sinder	OPP	Jeje		
26	Ana Maria Ceala M.	logística	Jeje		
27	Nancy Luisa	Regidora	Regidora		
28	Whendy Ledywy Espino Zuzunaga	DGA	Jeje		
29	Oscar Clemente Valverde	UEET.	JEFE		
30	Orsoran Vianco Espinoza	G-Mo	gerente		



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ**

**ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES**

**FECHA : MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
31	Porfirio Ugurzo V.	Administración	Gerente		
32	Rafael Herrera Janampa	OPMI	Especialista II		
33	Luz D. Tito Santa Cruz	OPMI	Asist.		
34	Miriam M. Salcedo Nina	OPMI	Analista de inversiones		
35					
36					
37					
38					
39					
40					

