

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las nueve horas del día martes 30 de marzo del año dos mil veintiuno, se da inicio a la tercera reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité de Seguimiento a la Inversiones, mediante Informe Circular N° 006-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Alcalde de la Municipalidad (Presidente del Comité)
- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico)
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Asesor Técnico de Alcaldía
- ✓ Gerente (e) de Administración
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Jefe de la Unidad de Abastecimientos
- ✓ Residentes de Obra

El jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, en donde se encuentra como punto principal, el seguimiento a la ejecución presupuestal de las inversiones. Asimismo, durante su participación da lectura a los acuerdos de la segunda reunión ordinaria, precisando el estado en que se encuentran de acuerdo al seguimiento realizado por su oficina. Posteriormente realiza una exposición, precisando el avance financiero en inversiones que se tiene a la fecha, también detalla el avance financiero de cada inversión con asignación de PIM en el 2021, la contribución de estas a la ejecución presupuestal y a su vez menciona la evolución mensual de ejecución en inversiones en el 2021.

Siendo las 09:20 a.m. toma la palabra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, para indicar que tienen conocimiento que existen problemáticas, por lo que se debe de trabajar en equipo para solucionar las dificultades que existen. Además, indica que se está buscando alternativas de solución junto con todo el Equipo Técnico de la Municipalidad.


Indica que respecto al proyecto "MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", se debe de realizar una reunión para destrabar los tramites de la inversión que se encuentra proceso de formulación del expediente técnico.

El Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, toma la palabra para leer el acuerdo de la anterior reunión respecto a la obra "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", asimismo no estando la residente de obra, toma la palabra la inspectora de dicha obra indicando que se ha hecho 3 modificaciones del expediente técnico la cual presenta las mismas observaciones de forma reiterada en cuanto al primer y segundo modificado. Además, que la obra está paralizada debido a temas presupuestales, indica que el día 31 de marzo, se van a terminar las actividades en obra pendientes y los primeros quince días de abril se va a presentar un informe de paralización o informe de corte de ser correspondiente.




Asesor Técnico







El Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez toma la palabra, para indicar que la reunión pasada del comité fue previa a una reunión con el alcalde de la entidad, ya que no se conocían aun los problemas de diversas obras, en este caso de Jardín Botánico, que tenía la posibilidad de paralizar la obra, una vez que se realizó la reunión con el alcalde, se pudo conocer que la obra se pondría en pausa a falta de financiamiento.








Toma la palabra el Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, mencionando que la residente de la obra de Jardín Botánico, no presenta la suficiente destreza para hacerse cargo de dicha obra, por lo que se presentó a la Gerencia de Infraestructura un informe con todas las observaciones por tercera vez, indica que la modificación en el expediente debe llevarse a cabo de todas formas, indicando que 34 días para realizar la modificación es más que suficiente.



Siendo las 09:40 a.m. toma la palabra el Econ. Williams Álvarez Sánchez, el cual expone y da a conocer los recursos transferidos a la Municipalidad Distrital de Wanchaq por meses del Ministerio de Economía y Finanzas y los saldos que tiene cada obra respecto a su PIM actual, asimismo indica que se tiene que hacer ajustes y cumplir las metas de acuerdo a su proyección mensual al mes de julio del presente año. Asimismo, recalca que por la pandemia los ingresos se han reducido, por lo cual nuestros gastos también deberán de reducirse




Siendo las 10:00 a.m. el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez saluda y felicita la participación de los presentes. Expone y da a conocer el estado situacional de las obras que tiene a su cargo mediante diapositivas. Del mismo modo, informa que cumplió con los acuerdos de la segunda reunión:


- 
- 
- 
- 
- 
1. Actualización del Formato N°08 y N°12-B, hasta al 30 de marzo, la cual muestra a través de capturas de pantalla y el informe con el cual presentó dicha actualización.
 2. Estado de las Instituciones Educativas que se encuentran en proceso de elaboración de expedientes técnicos, los cuales serán ingresados en la segunda convocatoria de PRONIED a través de la plataforma de ASITEC del MINEDU.
 3. Respecto a la inversión “MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” indica que se cayó el proceso de selección del proyecto para su elaboración del expediente técnico, por lo que se están considerando otras formas de financiamiento.
 4. En referencia al estado situacional de las obras, el ingeniero menciona que la obra de Trinidad Enriquez, puede ser paralizada en espera de las partidas de equipamiento y mobiliario para su ejecución.
 5. Indica que tienen problemas con los repuestos judiciales, ya que están asignados a otras funciones, se ha solicitado que se les proporcione ese personal, pero no han recibido respuesta.

Siendo las 10:20 a.m. toma la palabra la Jefa de la División de Gestión Ambiental, la Ing. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga indicando el estado situacional de la inversión “ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO”, la cual no se encuentra incorporada en el PMI 2021-2023 y da a conocer respecto a la baja de las compactadoras la Unidad de Patrimonio tiene que autorizar dicho trámite, asimismo menciona que no se puede realizar el informe final de las compactadoras debido a que no se cuenta con la información para realizar la pre liquidación.









Siendo las 10:30 a.m. toma la palabra el residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, Ing. Albert Monzón Valer, para presentar el estado financiero de la obra, con un gasto total de 1,224,549.30 y quedando un saldo de 8292.40 el cual es para la liquidación de obra. Asimismo, la obra ya ha sido concluida y el informe final fue llevado el día 29 de marzo a la Gerencia de Infraestructura, encontrándose observaciones en las notas de entrada a almacén central (NEA), por lo que ya se ha notificado y se tiene el compromiso de realizar el levantamiento entre los días 30 o 31 de marzo, respecto al acta de entrega, solo queda incluir las firmas de las personas responsables y que sea revisado por el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita.





Respecto a la obra de “REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO”, el Ing. Albert Monzón indica que se ha iniciado el 16 de noviembre del 2020, por lo que se ha realizado una programación para garantizar los materiales y el tema del personal. En el caso de los dos frentes de ejecución tienen los materiales en obra, pero es probable que exista una modificación en el expediente al no contar con el presupuesto garantizado.



Siendo las 10:45 a.m. toma la palabra el residente de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, Ing. Víctor Vilcahuamán Mejía, menciona que no se cuenta con el acto resolutorio de la última modificación que es para la conclusión de la obra (mayores metrados, partidas nuevas, desfases presupuestales y otros). Respecto a los requerimientos, tienen una pendiente del año 2019 el cual es el mobiliario escolar y se declaró desierto en octubre del 2020, por lo que la Unidad de Abastecimientos se había comprometido a agilizar este trámite y a la fecha ya se cuenta con las cotizaciones de estos bienes, pero aún queda lanzar el proceso. Actualmente se tiene un avance físico de 95% de la obra y debido a que ya no se tiene más actividades por ejecutar pasado el 31 de marzo, de acuerdo a las coordinaciones efectuadas entre la residencia y supervisión se acordó paralizar la obra y retomar las actividades cuando ya se tenga previsto la fecha de adquisición del mobiliario escolar.



Siendo las 11:05 a.m. toma la palabra el residente de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, Ing. Carlos Murillo Torrico, indica que el expediente modificado ya se presentó el 25 de marzo a SEDACUSCO para su evaluación y posterior aprobación, asimismo menciona que dicha evaluación tomará tiempo el cual no alcanzará para presentar al Gobierno Regional de Cusco para su financiamiento, ya que a más tardar se tiene que presentar el 27 de abril del presente año con respectiva aprobación bajo acto resolutorio, por lo que se acuerda impulsar los tramites de evaluación por parte de SEDACUSCO correspondientes a la obra.



Siendo las 11:20 a.m. toma la palabra el residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, Ing. Juan Cesar Ccana Sicos, indica que el pavimento del carril de bajada a la fecha no se ha concluido debido a que no llega el concreto pre mezclado, así mismo antes de iniciar la obra se acordó con los beneficiarios primero entregar el carril de bajada para luego intervenir el carril subida. La aprobación del PMA posiblemente se dará el día lunes 05 de abril del presente año lo cual dará inicio para la demolición del carril de subida, de darse el caso esto conllevaría a un conflicto social, por lo que se deben tomar las medidas correspondientes.

Por otro lado, menciona que debido a que ya no se cuenta con más frentes de trabajo se tendrá que realizar un recorte de personal y tendría que eliminar el servicio de las maquinarias para costear una parte del personal de no llegar el concreto pre mezclado.

Toma la palabra la jefa de la Unidad de Abastecimientos e indica que coordinará con Gerencia Municipal para que la aprobación de las bases del concreto pre mezclado se agilice y que ni bien le entreguen a su oficina el documento correspondiente se realizara la convocatoria, teniendo así una fecha tentativa de que el 29 de abril se de otorgamiento de la buena pro.



asesor tecnico



Siendo las 11:40 a.m. toma la palabra el residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION JOSE CARLOS MARIATEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO", Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva, menciona que de acuerdo a las indicaciones de presupuesto se programó mensualmente, siendo los primeros meses bajos y a partir de abril se incrementó, respecto al monto asignado el 80% de los requerimientos de bienes y servicios han sido presentados con la firma de supervisión y el 20% es personal lo que faltaría pagar. Respecto al concreto pre mezclado este también representa un problema para la obra por lo que se le está haciendo un constante seguimiento, a la fecha, el trámite de este insumo se encuentra en Gerencia Municipal para la aprobación de bases, por lo que se solicita apoyo para que este proceso salga en el tiempo más breve posible.

Siendo las 11:55 a.m. toma la palabra la Asistente Administrativa de la obra "REMDELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", indica que se tiene un problema con el concreto pre mezclado, el cual está a la espera de opinión legal de Asesoría Legal para que se haga una reducción y se genere una nueva orden de compra, por lo que el compromiso por parte de la Jefa de la Unidad de Abastecimientos es remitir un informe en el día una vez que se le haga entrega de la opinión legal.


Siendo las 12:30 p.m. la residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", Ing. Maritza Martiarena Mendoza, comienza su exposición, indicando que el acero se solicitó el año pasado sin embargo no fue adquirido en dicha fecha ya que actualmente se está a la espera de que la empresa ganadora traiga sus documentos, así mismo menciona que existe un desfase debido al incremento del precio del acero.

Por otro lado, aclara de que no cuenta con cemento, por lo que tuvo que recurrir al préstamo por parte de la obra Huamantiana, dicho bien se encuentra actualmente pendiente de realizar contrato en la Gerencia Municipal, el mismo que ya pasó los 2 días que tiene la entidad para entregar el contrato al proveedor, por lo que este trámite debe ser agilizado para no generar inconvenientes en la ejecución de la obra.

Siendo las 12:50 p.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes:

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. El Gerente de Infraestructura en coordinación con Gerencia Municipal, Asesor Técnico de Alcaldía, la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones tendrán una reunión de coordinación el día miércoles 31 de marzo a las 09:30 am. en el Auditorium de la Municipalidad, respecto a la obra "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
2. La División de Gestión Ambiental deberá de presentar el día lunes 05 de abril del presente año el informe de todo lo actuado a la fecha respecto a la inversión "ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" a Gerencia Municipal con copia a la OPMI.



3. Se deberá de realizar un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas solicitando la asignación financiera del presupuesto de acuerdo al avance de las obras.
4. El Gerente de Infraestructura se compromete a tener actualizado cada mes el Formato N° 12-B de las inversiones en fase de ejecución.
5. Los residentes y asistentes administrativos de las obras junto con el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Jefa de la unidad de Abastecimiento se comprometen a tener reuniones frecuentes para mejorar la ejecución de gasto.

Siendo la una y diez de la tarde del mismo día, se da por concluida la reunión, por el Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, quien agradece la presencia de los funcionarios, y posteriormente firman todos los presentes, en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Ing. Yum Helvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Mantza y Martiarena Mendoza
CIP 56582
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Mgt. Oscar David Verástegui Gibaja
GERENCIA MUNICIPAL
Porfirio Urquiza Vásquez
ASESOR TÉCNICO DE ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. William Peña Farfan
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE SEGURIDAD RESIDENTIAL
Ing. Amb. Whendy E. Espino Zuzunaga
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Lic. Adm. Ana María Ccala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 3 - Fecha de aprobación: 30/03/2021




TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021


TIPO DE ACTA

ORDINARIA



I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
WILLIAM PEÑA FARFAN	DNI: 41785191	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	ALCALDE	wpf-alcalde@muniwanchaq.gob.pe	
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchaq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchaq.gob.pe	
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA	purquizo@muniwanchaq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchaq.gob.pe	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchaq.gob.pe	
MARITZA VIANNEY MARTIARENA MENDOZA	DNI: 23925643	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	SUB GERENTE (E) DE EJECUCIÓN DE OBRAS	marymartiarena@hotmail.com	
BERNY SALAS ALFARO	DNI: 23924149	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	bsalas@muniwanchaq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	lparedes@muniwanchaq.gob.pe	
ANA MARIA CICALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	



II. AGENDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS INVERSIONES

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega

2384971	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: FALTA COORDINACIÓN POR PARTE DE LA ING. RESIDENTA DE OBRA	EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA EN COORDINACIÓN CON GERENCIA MUNICIPAL, ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA, LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES TENDRÁN UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE MARZO A LAS 09:30 AM. EN EL AUDITORIUM DE LA MUNICIPALIDAD.	ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	31/03/2021
2447241	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: A LA FECHA NO SE PRESENTA EL INFORME TÉCNICO DE LA INVERSIÓN PARA SU LIQUIDACIÓN	LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBERÁ DE PRESENTAR EL DÍA LUNES 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EL INFORME DE TODO LO ACTUADO A LA FECHA RESPECTO A LA INVERSIÓN.	PRESENTACIÓN DE INFORME RESPECTO A LO ACTUADO A LA FECHA.	WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	05/04/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	: NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARA LA MUNICIPALIDAD PARA PODER CONTINUAR CON LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.	SE DEBERÁ DE REALIZAR UN OFICIO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SOLICITANDO LA ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL AVANCE DE LAS OBRAS.	PRESENTACIÓN DE UN OFICIO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	29/04/2021
	: NO SE REGISTRA ADECUADAMENTE LOS FORMATOS N°12-B LA PARTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA.	EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA SE COMPROMETE A TENER ACTUALIZADO CADA MES EL FORMATO N° 12-B DE LAS INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN.	ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO N°12-B	JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	15/04/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

06/04/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
[Firma]
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPPI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
[Firma]
Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
[Firma]
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
[Firma]
Abg. William Peña Farfan
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
[Firma]
Mgt. Oscar David Verástegui Gibeir
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
[Firma]
Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
[Firma]
Ing. Yan Helvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
[Firma]
Porfirio Urquizar Vásquez
ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD FORMULADORA
[Firma]
Econ. Berny Salas Alfaro
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[Firma]
Ing. Amb. Whendy Espino Zuzunaga
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
[Firma]
Lic. Adm. Ana María Ccaia Molina
JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
[Firma]
Ing. Maritza V. Marianna Mendive
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS (E)



ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2020.

MARTES, 30 DE MARZO DEL 2021

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ



N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA - INGRESO	FIRMA - SALIDA
1	Jose Luis Olazábal Lizárraga	Gerencia de Inferestructura	Gerente		
2	Williams Alvarez Sanchez	OPP	Jefe		
3	William Peña Farfan	Alcaldía	Alcalde		
3	Fosforo Urquiza	Alcaldías	Asesor Técnico		
4	Ornella Contreras Lizárraga	Gerente	Gerente		
5					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2020.

MARTES, 30 DE MARZO DEL 2021

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA - INGRESO	FIRMA - SALIDA
6	PUNIO EUGUENO GARCIA	OSUO	IMPREGN		
7	BAEZ SUISPE MARY LUZ	GI	Asist. Administrativ.		
8	Albert Monzon Valen	GI	R.O		
9	Ana Maria Escala Holina	Abastecidos	Responsable		
10	Duri Aguilair Huairo	OSUO	Jefe		



ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2020.

MARTES, 30 DE MARZO DEL 2021

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ



N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA - INGRESO	FIRMA - SALIDA
11	Ricardo Pacheco Silva	G. Infra.	Residente		
12	Rimsky Delgado Benavente	G. I.	Asste Admi		
13	Sabely . C. Ugaite Portillo.	G. S.	Asst. tecnico.		
14	Carlos Rodolfo Munilw Torres	GI	Residente de Obra		
15	Simone Karim Saverio Ancheytta	OSLO	Inspector.		



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ

REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2020.

MARTES, 30 DE MARZO DEL 2021

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ.



N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA - INGRESO	FIRMA - SALIDA
16	Juan Cesar Ccama Sinos	G.I.	R.O.		
17	Carla Huayta Vásquez	OSLO	INSPECTOR		
18	Vilva Bravo Gudiel.	OSLO	INSPECTOR		
19	Maritza Vianney Martiarena Rendora	G.I.	R.O.		
20	Vicente Pomari VICENTIN MESA	G.I.	R.O.		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2020.

MARTES, 30 DE MARZO DEL 2021

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA - INGRESO	FIRMA - SALIDA
21	YANEA CORQUEVA GAMAREA	G.I	Asist. ADMN.		
22	Jirisan Ja Hermogajandón	G.I.	Arglga.		
23	Howard Alison Jaun Sabebo	G. I.	Asistente Tecnico		
24	Uladimir Zurita S.	G.I.	Asist. Adm.		
25	Carolina Champi Huanca	G.I.	Asist. Adm.		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2020.

MARTES, 30 DE MARZO DEL 2021

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA - INGRESO	FIRMA - SALIDA
26	Ramon Tapayronica Asua	Comercio Fy -	Asist Financo		
27	Whendy L. Espino Zuzunaga	D.G.A	Jefe		
28	Jean Lou Gutierrez Momeni	D. G. A.	Asistente		
29	Juif Kinbr Porebr Acwen	G. Adm.	Grante (r)		
30	BERNY SIDCOS DUFORO	UF	JEFE		



ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2020.

MARTES, 30 DE MARZO DEL 2021

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ



N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA - INGRESO	FIRMA - SALIDA
31	JOHAN MITKEL RODRÍGUEZ CANAL ARAGÓN	OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE MULTIANUAL DE INVERSIONES	JEFE DE OPTI		
32					
33					
34					
35					

CARGO

INFORME CIRCULAR N° 006 -2021-OPMI-JMRCa-MDW/C

PARA : MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES
 DE : ECON. JOHAN MITKEL RODRÍGUEZ CANAL ARAGÓN
 JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
 ASUNTO : REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES
 FECHA : Wanchaq, viernes 26 de marzo del año 2021.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Reg. N°:
 Fecha: 26 MAR 2021
 Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
 Reg. N°:
 Fecha: 26 MAR 2021
 Firma:

Previo un cordial saludo, me dirijo a su despacho, para informarle que siendo usted miembro integrante del Comité de Seguimiento a las Inversiones paso a manifestarle lo siguiente:

Que en mi calidad de Secretario Técnico del Comité de Seguimiento a las Inversiones; y en cumplimiento de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, y Resolución de Alcaldía N° 308-2019-MDW/C que aprueba el Reglamento Interno del Comité de Seguimiento De Inversiones, el cual indica en su artículo 10, en el numeral 10.1 "Las reuniones de Comité pueden ser ordinarias o extraordinarias (de acuerdo a la necesidad de la entidad);

Por lo cual, se cita a la tercera reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones, a desarrollarse presencialmente, según a lo coordinado, para el día martes 30 de marzo del año 2021, a horas 08:30 a.m. en el Auditorio de la Municipalidad, con la siguiente agenda a tratar:

- ✓ Revisión del Cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la primera reunión.
- ✓ Presentación del Avance de las inversiones que se encuentran en ejecución física.
 - a) Ejecución de Gasto a nivel de devengado.
 - b) Registro y actualización del formato 12B.
 - c) Estado situacional de los requerimientos de bienes y/o servicios.

Se adjunta:
 Agenda de la tercera reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones.

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines correspondientes de la tercera reunión ordinaria del Comité de Seguimiento de las Inversiones, me despido no sin antes reiterarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
 Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
 JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
 26-03-2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

Recibido
 26/03/21
 12:31 PM

UEET.
 Recibido

Recibido UF
 29-03-2021
 12:30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA MUNICIPAL
 CUSCO
 10520
 29/03/21
 8:54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 SECRETARIA DE ALCALDIA
 REGISTRO N° 099
 FECHA: 26 MAR 2021
 HORA: 12:53
 FIRMA

C.c / Arch.
 03 Folios

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 SUB GERENCIA DE EQUIPAMIENTO DE OPMI
 Reg. N°:
 Fecha: 26-03-2021
 Hora: 12 PM.
 Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA
 26 MAR 2021
 REG. N° 12:36
 FIRMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 DIVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL
 REGISTRO N°:
 RECIBIDO EL: 26/03/2021
 POR: 12:00

AGENDA DE LA 3RA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

Asunto tercera reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones.

FECHA: 30/03/2021
HORA INICIO: 08:30 am.
HORA FIN : 11:00 a m.

LUGAR: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.

ORDEN DEL DIA	AGENDA DE TRABAJO
<p>1. Registro de los participantes e introducción TIEMPO: 10 min OBJETIVO: Introducción y presentación de la reunión. LIDERA: ✓ Mgt. William Peña Farfán (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq) ✓ Jefe de la OPMI</p>	<p>08:30 – 08:40 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq: Bienvenida y presentación de la séptima reunión del comité de seguimiento a las inversiones. Jefe de la OPMI: Lectura de los temas a tratar y exposición del avance financiero de las inversiones en el año 2021. <i>2. Einar Williams (recursos financieros)</i></p>
<p>2. Presentación Gerencia de Infraestructura TIEMPO: 10 min OBJETIVO: Informar sobre los avances en los acuerdos de la reunión pasada LIDERA: Ing. Jorge Luis Olázaval Rodríguez RÉPLICA ✓ Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>08:40 – 08:47 Ing. Jorge: Informa sobre los acuerdos y logros que se dieron a partir de la reunión pasada. a) Informe sobre las inversiones en elaboración de expediente. b) Informar sobre el estado situacional de las obras.</p> <p>08:47 – 08:50</p>
<p>3. Presentación de la Obra Calle "Q" Urb. San Judas Chico TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Albert Monzón Valer RÉPLICA Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>08:50 – 08:57 Ing. Albert: Informa sobre: a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento.</p> <p>08:57 – 09:00</p>
<p>4. Presentación de la Obra San Borja TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Albert Monzon Valer RÉPLICA Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>09:00 – 09:07 Ing. Albert: Informa sobre los acuerdos y logros que se dieron a partir de la reunión pasada. a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento.</p> <p>09:07 – 09:10</p>
<p>5. Presentación de la Obra I.E.I. María Trinidad Enríquez TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía RÉPLICA Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>09:10 – 09:17 Ing. Víctor: Informa sobre: a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento.</p> <p>09:17 – 09:20</p>
<p>6. Presentación de la Obra Av. Huamantiana TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Juan Cesar Ccana Sicos RÉPLICA ✓ Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>09:20 – 09:27 Ing. Juan: Informa sobre: a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento.</p> <p>09:27 – 09:30</p>
<p>7. Presentación de la Obra Urb. José Carlos Mariátegui TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva RÉPLICA ✓ Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>09:30 – 09:37 Ing. Gorky: Informa sobre: a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento.</p> <p>09:37 – 09:40</p>



<p>8. Presentación de la Obra Av. Justicia TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Maritza Martiarena Mendoza RÉPLICA ✓ Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>09:40 – 09:47 Ing. Maritza: Informa sobre a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento. 09:47 – 09:50</p>
<p>9. Presentación de la Obra Urbanización Huáscar TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Denilson Adderly Giraldo Ochoa RÉPLICA Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>09:50 – 09:57 Ing. Denilson: Informa sobre a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento. 09:57 – 10:00</p>
<p>10. Presentación de la Obra Jardín Botánico TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Roxana Emely Yañez Valer RÉPLICA Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>10:00 – 10:07 Ing. Roxana: Informa sobre a) El estado situacional de la obra y/o problemática. b) El estado de los requerimientos. c) Presenta el cronograma físico y financiero actualizado de la obra para seguimiento. 10:07 – 10:10</p>
<p>11. Presentación de la Obra Redes Colectoras TIEMPO: 10 min LIDERA: Ing. Carlos Murillo Torico RÉPLICA Lic. Adm. Ana María Ccala Molina</p>	<p>10:10 – 10:17 Ing. Carlos: Informa sobre a) El estado situacional de la obra y/o problemática. 10:17 – 10:20</p>
<p>12. Presentación de la Adquisición De Los Camiones Compactadores TIEMPO: 10 min • Ing. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga • Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera</p>	<p>10:20 – 10:25 Ing. Whendy: Informa sobre a) El estado situacional de los camiones compactadores. 10:25 – 10:30 Mgt. Luis Kindor: Informa sobre a) El estado situacional de los camiones compactadores.</p>
<p>1. Intervención de otras áreas TIEMPO: 20 min OBJETIVO: Intervenir respecto a los temas tratados, plantear recomendaciones y alternativas de solución a las problemáticas identificadas.</p>	<p>10:30 – 10:50 ✓ Mgt. William Peña Farfán ✓ Arq. David Loayza Rivas ✓ Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita</p>
<p>2. OPMI TIEMPO: 10 min OBJETIVO: Cierre de la exposición, lectura de los acuerdos y compromisos LIDERA: ✓ Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq ✓ Jefe de la OPMI</p>	<p>10:50 – 11:00 Finaliza la reunión, se da lectura a los acuerdos y compromisos desarrollados durante la exposición de los demás participantes.</p>

