

ACTA DE LA SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las ocho y cincuenta horas del día martes 31 de agosto del año dos mil veintiuno, se da inicio a la séptima reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 017-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe (e) de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico) ✓
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Gerente (e) de Administración ✓
- ✓ Gerente de Infraestructura ✓
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ✓
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras ✓
- ✓ Jefe (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos ✓
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental ✓
- ✓ Jefe de la Unidad Formuladora ✓
- ✓ Jefe de la Unidad de Abastecimientos ✓
- ✓ Jefe de la Unidad de Contabilidad ✓
- ✓ Jefe de la Unidad de Equipo Mecánico ✓
- ✓ Jefe de la Unidad de Patrimonio ✓
- ✓ Coordinador de Programas Sociales ✓

El Jefe (e) de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Williams Álvarez Sanchez, da inicio a la séptima reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, por lo que recalca que se tomará en cuenta los incumplimientos de los acuerdos y compromisos para su posterior documentación administrativa.

Asimismo, sede la palabra a la Analista de Inversiones Econ. Miriam Milagros Salcedo Nina quien detalla respecto a la ejecución de gasto de las inversiones, por lo que menciona que la Municipalidad Distrital de Wanchaq se encuentra en primer lugar a nivel de la provincia de Cusco con un 81.8% de ejecución presupuestal de inversiones (ejecución física de obra, proceso de elaboración de expediente técnico, reformulación de expediente técnico, proceso de liquidación) al 30 de agosto del presente año, por lo que haciendo una comparación con el mes de julio se tiene un incremento para el mes de agosto, en cuanto a las inversiones que se encuentran en elaboración de expediente técnico tienen un promedio del 90% de ejecución e gasto respecto al PIM asignado, Por lo cual una vez culminado la exposición toma la palabra el Gerente Municipal Mgt. Oscar David Verastegui Gibaja quien agradece a todos los miembros del Comité de Seguimiento a las Inversiones y en especial a la OPMI por el seguimiento que realiza el cual se ve reflejado en la ejecución de gasto.

Siendo las 09:15 a.m. toma la palabra el Ing. Econ. Rafael Herrera Janampa quien es el locador de servicio de la OPMI, el cual dentro de su TDR tiene como producto los formatos 12-B: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones, asimismo expone respecto al registro que realiza la Gerencia de Infraestructura (UEI), por lo que indica que existe un desfase entre el avance físico y el avance financiero mayor al 30% y las fechas en las cuales realizan los registros se encuentran fuera del plazo establecido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones –MEF.

Siendo las 09:30 a.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olazával Rodríguez, para indicar lo concerniente a la agenda de la reunión, tal como se detalla a continuación:

- A. Estado situacional de las inversiones:
1. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI CENTRO POBLADO DE WANCHAQ” tiene la fecha probable


de culminación el 09/03/2022, con un avance físico de 47.77% y en cuanto al avance financiero es de 51.70% al mes de julio, por lo que menciona que su mayor problema es la asignación presupuestal parcial.

2. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) DISTRITO DE WANCHAQ", tiene la fecha probable de culminación el 30/04/2022, con un avance físico de 23.87% y avance financiero de 53.88% al mes de julio, por lo que menciona que se tuvo problema con la asignación presupuestal parcial y la variación de precios.
3. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA DEL DISTRITO DE WANCHAQ", tiene como fecha probable de culminación el 30/11/2021, presente un avance físico de 48.84% y un avance financiero de 59.66% al mes de julio, por lo que se tuvo problema con la asignación presupuestal parcial y la variación de precios.
4. "REPARACION DE VEREDA EN EL (LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ" tiene como fecha probable de culminación el 31/12/2021, presente un avance físico de 36.48% y un avance financiero de 55.01% al mes de julio, por lo que se tuvo problema con la asignación presupuestal parcial y la variación de precios.
5. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO - DISTRITO DE WANCHAQ" tiene como fecha probable de culminación el 30/09/2021, presente un avance físico de 91.36% y un avance financiero de 93.79% al mes de julio, por lo que se tuvo problema con la asignación presupuestal parcial y la variación de precios.
6. "CREACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL JARDIN BOTANICO DE PLANTAS NATIVAS EN LA URB. MATEO PUMACAHUA - DISTRITO DE WANCHAQ" tiene como fecha probable de culminación el 30/09/2021, presente un avance físico de 6.97% y un avance financiero de 23.17% al mes de julio, el cual se tuvo problema con la presencia de muros prehispánicos y con el movimiento de tierras durante el plan de monitoreo el cual generó sobre costos, por lo que se tuvo que realizar la reformulación del expediente técnico.


Cabe precisar, que el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el INFORMEN°00159-2021-OPP-MDW/C de fecha 22 de junio del 2021 otorga disponibilidad por S/. 3'000,000.00 (tres millones) a la Gerencia de Infraestructura para continuar con la ejecución de inversiones con la fuente de financiamiento recursos determinados para el segundo semestre del año, por lo cual garantiza el presupuesto para la ejecución de las inversiones.

- B. Requerimientos mayores A 8 UIT  
Indica que todas las obras en ejecución y en reinicio presentaron sus requerimientos mayores a 8 UITs, los mismos que se encuentran en trámite en la Unidad de Abastecimientos, en cuanto a los proyectos en convenio con el Gobierno Regional tienen fecha de inicio probable en el mes de octubre; previo al inicio de estos se presentaron los requerimientos según la programación de obra para el último trimestre.
- C. Respecto a la inversión MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR UCAYALI Y JR LIBERTAD DE LA URB MATEO PUMACAHUA, menciona que se encuentra en un 85 % su avance en la reformulación del expediente técnico.


Asimismo, toma la palabra la Jefa de la Unidad de Abastecimiento Lic. Adm. Ana María Ccala Molina quien muestra su preocupación respecto a lo indicado por el Gerente de Infraestructura en su presentación donde figura como uno de los problemas de las obras en ejecución el desabastecimiento de materiales,



por lo que la Jefa de la unidad de Abastecimiento menciona que en su unidad no tiene ningún pendiente con las obras y en cuanto al cemento de la obra "REPARACION DE VEREDA EN EL (LA) URB. SAN BORJA Y URB. TIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ" se está realizando la entrega de acuerdo al contrato, en cuanto a las inversiones "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" y "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CL. REPÚBLICA DE COLOMBIA, CL. REPUBLICA DE CHILE, CL. REPUBLICA DE ECUADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL Y PJE. SIN NOMBRE DEL PP.JJ. SANTA TERESA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" debido a que en el mes de octubre recién se harán los requerimientos mayores a 8 UIT, generaría desabastecimiento para las obras, ya que en muchos casos no se llegan a concretar los procesos o se amplían los plazos, lo que indica que estos deben ser presentados a más tardar el 30 de setiembre.




Siendo las 10:00 am. Toma la palabra el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Yuri Aguilar Huaita, mencionando el estado situacional de la evaluación del expediente técnico "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO", el cual debido a las renunciaciones del personal que evalúa los expedientes técnicos se tiene un avance a la fecha del 25% ya que por factores exógenos es la demora.




Respecto a la inversión "RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" menciona que debido a que la entidad incumplió el pago de la última valorización al contratista, este solicita ampliación de plazo por lo que el 23/08/2021 recién hace entrega del informe de liquidación de contrato de obra, por lo que dicho informe se tiene que evaluar como plazo máximo al 22 de septiembre del presente año para opinar favorablemente u observar.

En cuanto a las inversiones que se encuentran en liquidación se tiene pendientes las liquidaciones financieras con la unidad de contabilidad, ya que se tiene que firmar el acta de conciliación, siendo las siguientes inversiones:

- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO, CUI N°2304027
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO, CUI N°2352885
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO, CUI N°2319734



En cuanto a la inversión "REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" el 05 de agosto se presentó a Gerencia Municipal para el acto resolutorio de la liquidación financiera, asimismo indica que las fechas de entrega del acto resolutorio están en función a la predisposición de oficinas, sin embargo, se realizan los seguimientos correspondientes.



Siendo las 10:08 am. toma la palabra la Jefa de la Unidad de Contabilidad quien detalla respecto a las inversiones liquidadas que a la fecha no cuentan con acto resolutorio, lo que da a entender que no se ha realizado el trabajo, en cuanto a la liquidación financiera de la inversión MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO, CUI N°2352885, hace un mes se contactó con la contratista quien detalla que no puede venir presencialmente y las observaciones sea remitida al correo electrónico, por lo que hasta la fecha no hay respuesta alguna por parte de la contratista, asimismo se tuvo que devolver el presente documento al área responsable. Respecto a la inversión de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE



TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, CUI N°2319734, esta semana se va a realizar la revisión respectiva, en cuanto a la inversión “REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO”, que la anterior semana se le presento el acto resolutorio para dar el visto bueno sin embargo la resolución estaba mal elaborada, por lo que le alcanza a la abogada para que corrija, por lo que ella indica que no puede cambiar a lo que uno quiere, asimismo la personal que realiza la liquidación financiera es la que tiene que enviar en sus conclusiones a que cuentas contables debe de pasar toda la ejecución financiera, ya que este es el objetivo de la liquidación financiera. Por ende, precisa que la Unidad de Contabilidad no es la encargada de realizar la liquidación financiera, además detalla de que se tiene más de treinta millones en proceso de liquidación.

Por lo cual toma la palabra el jefe de la Oficina de supervisión y liquidación de obras quien indica que no existe una norma o directiva en el cual indique que se le tiene que pagar al personal una vez que ya este el acto resolutorio, ya que ningún personal trabajaría en esas condiciones, por lo que sugiere que más bien seamos más eficientes en el trabajo que se realiza, por otro lado hace una consulta a la Jefa de la Unidad Contabilidad respecto a la inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, CUI N°2304027” a lo que menciona ella que en su oficina no se encuentra ninguna documentación de este proyecto.

Siendo las 10:15 am. Toma la palabra la Ing. Magnolia Durand Galindo Jefe (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, quien informa sobre el estado situacional de los expedientes técnicos de las tres Instituciones Educativas por lo que en el caso de la inversión MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO se encuentra con un avance del 100% en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su evaluación en el caso de la inversión MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACUTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO se encuentran con un avance del 90% respectivamente y presentaran una demora en la entrega del levantamiento de observaciones, esto debido a que el personal que elaboró los expedientes ya no mantienen vínculo con la entidad y la información es voluminosa para sacarlas copias, imprimir y plotear, teniendo las fechas de entrega para el 08 y 15 de setiembre del presente año.

En cuanto al saneamiento físico legal de las tres instituciones educativas indica que el día de hoy martes 31 de agosto del presente año se entregara la información acorde a lo que pide la Gerencia de Regional de Educación, por lo que se está en constante coordinación con la Gerencia y se ha designado a un responsable que hará el seguimiento. Respecto a la inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 Y 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO” se tiene un avance del 85 % el cual está siendo elaborado en base a los lineamientos del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. En cuanto a la inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VÍA PEATONAL DEL PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA TERESA, ENTRE LA PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU Y LA REPÚBLICA DE URUGUAY WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” ya cuenta con disponibilidad presupuestal y se está a la espera de la incorporación no prevista en el PMI 2021-2023, la cual el informe se encuentra en la Gerencia de Infraestructura.

Siendo las 10:23 am. Toma la palabra el Econ. Berny Salas Alfaro Jefe de la Unidad Formuladora quien menciona como primer punto los proyectos viables para realizar expediente técnico, dentro de los cuales se encuentra el proyecto que se ha realizado la modificación es el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” es

el proyecto más grande que se ha realizado este año, ya que tiene un monto de inversión de más de quince millones, además este estudio tiene un tratamiento diferente debido a que su ejecución es mediante obras por impuesto del Gobierno Regional del Cusco, por lo que el día lunes 23 de agosto se ha remitido el GORE Cusco para que este viernes 03 de setiembre ellos puedan cumplir con su informe financiero y legal y así puedan levantar todas las observaciones que les ha hecho la Contraloría General de la República, por lo que en este momento se está realizando el seguimiento correspondiente para que esto se pueda cumplir, en vista que se nos ha solicitado apoyo dado que algunas áreas no le están dando el peso correspondiente que merece este proyecto, sin embargo gracias al apoyo de nuestro Gerente Municipal, Jefe de Planeamiento y equipo de la Unidad Formuladora se pueda alcanzar esta meta de que el GORE remita este levantamiento de observaciones a la Contraloría el viernes 03 de setiembre para que proceda emitirnos el informe previo.

Como segundo punto menciona los proyectos en formulación para su viabilidad, estando el proyecto "MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" el cual se encuentra en reformulación, por lo que el consultor presentó el 22 de agosto del presente año su entregable asimismo se observó que no ha cumplido con los contenidos mínimos de acuerdo al TDR, por lo que se tuvo que devolver mediante carta indicándole que cumpla, lo cual ahí hay un tema del consultor el cual nos está fallando por lo que se está realizando coordinaciones con el Gerente Municipal para ver que salidas se puede dar ya que esto genera demoras, por otro lado se tiene la evaluación que está en manos de otro consultor y este se encuentra a la espera.

Como tercer punto detalla lo siguiente:

PROYECTOS EN FORMULACION PARA SU VIABILIDAD

Nº	PROYECTO	INVERSIÓN	SECTOR	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
1	MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,417,022.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE	VIABLE	30/08/2021	EN PROCESO DE ADECUACION DEL ESTUDIO AL FORMATO DE OBRAS POR IMPUESTOS. EVALUACION PENDIENTE.
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,320,010.61	TRANSPORTE	EN FORMULACION AL 80%	30/09/2021	EN PROCESO DE ADECUACION DEL ESTUDIO AL FORMATO DE OBRAS POR IMPUESTOS. EVALUACION PENDIENTE.
3	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CONDOMINIO PACHATUEO DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	500,000.00	TRANSPORTE	EN IDEA	30/09/2021	IDEA QUE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. SIN EMBARGO HACE FALTA APOYO O CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA SU DESARROLLO
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,907,742.60	CULTURA	EN FORMULACION AL 30%	30/09/2021	SE ESTABLECIO UN PROYECTO CULTURAL INTEGRAL PARA EVITAR DUPLICIDAD CON EL PROYECTO DE LA PLAZA TURACAMARU. SE SUSTITUYO REUNION CON LOS CONSULTORES Y ELLOS ESTAN DE ACUERDO CON HACER EL PROYECTO CON OTRO ENFOQUE.
5	MEJORAMIENTO DE LA FRANJA MARGINAL DEL RIO HUATANYAN EN EL AASH JOSE OLAYA - SAN JUDAS CHICUY VALLECITO, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,000,000.00	AMBIENTE	EN IDEA	30/09/2021	IDEA QUE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. SE PROPONE FICHA TECNICA

PROYECTOS EN IDEA PARA SU FORMULACION

Nº	PROYECTO	INVERSIÓN	SECTOR	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
1	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	4,000,000.00	AMBIENTE	EN IDEA	POR DEFINIRSE	IDEA QUE PARTE DESDE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LA UNIDAD FORMULADORA, SE VIENE EVALUANDO TEMAS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y NECESIDAD DE INTERVENCION
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE JOSE ABLARDO QUIMONES, DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	3,500,000.00	EDUCACION	EN IDEA	POR DEFINIRSE	IDEA QUE PARTE DESDE LA IE Y LA UNIDAD FORMULADORA, EXISTE UN AVANCE DEJADO POR LA ANTERIOR GESTION DE UN 20% DEL ESTUDIO
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL VICTOR MANUEL ALATRISTA, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	3,000,000.00	CULTURA	EN IDEA	POR DEFINIRSE	IDEA QUE PARTE DEL AREA USUARIA Y PRIORIZADA POR LA GERENCIA MUNICIPAL, CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL, Y ES UN AREA APROVECHABLE POR SU UBICACION
4	PAVIMENTACION DE LA APV CAPAC YUPANQUI, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	400,000.00	TRANSPORTE	EN IDEA	POR DEFINIRSE	IDEA QUE PARTE DESDE LOS VECINOS DE LA APV CAPAC YUPANQUI, SE VIENE EVALUANDO TEMAS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y NECESIDAD DE INTERVENCION

IDEAS DE PROYECTOS OBSERVADAS

Nº	PROYECTO	INVERSIÓN	SECTOR	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PIEDRO DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2,500,000.00	TRANSPORTE	EN FORMULACION AL 20%	POR DEFINIRSE	LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO EMITE SU RESPUESTA DEL OFICIO EMITIDO POR LA UNIDAD FORMULADORA EL 25.28.2021 INDICANDO QUE NO CUENTAN CON INFORMACION DE HABITACION URBANA Y SECCION DE VIAS, RECOMIENDAN QUE SE TENGA LA OPINION FAVORABLE DE LA DCCY LA REGULARIZACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Siendo las 10:35 am. toma la palabra el jefe de la Unidad de Equipo Mecánico quien informa respecto a los 03 camiones compactadores que se darán de baja, sin embargo, se tiene un camión compactador N°05 marca VOLKWAGEN que presenta un cambio de motor el cual no se puede dar de baja ya que todos los documentos deben estar en regla para proceder con la baja, por lo que se entregó un informe a la Unidad de Patrimonio para que tome las acciones correspondientes. Asimismo, indica que su persona fue a la empresa DIVEMOTOR donde se hay una posibilidad e se ha podido realizar el cambio o reparación el motor la cual fue realizada por la anterior gestión, sin embargo, en los archivos no se encontró nada, por lo que los otros 2 compactadores si se encuentran con todos los documentos en regla para proceder con la baja, por lo que se está a la espera de la decisión de la Alta dirección, Asimismo se tiene una propuesta

para realizar en el compactador N°05 el cual será comunicado mediante un informe el viernes 03 de setiembre.

Por lo cual, toma la palabra el Jefe de la Unidad de Patrimonio quien detalla que el camión compactador que indica el jefe de la unidad de Equipo Mecánico que la serie de la tarjeta de propiedad del vehículo no coincide con lo que muestra la DIROVE, por lo cual se realizó la búsqueda respectiva de la procedencia del motor, lo cual esto conlleva a que se paralice el proceso de baja de los tres camiones compactadores. Asimismo, a la fecha se encuentra a la espera de la alta dirección sobre el futuro de los 2 camiones compactadores.

Siendo la 10:49 a.m. toma la palabra el Coordinador de Programas Sociales Ps. Erick Argandoña Pillco de la Gerencia de Desarrollo Social quien expone respecto al Sello Regional del Tinkuy para el Desarrollo Infantil Temprano, por lo que como primer punto indica que se cumplió en presentar el primer entregable de acuerdo a los cronogramas establecido por el GORE, teniendo así un avance del 100%, por lo que el segundo entregable será presentado el 30 de setiembre. Respecto al proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCION DE ANEMIA Y D.C.I DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" menciona que ya se solicitó la incorporación de la inversión no prevista para la elaboración del expediente técnico, sin embargo falta alcanzar el cronograma de elaboración el expediente.

Siendo las 11:05 am. Toma la palabra el Lic. Adm. Porfirio Urquiza Vásquez Gerente (e) de Administración, quien indica que actualmente se tiene dos bloques de pago por reconocimiento de deuda por lo que ya se ha cumplido casi al 100 % el primer bloque y hoy se está trabajando el segundo bloque el cual será enviado con un aproximado de 30 expedientes más para que se proceda con el pago, en cuanto a la Gerencia de Infraestructura se tiene dos expedientes de los cuales se ha perdido el expediente original por lo que va a tener que esperar hasta el final porque se tiene que ver que salidas se pueden dar esto en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal, Respecto al comité de baja de los camiones compactadores se ha coordinado con la Unidad de Patrimonio, en cuanto al reconocimiento de pago del experto independiente se está a la espera de la conformidad por parte de la División de Gestión Ambiental, por lo que hoy día se estaría enviando para el pago correspondiente.

Siendo las 11:15 am, toma la palabra el Econ. Williams Álvarez Sánchez quien indica que el día miércoles 15 de setiembre del presente año se llevar a cabo una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones para ver el estado situacional de las inversiones y los requerimientos si ya presentaron a la Unidad de Abastecimiento, asimismo indica que desde Gerencia Municipal saldrá un memorándum en el cual indicará hasta que se tiene para presentar los requerimientos.



Siendo las 11:20 a.m. toma la palabra a Ing. Whendy Espino Zuzunaga Jefa de la División de Gestión Ambiental, indicando como primer punto respecto a la inversión "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" CUI N° 2447241, el cual el informe del deductivo ya ha sido presentado a la Gerencia de Infraestructura sin embargo han realizado observaciones las cuales serán levantadas el día de mañana. Respecto al reconocimiento de deuda se ha presentado varios informes a la Gerencia de Administración, por lo que se le solicita al Gerente de Administración detallar la fecha tentativa en la cual saldrá los 2 reconocimientos para el pago correspondiente, por lo que toma la palabra el Gerente de Administración indicando que está a la espera del informe de conformidad que debe ser presentado el día de hoy para proceder con el trámite.

Siendo las 11:35 a.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. La OPMI se compromete a remitir vía correo electrónico la copia del acta de la presente reunión y de las futuras reuniones a todas las áreas involucradas.

2. La Gerencia de Infraestructura se compromete con la culminación de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO” en la fecha prevista la cual es el 30/11/2021.
3. La Gerencia de Infraestructura se compromete a presentar los requerimientos de las obras de “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO” y “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CL. REPÚBLICA DE COLOMBIA, CL. REPUBLICA DE CHILE, CL. REPUBLICA DE ECUADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL Y PJE. SIN NOMBRE DEL PP.JJ. SANTA TERESA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” sean presentados a más tardar el 30 de setiembre
4. La Gerencia de Infraestructura se compromete a presentar como plazo máximo hasta el 30 de setiembre todos los requerimientos que sean mayores a 8UIT.
5. La Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos se compromete para el día martes 31 de agosto del presente año presentar a la Gerencia Regional de Educación todos los documentos solicitados respecto al saneamiento físico de la I.E. Pachacutec y San Borja.
6. La Unidad de Elaboración de Expedientes técnicos se compromete a entregar el levantamiento de observaciones del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” para el día miércoles 08 de agosto del presente año y del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACUTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” para el miércoles 15 de setiembre del presente año.
7. La Unidad de Equipo Mecánico se compromete a presentar para el viernes 03 de setiembre del presente año un informe completo respecto a todos los actuados de los camiones compactadores. Asimismo, se compromete a presentar una propuesta respecto a dar otra utilidad al camión compactador el cual no puede proceder con la baja.
8. La Unidad de Patrimonio se compromete para el viernes 03 de setiembre a presentar un informe final de todos los actuados concernientes a los camiones compactadores y presentar una propuesta para la reutilización del camión compactador el cual no se cuenta con toda la información para la baja definitiva.
9. La Gerencia de Desarrollo Social se compromete para el jueves 02 de setiembre a presentar un informe con relación a las actividades desarrolladas según los entregables del TINJUY para el Desarrollo Infantil Temprano y el cronograma impuesto por el GORE.
10. La gerencia de Desarrollo social Se compromete en presentar una línea de tiempo respecto a la elaboración del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCION DE ANEMIA Y D.C.I DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” para el 14 de setiembre.
11. La Gerencia de Administración se compromete para el 15 de setiembre dar el proceso de baja formal de los 2 vehículos compactadores.
12. La Gerencia de Administración se compromete a pasar como plazo máximo hasta el 30 de setiembre todos los reconocimientos de deuda para su posterior pago.

Asimismo, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y presupuesto recomienda que los requerimientos se realicen como plazo máximo hasta el 30 de setiembre, por lo cual en la reunión extraordinaria que se llevará a cabo el 15 de setiembre todas las áreas deberán de informar hasta esa fecha cuantos requerimientos ya fueron realizados y cuantos faltan.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE PROGRAMACION BUDGETAL DE INVERSIONES  
**Econ. Jehan M. Rodriguez Canal Aragón**  
JEFE - OPM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
UNIDAD FORMULADORA  
**Econ. Berny Salas Alfaro**  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
**Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera**  
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
**Eco. Williams Alvarez Sanchez**  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
**Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez**  
CIP 11486  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE ADMINISTRACION  
**LIC. PORFIRIO URQUIZO VÁSQUEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACION(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION  
**Ing. Yumi Helvis Huaita**  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
UNIDAD DE CONTABILIDAD  
**C.P.C. Doris Chavez Carlos**  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL  
**Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga**  
JEFE  
CIP 157264

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES  
**Erica A. ...**  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO  
**Carlos Guzmán González**  
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
UNIDAD DE ELABORACION DE REPRESENTANTES TECNICOS  
**Mgt. Ing. Magnolia Dufand Galindo**  
CIP 106537  
JEFE (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENTE MUNICIPAL  
**Mgt. Oscar David Verástegui Gibaja**  
GERENCIA MUNICIPAL





ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 Nro: 7 - Fecha de aprobación: 31/08/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
DORIS CHAVEZ CARLOS	DNI: 23911044	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	dchavez@muniwanchoq.gob.pe	
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchoq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yagullar@muniwanchoq.gob.pe	
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	purquizo@muniwanchoq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchoq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchoq.gob.pe	
ERICK ARGANDOÑA PILLCO	DNI: 41408616	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	taekfire@hotmail.com	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchoq.gob.pe	
MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	DNI: 41309607	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD D ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdurand@muniwanchoq.gob.pe	
BERNY SALAS ALFARO	DNI: 23924149	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	bsalas@muniwanchoq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
CARLOS GUEVARA GONZALES	DNI: 23999066	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	cguevara@muniwanchoq.gob.pe	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	lparedes@muniwanchoq.gob.pe	
ANA MARIA CICALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	



II. AGENDA

1. Presentación del Avance de las inversiones que se encuentran en ejecución física.
2. Ejecución de Gasto a nivel de devengado.
3. Estado situacional de las inversiones en ejecución
4. Actualización del formato 12-B

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
234018 3	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: NO SE ESTA CUMPLIENDO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN.	CULMINACIÓN DE LA OBRA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	ACTA DE ENTREGA DE OBRA	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	30/11/2021
238023 9	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DE PRESENTAR LOS REQUERIMIENTOS DESPUÉS DE OCTUBRE, MUCHOS PROCESOS MAYORES A 8 UIT NO LLEGARÍAN A CONCRETARSE LO CUAL GENERARÍA DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A MAS TARDAR EL 30 DE SETIEMBRE	INFORME DETALLANDO LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	30/09/2021
238893 9	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DE PRESENTAR LOS REQUERIMIENTOS DESPUÉS DE OCTUBRE, MUCHOS PROCESOS MAYORES A 8 UIT NO LLEGARÍAN A CONCRETARSE LO CUAL GENERARÍA DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A MAS TARDAR EL 30 DE SETIEMBRE	INFORME DETALLANDO LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	30/09/2021
222327 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORAS EN LOS TRÁMITES DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ENTREGA DE TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO	PRESENTACIÓN DE INFORME	- MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	OTRO : UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	31/08/2021
221691 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	OPORTUNIDAD: DEMORAS EN LOS TRÁMITES DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ENTREGA DE TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO	PRESENTACIÓN DE INFORME	- MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	OTRO : UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	31/08/2021
222325 8	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	PRESENTACIÓN DE INFORME	- MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	OTRO : UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	08/09/2021
222327 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	PRESENTACIÓN DE INFORME	- MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	OTRO : UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	15/09/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
251949 4	OPORTUNIDAD: PARA REALIZAR LA INCORPORACIÓN DE LA INVERSIÓN NO PREVISTA EN EL PMI 2021-203 SE REQUIERE DE SU CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, YA QUE ESTE ES UN REQUISITO PARA REALIZAR DICHA INCORPORACIÓN	PRESENTACIÓN DE LÍNEA DE TIEMPO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ENTREGA DE LÍNEA DE TIEMPO	- ERICK ARGANDOÑA PILLCO	OTRO	14/09/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

30/09/2021

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Administración: Lic. Porfirio Urquiza Vásquez, Gerente de Administración (E)

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad Formuladora: Econ. Berny Salas Alfaro, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Programación Institucional de Inversiones: Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón, JEFE - OPMD

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Equipo Mecánico: Carlos Guzmán, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Eco. Williams Alvarez Sanchez, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerente Municipal: Mgt. Oscar David Verástegui, GERENTE MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Património: Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera, JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Abastecimiento: Lic. Adm. Ana María Ceala Molina, JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Supervisión y Liquidación: Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Contabilidad: C.P.C. Doris Chavez Carlos, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - División de Gestión Ambiental: Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga, JEFA CIP. 197264

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos: Mgt. Ing. Magnolia Durand Galindo, JEFE (E) CIP. 106537

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Infraestructura: Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA CIP 71435

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Desarrollo Social: Ps. Erick Argandoña Pillco, COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera, JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Supervisión y Liquidación: Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Abastecimiento: Lic. Adm. Ana María Ceala Molina, JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Contabilidad: C.P.C. Doris Chavez Carlos, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - División de Gestión Ambiental: Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga, JEFA CIP. 197264

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos: Mgt. Ing. Magnolia Durand Galindo, JEFE (E) CIP. 106537

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Infraestructura: Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA CIP 71435

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Desarrollo Social: Ps. Erick Argandoña Pillco, COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Administración: Lic. Porfirio Urquiza Vásquez, Gerente de Administración (E)

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad Formuladora: Econ. Berny Salas Alfaro, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Programación Institucional de Inversiones: Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón, JEFE - OPMD

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Equipo Mecánico: Carlos Guzmán, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Eco. Williams Alvarez Sanchez, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerente Municipal: Mgt. Oscar David Verástegui, GERENTE MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Património: Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera, JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Abastecimiento: Lic. Adm. Ana María Ceala Molina, JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Oficina de Supervisión y Liquidación: Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Contabilidad: C.P.C. Doris Chavez Carlos, JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq - División de Gestión Ambiental: Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga, JEFA CIP. 197264

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos: Mgt. Ing. Magnolia Durand Galindo, JEFE (E) CIP. 106537

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Infraestructura: Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA CIP 71435

Municipalidad Distrital de Wanchaq - Gerencia de Desarrollo Social: Ps. Erick Argandoña Pillco, COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES