

ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las nueve y veinte horas del día jueves 07 de octubre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la octava reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 021-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico)
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimiento
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefe de la Unidad de Patrimonio
- ✓ Jefa de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Jefe de la Unidad de Contabilidad
- ✓ Coordinador de Programas Sociales
- ✓ Residente de la Obra "Jardín Botánico"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. San Borja y Urb. Ttio"
- ✓ Residente de la Obra de la "I.E.I. María Trinidad Enríquez"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Justicia"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Huamantiana"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. José Carlos Mariátegui"
- ✓ Residente de la Obra "Parque Industrial"
- ✓ Residente de la Obra "Redes de Distribución"

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la octava reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, por lo que luego sede la palabra al Jefe de la Oficina de Planeamiento y presupuesto Econ. Williams Álvarez Sánchez quien indica que para realizar un adecuado seguimiento a las inversiones en fase de ejecución, se ha implementado un módulo de Seguimiento a las Inversiones y de los Acuerdos y Compromisos del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Aplicativo Informático Sistema OPP, el cual se realizó en el marco de Gobierno Abierto, por lo que sede la palabra al Locador de Servicios Ing. Oscar Ángel Torres Carrión para que brinde la asistencia técnica a los responsables de obra respecto al módulo que se está implementado en el Sistema OPP.

Siendo las 09:40 a.m. toma la palabra la Analista de Inversiones de la OPMI, donde da a conocer el avance de la ejecución de gasto para el mes de setiembre de 81.1% llegando así a alcanzar el primer lugar en ejecución de gasto a nivel de la Región de Cusco y a la fecha 06 de octubre se tiene un avance de 76.4% ubicándonos en el octavo lugar a nivel de la Región de Cusco, puesto que este descenso se debe a un incremento al PIM por las transferencias realizadas a nuestra entidad, asimismo, detalla que en el mes de setiembre el Gobierno Regional del Cusco realizó transferencia de recursos financiero por un monto total de S/1,359,044 soles para la ejecución física de las inversiones "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Cl. República De Colombia, Cl. República De Chile, Cl. Republica De Ecuador Del Parque Industrial Y Pje. Sin Nombre Del PP.JJ. Santa Teresa Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco", CUI N°2388930 y "Mejoramiento De Las Redes De Distribución De Agua Potable Y Redes Colectoras De Desagüe De La Calle Perú De Wanchaq-Cusco-Cusco, Distrito De Wanchaq - Cusco - Cusco", CUI N°2317244, dicho monto será para el ultimo trimestre del año 2021 y el monto restante según compromiso del convenio será transferido en el año 2022, además, la Municipalidad Provincial del Cusco realizó la transferencia por un monto total de S/ 452,806 soles para la continuidad de la ejecución física de la obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Justicia Y Jr. La Libertad En La Urb. San Francisco Y La Av. La Convención De La Urb.



E. Roxana Rojas
E. Roxana Rojas No
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175

Progreso (Entre El Jr. La Verdad Y Jr. Saylla) Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco", CUI N°2412227.

Siendo las 09:51 a.m. toma la palabra el Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva Residente de la Obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Las Calles De La Urbanización José Carlos Mariátegui, Centro Poblado De Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Región Cusco", con CUI N°2385413, mencionando lo siguiente:

- ✓ El avance físico de la obra no se cumplió de acuerdo a lo programado, esto debido a que hubo desabastecimiento de material, peligro biológico COVID-19 y por los adicionales de obra, por ende, se solicitó ampliación de plazo, teniendo así la fecha de culminación de la obra el 09/03/2022.
- ✓ Se presento en su totalidad los requerimientos mayores y menores a 8 UIT, asimismo se tiene un problema con el proceso de selección del concreto pre mezclado el cual fue declarado desierto y esto trae como consecuencia de que exista retrasos en obra.
- ✓ No se tiene pendientes para reconocimiento de deuda.

Respecto a la obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Cl. República De Colombia, Cl. República De Chile, Cl. Republica De Ecuador Del Parque Industrial Y Pje. Sin Nombre Del PP.JJ. Santa Teresa Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco", con CUI N°2388930.


- ✓ No se tiene PIM a la fecha para realizar la programación de gastos, asimismo toma la palabra el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indicando que Gobierno Regional realizó la transferencia de recursos financieros a favor de nuestra entidad se hizo efectivo el lunes 04 de octubre, por ende, el residente de obra deberá de presentar en el plazo más breve posible el informe solicitando la incorporación de la inversión no prevista en el presente año para que se le asigne presupuesto y pueda realizar los requerimientos.
- ✓ No se presentaron los requerimientos mayores y menores a 8 UIT, sin embargo, superan los 350,000.00 soles
- ✓ Se requiere un habilito para realizar tramites ante la Dirección de Cultura respecto al Plan de Monitoreo Arqueológico, por lo que solicita que se le brinde apoyo por parte de todas las oficinas involucradas para dar celeridad en el trámite del habilito.

Siendo las 10:15 am. Toma la palabra el Ing. Juan Cesar Ccana Sicos Residente de la Obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Av. Huamantiana, Distrito De Wanchaq - Cusco - Cusco", con CUI N°2340183, mencionando lo siguiente:

- ✓ El avance físico no es concordante con el avance financiero, esto debido a que se actualizó con la valorización del expediente modificado N°03, además que se tiene un retraso por el mantenimiento de la maquinaria pesada (moto niveladora)
- ✓ Se tiene pendientes para presentar requerimientos menores a 8 UIT a la Unidad de Abastecimiento, por lo que se compromete presentar en un plazo máximo de 05 días hábiles.

Siendo las 10:22 a.m. toma la palabra la Arq. Gardenia Cáceres Madera Residente de la Obra "Creación De Los Servicios Ecosistémicos Del Jardín Botánico De Plantas Nativas, En La Urbanización Mateo Pumacahua Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco", con CUI N°2384971, quien indica lo siguientes:

- ✓ Se cumplió los acuerdos y compromisos de la última reunión del Comité de Seguimiento a las Inversiones.



E. Roxana Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
ING. Víctor Manuel Vilcahuamán Mejía
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 166477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
ING. Alberto Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
ING. Gardenia Cáceres Madera
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 9860

- ✓ La obra reinició el 01 de setiembre del presente año, por lo que a la fecha se tiene un avance físico de 4.53% el cual no es concordante con el avance programado, esto debido a que se tiene problemas con los insumos del concreto pre mezclado y el acero, los cuales hacen que se cambie el cronograma de ejecución de obra.
- ✓ En cuanto al requerimiento de los agregados la jefa de la Unidad de Abastecimiento indica que debido a que se necesita con urgencia los agregados, la residencia deberá de presentar otro cronograma de entrega de los agregados, por ende, se le notificará al proveedor el día lunes 11 de octubre del 2021 y de este modo la empresa cumplirá con la entrega de los insumos al día siguiente de la respectiva notificación.



Siendo las 10:37 am. Toma la palabra el Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía Residente de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I María Trinidad Enríquez de la Urb. Ttio, Distrito de Wanchaq - Cusco - Cusco", con CUI N°2235835, mencionando lo siguiente:

- ✓ Respecto al presupuesto total de la obra aún falta realizar una asignación, dado que el 23 de septiembre del presente año se aprobó la ampliación de plazo N°06 mediante la Resolución Gerencial N°555-2021-GM-MDW/C, el cual aún falta actualizar en el aplicativo informático del Invierte.Pe (formato 8-A sección C)
- ✓ El avance físico no se cumplió de acuerdo a lo programado, esto debido a los retrasos en las adquisiciones de juego de muebles y mobiliario de psicomotricidad; ya que el proveedor solicito ampliación de plazo y éste fue entregado el 01 de octubre del presente año, además falta asignar S/. 50,000.00 soles para el pago del mobiliario de psicomotricidad.
- ✓ Se tiene seis expedientes de reconocimiento de deuda del año 2019 y 2020 los que suman un total de S/40,105.80 soles, en caso de no realizar los pagos respectivos esto imposibilitará la realización de la liquidación técnica financiera de la inversión. Por lo que, se ha mandado tres reiterativos a la Gerencia de Administración para que se realice el pronto pago.


Toma la palabra el Asistente Administrativo de la obra, indicando que se ha mandado 3 reiterativos, por lo que no hay respuesta a pesar que se ha realizado el seguimiento correspondiente, sin embargo, respecto al expediente de pago de reconocimiento de deuda de la cocina se ha extraviado, por lo cual solicita que se le dé prioridad y apoyo a estos expedientes ya que se requiere presentar el informe de pre liquidación.

Toma la palabra la Lic. Adm. Ana María Ccala Molina jefa de la Unidad de Abastecimientos, quien menciona que debido a que algunos expedientes son solo copias no procedería para el trámite de reconocimiento de deuda, ya que se requiere de originales para realizar el trámite correspondiente. Para lo cual, se debe solicitar a Gerencia Municipal la autorización para ingresar a la Oficina de Control Interno y verificar si allí se encuentran los expedientes originales para el pago correspondiente.

Toma la palabra el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indicando a todas las obras que la responsabilidad de armar los expedientes para el reconocimiento de deuda es responsabilidad del Área Usuaria y asimismo los asistentes deben de realizar el adecuado seguimiento.

Siendo las 10:48 am. Toma la palabra el Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía Residente de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Justicia Y Jr. La Libertad En La Urb. San Francisco Y La Av. La Convención De La Urb. Progreso (Entre El Jr. La Verdad Y Jr. Saylla) Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco", con CUI N°2412227, mencionando lo siguiente:

- ✓ Respecto al avance físico y financiero se cumplieron de acuerdo a lo programado, sin embargo, ambos no son concordantes porcentualmente, esto se debe a que se actualizo la valorización con el expediente modificado N°03
- ✓ Los retrasos se deben al tema de la modificación presupuestal y al cambio climático (lluvias).



E. Roxana Rozas No
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 186477

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Cesar Casana Sicos
CIP: 186477

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Arq. Gardelina Caceres Madera
CIP: 3860

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Gerencia de Infraestructura
CIP: 3860

- ✓ El concreto pre mezclado es el insumo que se encuentra dentro de la ruta crítica, por lo que debido a las demoras en el proceso no se podrá ejecutar adecuadamente la obra.
- ✓ Los requerimientos mayores a 8UIT fueron presentados en su totalidad, por lo que a la fecha no se tiene ningún pendiente.

Siendo las 11:07 am. Toma la palabra el Ing. Albert Monzón Valer Residente de la Obra "Reparación De Vereda; En El(La) Urb. San Borja Y Urb. Ttio Norte De Los Sectores 03 Y 04 En La Localidad Wanchaq, Distrito De Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco", con CUI N°2425230, mencionando lo siguiente:

- ✓ El avance físico no es concordante porcentualmente con el avance financiero, esto debido a que algunos materiales se han adquirido con anticipación y por el alza del precio de los materiales.
- ✓ La obra tiene como fecha de culminación el 01 de diciembre del presente año, lo cual es tiempo insuficiente, por tal motivo se solicitará ampliación de plazo a fines del mes de octubre.
- ✓ No se presentaron en su totalidad los requerimientos menores a 8 UIT, esto debido al incremento de presupuesto, por tal motivo se presentará en estos días los requerimientos.
- ✓ Se tiene un reconocimiento de deuda respecto a la adquisición de carteles de obra, el cual, a la fecha no se ha pagado, por lo que se está realizando seguimiento para el pronto pago del proveedor.
- ✓ La asignación presupuestal será de acuerdo a su capacidad de gasto, asimismo la obra no se culminará el presente año, sino el siguiente año.

Siendo las 11:18 am. Toma la palabra el Ing. Edith Roxana Rozas Noa Residente de la Obra "Mejoramiento De Las Redes De Distribución De Agua Potable Y Redes Colectoras De Desagüe En La Calle José María Arguedas, Jr. Libertad, Jr. Ucayali Y Pjs. 2 Del Parque Maracaná De La Urb. Mateo Pumacahua, Distrito De Wanchaq - Cusco - Cusco", con CUI N°2380239, mencionando lo siguiente:

- ✓ La entidad financiera es el Gobierno Regional del Cusco, por lo que se suscribió el Convenio N°060-2021-GR-CUSCO/GR, por lo que este se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, teniendo un plazo de ejecución de 120 días calendario.
- ✓ En cuanto a los requerimientos mayores a 8 UIT se presentarán en su totalidad el día de hoy, ya que se están realizando correcciones a los requerimientos, esto debido a que la Unidad de Abastecimiento realizo observaciones, en cuanto a los requerimientos menores a 8 UIT presentará en su totalidad a la Unidad de Abastecimiento en un plazo máximo de 05 días hábiles.

Siendo las 11:29 am. toma la palabra el Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, quien detalla lo siguiente:

a) avance porcentual de la evaluación de los expedientes técnicos y línea de tiempo

- ✓ I.E. San Borja se encuentra al 90 % de avance, por lo que la entrega de observaciones se envió a Gerencia de Infraestructura el 01 de octubre del presente año y el levantamiento de las observaciones el 07 de octubre del presente año, lo cual se tiene previsto otorgar la conformidad el 14 de octubre.
- ✓ I.E. Velasco Astete se encuentra al 90 % de avance, por lo que la entrega de observaciones se envió a Gerencia de Infraestructura el 07 de octubre del presente año y el levantamiento de las observaciones el 14 de octubre del presente año, lo cual se tiene previsto otorgar la conformidad el 21 de octubre.
- ✓ I.E. Pachacutec se encuentra al 90 % de avance, por lo que la entrega de observaciones se envió a Gerencia de Infraestructura el 12 de octubre del presente año y el levantamiento de las observaciones el 18 de octubre del presente año, lo cual se tiene previsto otorgar la conformidad el 25 de octubre.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Victor Manuel Viciano Manzan Mejia
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 18847

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS
Ing. Juan Cesario Caceres Sierra
CIP: 486334

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Alicia Pacheco Teller
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Arq. Gabriela Caceres Madera
CAP: 9860



E. Roxana Rozas No
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175



Asimismo, aclara que en el caso de las tres instituciones educativa a nivel de expediente ya se tiene culminado y lo único que falta es la evaluación del expediente técnico, por lo cual para entregar la conformidad a los evaluadores dependerá del levantamiento de las observaciones por parte de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos.

b) Avance porcentual de la revisión del informe de liquidación de Hilario Mendivil, debido a que la modalidad de ejecución de esta obra se realizó por administración directa se tiene que seguir de acuerdo a la normatividad de la ley 30225

c) Avance de las inversiones que se encuentran a nivel de liquidación, se tiene solo 04 inversiones, las cuales se remitieron a la Gerencia Municipal para que salga acto resolutorio de la liquidación técnica y financiera, por lo que a la fecha se está a la espera de las resoluciones de las obras:

- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, con CUI N°2352885.
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, con CUI N°2319734.
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO, con CUI N°2304027.
- ✓ REMODELACIÓN DE JARDÍN; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) ÁREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACIÓN HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO, con CUI N°2373979.

Siendo las 11:40 am. toma la palabra el Coordinador Social de los Programas Sociales Ps. Erick Argandoña Pillco, quien detalla el avance de los componentes del Concurso Regional del Tinkuy lucha contra la Anemia, siendo el componente 1 cumplido, asimismo, menciona el estado situacional de la elaboración del expediente técnico refiriendo que ya se realizó el requerimiento y actualmente se encuentra en la Unidad de Abastecimiento el requerimiento, por lo que a la fecha se está a la espera de las cotizaciones.

Siendo las 12:30 p.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. El residente de la obra “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Cl. República De Colombia, Cl. República De Chile, Cl. Republica De Ecuador Del Parque Industrial Y Pje. Sin Nombre Del PP.JJ. Santa Teresa Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco”, se compromete a presentar los requerimientos en su totalidad en un plazo máximo de 05 días hábiles.
2. El residente de la obra de “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Av. Huamantiana, Distrito De Wanchaq - Cusco - Cusco”, se compromete a presentar los requerimientos menores a 8UT en su totalidad en un plazo máximo de 05 días hábiles.
3. Se realizará una reunión con todas las áreas involucradas con los expedientes de reconocimiento de deuda de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I María Trinidad Enríquez de la Urb. Ttio, Distrito de Wanchaq - Cusco - Cusco”, el cual se desarrollará el día martes 12 de octubre del presente año a la 11:00 a.m. en el Auditorio de la Municipalidad; para lo cual deberán de traer toda la documentación pertinente.
4. El residente de obra “Reparación De Vereda; En El(La) Urb. San Borja Y Urb. Ttio Norte De Los Sectores 03 Y 04 En La Localidad Wanchaq, Distrito De Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco” se compromete para presentar una nueva ampliación de plazo para el 29 de octubre del presente año.
5. El residente de la obra “Mejoramiento De Las Redes De Distribución De Agua Potable Y Redes Colectoras De Desagüe En La Calle José María Arguedas, Jr. Libertad, Jr. Ucayali Y Pjs. 2 Del Parque



E. Roxana Rojas No
INGENIERO CIVIL
CIP: 90175

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Requisito
Ing. Guzmán Ricardo Pacheco Solorzano
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 97364



(084) 224272 / 222011
www.muniwanchaq.gob.pe
Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Víctor Marduel Vilchamant Mejía
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 186477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Casado Ceana Sicos
CIP: 49334

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Abner Morzon Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Arq. Gardénia Siles Méndez
CIP: 4980

- Maracaná De La Urb. Mateo Pumacahua, Distrito De Wanchaq - Cusco- Cusco", se compromete en presentar todos sus requerimientos en su totalidad en un plazo máximo de 05 días hábiles.
6. La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras se compromete a remitir para el día Lunes 18 de octubre del presente año, copias de las resoluciones de las obras concluidas que cuentan con el acto resolutorio de la liquidación técnica financiera pendientes de registro del formato N°9: Cierre de Inversión en el aplicativo informático del Banco de Inversiones.
 7. La Unidad de Patrimonio se compromete a remitir una línea de tiempo para la baja definitiva de los 03 camiones compactadores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodriguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Lic. Adm. Ana Maria Ocala Molina
JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Cesar Ccana Sicos
CIP. 199834
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Mgt. Luis Kindor Paredes Herrera
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Oscar Clemente Valverde
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 86460
U.B.E.T.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Victor Manuel Vicañamán Mejía
RESIDENTE DE OBRA
CIP 186477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ps. Erica Argandoña Gilco
COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Wilthons Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Albert Gonzales Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD DE CONTABILIDAD
C.P.C. Percy F. Gamarrá Saldiva
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
Ing. Wilfrido Esteban Zuzunaga
JEFE
CIP. 197264

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Arq. Gardenia Cáceres Madera
CAP 7980

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Ing. Yim Helvis Aguilar Humad
JEFE

E. Roxana P.
INGENIERO
CIP. 99445

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Gerardo Pacheco Soto
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 87384



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 8 - Fecha de aprobación: 07/10/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
ALBERT MONZON VALER	DNI: 46107436	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	amonzon@muniwanchoq.gob.pe	
PERCY FERDINAN GAMARRA SALDIVAR	DNI: 23877724	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	percy6345@gmail.com	
VICTOR VILCAHUAMAN MEJIA	DNI: 41608491	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	vilcahuaman@muniwanchoq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchoq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchoq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchoq.gob.pe	
ERICK ARGANDOÑA PILLCO	DNI: 41408616	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	taekfire@hotmail.com	
EDITH ROXANA ROZAS NOA	DNI: 40022329	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	roxozas@hotmail.com	
JUAN CESAR CCANA SICOS	DNI: 45392650	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	juancsar@hotmail.com	
GARDENIA CACERES MADERA	DNI: 23858394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	gardiaceres@hotmail.com	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchoq.gob.pe	
GORKY RICARDO PACHECO SILVA	DNI: 23861091	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	pachecosricardo@gmail.com	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazavalr@hotmail.com	
LUIS KINDOR PAREDES HERRERA	DNI: 41061935	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	lparedes@muniwanchoq.gob.pe	
ANA MARIA CICALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	



--	--	--	--	--	--

II. AGENDA

- a) Ejecución de Gasto a nivel de devengado según proyección presentada.
- b) Estado Situacional de las Inversiones.
- c) Asistencia Técnica respecto a la implementación del módulo de Seguimiento a las Inversiones en el Sistema de OPP.

III. ACUERDOS

Código Único	Estado Situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
238893	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: A LA FECHA NO SE PRESENTÓ NINGUN REQUERIMIENTO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	EL RESIDENTE DE LA OBRA, SE COMPROMETE A PRESENTAR LOS REQUERIMIENTOS EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES.	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- GORKY RICARDO PACHECO SILVA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	15/10/2021
234018	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEBIDO A QUE LA OBRA CONCLUIRÁ A FINES DE NOVIEMBRE, SE TIENE QUE PRESENTAR LOS REQUERIMIENTOS COMO PLAZO MÁXIMO EL 15 DE OCTUBRE.	EL RESIDENTE DE LA OBRA, SE COMPROMETE A PRESENTAR LOS REQUERIMIENTOS MENORES A 8UIT EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES.	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- JUAN CESAR CCANA SICOS	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	15/10/2021
223583	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: RECONOCIMIENTOS DE DEUDA DEL AÑO 2019 Y 2020	SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN CON TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS CON LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA OBRA, EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL DÍA MARTES 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LA 11:00 A.M. EN EL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD; PARA LO CUAL DEBERÁN DE TRAER TODA LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.	SOLUCIONES PARA EL PORNTO PAGO DE LOS RECONOCIMIENTOS DE DEUDA	- ANA MARIA CCALA MOLINA - JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ - VICTOR VILCAHUAMAN MEJIA - WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	12/10/2021
242523	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEBIDO A QUE LA OBRA YA CONCLUIRÁ PRONTO SE TIENE QUE SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	EL RESIDENTE DE OBRA, SE COMPROMETE PARA PRESENTAR UNA NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	PRESENTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	- ALBERT MONZON VALER	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	29/10/2021
238023	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: A LA FECHA NO SE PRESENTÓ NINGUN REQUERIMIENTO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	EL RESIDENTE DE LA OBRA, SE COMPROMETE EN PRESENTAR TODOS SUS REQUERIMIENTOS EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES.	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- EDITH ROXANA ROZAS NOA		15/10/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código Único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	OPORTUNIDAD: FALTA REALIZAR EL REGISTRO DE CIERRE (FORMATO N°09) DE LAS INVERSIONES QUE YA CUENTA CON ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SE COMPROMETE A REMITIR PARA EL DÍA LUNES 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, COPIAS DE LAS RESOLUCIONES DE LAS OBRAS CONCLUIDAS QUE CUENTAN CON EL ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA PENDIENTES DE REGISTRO DEL FORMATO N°: CIERRE DE INVERSIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL BANCO DE INVERSIONES.	RESOLUCIONES DE LAS INVERSIONES QUE CUENTAN CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	- YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO	18/10/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

09/11/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD DE CONTABILIDAD
C.P.C. Percy F. Gamarra Saldivar
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRAL DE WANCHAQ
Ing. Luis Indor Paucules Herrera
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

Ps. Erick Armando
COORDINADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Juan Cesar Ceana Sicos
CIP. 166834
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Ing. Victor Manuel Vilcahuaman Mejia
RESIDENTE DE OBRA
CIP 186477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


Ing. Albert Monzon Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Arq. Gardania Cáceres Madera
CAP 1980

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL

Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFA
CIP. 197264

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Ing. Yari Helvis Aguilar Huana


E. Roxano
INGENIERO
CIP: 90176

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Ing. Corky Ricardo Pacheco Siles
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 57384