

ACTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las catorce horas con treinta minutos del día martes 09 de noviembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la novena reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 024-2021-OPMI-JMRC-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Alcalde de la Municipalidad (presidente del Comité)
- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (secretario técnico)
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Gerente de Administración
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimiento
- ✓ Jefe de la Unidad Formuladora
- ✓ Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
- ✓ Jefe de la Unidad de Contabilidad
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Jefe de la Unidad de Patrimonio
- ✓ Coordinador de Programas Sociales
- ✓ Residente de la Obra "Jardín Botánico"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. San Borja y Urb. Ttio"
- ✓ Residente de la Obra de la "I.E.I. María Trinidad Enríquez"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Justicia"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Huamantiana"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. José Carlos Mariátegui"
- ✓ Residente de la Obra "Parque Industrial"
- ✓ Residente de la Obra "Redes de Distribución"

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la novena reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, así mismo detalla respecto a la ejecución de gasto de las inversiones por lo que menciona que la Municipalidad Distrital de Wanchaq se encuentra en el octavo lugar a nivel de la provincia de Cusco con un 73.6% de ejecución presupuestal de inversiones (ejecución física de obra, proceso de elaboración e expediente técnico, reformulación de expediente técnico, proceso de liquidación).

Siendo las 15:10 p.m. toma la palabra el Jefe de la Unidad Formuladora el Econ. Berny Salas Alfaro quien menciona como primer punto las inversiones que se vienen formulando en donde se tiene:

- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO el cual tiene un avance del 80%, en donde se tiene una fecha probable de viabilidad el 15/12/2021.
- ✓ MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CONDOMINIO PCHATUEQ DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO. Que tiene un avance del 50%, en donde se tiene una fecha probable de viabilidad el 15/12/2021.
- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL VÍCTOR MANUEL ALATRISTA, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO. Que cuenta con un avance del 50%, en donde se tiene una fecha probable de viabilidad el 10/12/2021.

Así mismo manifiesta sobre el estado situacional de la inversión "MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE



CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" el cual se encuentra en proceso de adecuación del estudio al formato de obras por impuestos; por otra parte refiere que se alcanzó información a Unidad de Elaboración de Expedientes técnicos para que mediante esta unidad se dé el soporte Técnico y Profesional respecto al Componente de Infraestructura. Por otra parte, informa sobre el estado situacional del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" dicho proyecto tiene un monto actualizado de S/.15,011,637.63 en donde se viene realizando la implementación de acuerdo al informe previo emitido por la Contraloría de la Republica en la cual se tiene un avance al 70%, la presente inversión esta en modalidad de obras por impuesto la cual se encuentra priorizada en la cartera del Gobierno Regional.

Como último punto a lo solicitado para la presente reunión ordinaria menciona sobre el estado situacional de los proyectos los cuales fueron declarados viables y/o aprobados los cuales son los siguientes:

N°	Código	Nombre de la inversión	Monto viable	Función	Situación	Fecha de viabilidad	OBSERVACIONES
1	2525962	ADQUISICION DE VOLQUETE Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	1,437,555.93	ESTIÓN Y RESERVA	APROBADO	13/08/2021	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
2	2525239	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES (PACIFICO Y ARICA) DEL AA.HH. FRANCISCO MORALES BERMEDEZ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	520,198.91	TRANSPORTE	VIABLE	13/08/2021	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
3	2521289	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VÍA PEATONAL DEL PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA TERESA, ENTRE LA PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU Y LA REPÚBLICA DE URUGUAY WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	178,998.80	TRANSPORTE	VIABLE	17/06/2021	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
4	2519494	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y D.C.I. DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,018,530.00	SALUD	VIABLE	11/06/2021	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
5	2389044	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	14,851,376.69	EDUCACIÓN	VIABLE	29/12/2020	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
6	2505586	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CATASTRAL URBANO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,474,578.86	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	VIABLE	09/12/2020	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
7	2223275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACUTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,989,044.20	EDUCACIÓN	VIABLE	16/11/2020	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
8	2499671	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. LA FLORIDA, URB. SAN BORJA, URB. CERVECEROS, URB KENNEDY B, A.P. Y SAN JUDAS CHICO II SECTOR A, URB. LOS ALAMOS, URB. VELASCO ASTETE, APV CANCHIS, URB. LOS SAUCES, URB. LOS PINOS, URB. MIRAFLORES Y URB. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,672,478.91	TRANSPORTE	VIABLE	09/10/2020	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
9	2499250	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA TÚPAC AMARU, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,679,853.43	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	VIABLE	30/09/2020	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
10	2493231	MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,417,022.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	VIABLE	24/07/2020	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
11	2223258	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	6,359,830.48	EDUCACIÓN	VIABLE	24/01/2020	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
12	2216915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	3,998,336.09	EDUCACIÓN	VIABLE	15/11/2019	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA
13	2447241	ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE R	1,673,500.00	AMBIENTE	APROBADO	43628	ESTUDIO EN LA UNIDAD EJECUTORA

Siendo las 15:20 p.m. toma la palabra el Ing. Oscar Clemente Valverde jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos donde informa sobre la entrega de los expedientes técnicos y la inscripción a la tercera convocatoria de ASITEC donde refiere lo siguiente:

- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO", el cual tiene un costo de inversiones de s/. 6,081,760.04, se logró la inscripción en la plataforma de ASITEC por lo que se encuentra en la fase de admisibilidad.

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Ing. Juan Cesar Medina Palacios  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Arq. Gardelina Cervera Viscarra  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Arq. Gonzalo  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Ing. Manuel Vichuarán Mejía  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Arq. Milton Valer  
RESIDENTE DE OBRA



- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", el cual tiene un costo de inversión de s/. 9,375,420.77, se logró la inscripción en la plataforma de ASITEC por lo que se encuentra en la fase de admisibilidad.
- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACÚTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", el cual tiene un monto de inversiones de 3,213,661.90, actualmente se encuentra aprobado, y que por cuestiones de tiempo no se pudo lograr el registro en la plataforma de ASITEC. Por lo que recomienda buscar otro tipo de financiamiento mediante el gobierno regional o provincial.



Así mismo, con relación a los expedientes técnicos los cuales se encuentran en reformulación se tiene el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 y 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" esta inversión se encuentra en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras en proceso de evaluación.

Por otro lado, se refiere que se viene trabajando en la adecuación a la modalidad de obras por impuesto de la obra "MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" para lo cual solicita a la Unidad Formuladora los archivos en formato AutoCAD para una mejor interpretación de los planos.

Siendo las 15.40 p.m. toma la palabra la Ing. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga jefa de la División de Gestión Ambiental indicando que respecto a los pagos pendientes de la inversión "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" ya se realizó la conformidad de los dos expertos independientes que se contrató para el proceso de licitación y recepción de las compactadoras donde se realizado el pago de uno de estos expertos por un monto de s/. 4,200.00 y se coordinó con la Unidad de Tesorería para el pago del segundo experto y con esto se concluye con este proceso, por lo que se tiene programado remitir para el lunes 15 del presente mes remitir a la Gerencia de Infraestructura el informe de pre liquidación; así mismo ya se tiene aprobado el expediente modificado N° 01 por deductivo mediante la Resolución Gerencial N° 665-2021-GM-MDW/C donde se tiene previsto la actualización formato 8-C sección C en un plazo de 5 días hábiles.

Siendo las 15:47 p.m. toma la palabra el C.P.C Luis Kindor Paredes Herrera jefe de la Unidad de Patrimonio, quien menciona que se tiene la baja definitiva de los tres camiones compactadores el cual ya se cuenta con toda la certificación, donde refiere que fue remitido a la comisión de baja por lo que solo falta que esto sea aprobado mediante Acuerdo de Consejo la aprobación de Donación de los tres camiones compactadores. Del mismo sentido refiere que ya se a realizado la patrimonización de los tres camiones compactadores nuevos.

Siendo las 15:58 p.m. toma la palabra el Coordinador Social de los Programas Sociales Ps. Erick Argandoña Pillco, quien detalla el avance de los componentes del Concurso Regional del Tinkuy lucha contra la Anemia, siendo los entregables 01 y 02 cumplidos, así mismo, menciona sobre el estado situacional de la elaboración de expediente técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y D.C.I DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" donde refiere que este se encuentra en proceso de la elaboración de la orden de servicio en la Unidad de Abastecimiento.

Siendo las 16:18 p.m. toma la palabra el Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras quien detalla que se a cumplido con la evaluación de los expedientes técnicos respecto a las 03 instituciones educativas al 100% remitiendo las conformidades a la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
Ing. Juan Genaro Medina Palacios  
CIP: 157730  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
Arq. Gardelita Victoria  
CIP: 74119

Arq. Roxana Rozas No  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 90175

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
Ing. Victor Manuel Vilcahuaman Mejía  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. Víctor Manuel Vilcahuaman Mejía  
RESIDENTE DE OBRA





- ✓ El expediente técnico de la inversión 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO` se remitió a la conformidad el 18 de octubre
- ✓ El expediente técnico de la inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" se remitió a la conformidad el 03 de noviembre.
- ✓ El expediente técnico de la inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACÚTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" se remitió a la conformidad el 04 de noviembre.



Con relación al proceso de liquidación de la obra "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDIVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" informa que se ha iniciado con el trámite de la resolución de liquidación de contrato de obra, donde refiere que una vez aprobado esta resolución se pierde el vínculo entre la Municipalidad y el contratista, por lo que solo quedaría pendiente iniciar el proceso de liquidación de la presente obra y como tercer punto informa sobre el estado situacional de las inversiones en proceso de liquidación donde indica que ya se cuenta con el Acto Resolutivo los cuales se detalla de la siguiente



ITEM	CODIGO UNICO DE INVERSION	DEFINICION DE LA INVERSION	COSTO DE LA INVERSION ACTUALIZADA	RESOLUCION GERENCIAL
1	2380626	REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - CUSCO	667,876	Nº 585-2021-GM-MDW/C
2	2385844	RENOVACION DE CALZADA DOBLE; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) CALLE LUIS VALLEJO SANTONI DE LA URBANIZACION DE TITO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	596,433	Nº 599-2021-GM-MDW/C
3	2405962	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	4,137,709	Nº 584-2021-GM-MDW/C
6	2304027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,232,841.70	Nº 604-2021-GM-MDW/C
7	2319734	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	4,993,790	Nº 662-2021-GM-MDW/C
9	2352885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,686,688	Nº 603-2021-GM-MDW/C
10	2373979	REMODELACION DE JARDIN; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) AREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACION HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	458,670	Nº 443-2021-GM-MDW/C

manera:

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Ing. Juan Carlos Medina Palacios  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 157730

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Arq. Gaudelino Castro Villalobos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 90175

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
E. Roxanna Kozas No  
INGENIERO CIVIL  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 152677

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Juan Carlos Medina Palacios  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 157730



Siendo las 16:25 p.m. Toma la palabra el Ing. Juan Cesar Ccana Sicos Residente de la Obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Av. Huamantiana, Distrito De Wanchaq - Cusco - Cusco", con CUI N° 2340183, mencionando lo siguiente:

- ✓ Que el avance financiero no se ha cumplido de acuerdo a lo programado, ya que se tiene pendiente el devengado del concreto premezclado donde informa que se tuvo un retraso por parte del proveedor respecto a la emisión de la factura motivo por el cual se retrasó la conformidad de dicho servicio, respecto al avance físico informa que se tiene pendiente realizar los acabados de los paneles centrales de la Av. Huamantiana por lo que se tiene pendiente realizar un último requerimiento de materiales, del mismo sentido informa que se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Dirección de Tránsito de la MPC respecto a la opinión Técnica sobre la señalización Horizontal y Vertical de la presente obra.
- ✓ Respecto a la actualización del formato 12-B seguimiento a la ejecución de inversión refiere que este se encuentra actualizado hasta el mes de setiembre por lo que el día de hoy ya se a remitido el informe mensual a la Gerencia de Infraestructura para el registro respectivo ya que a un se encuentra dentro de los plazos de acuerdo a la Directiva vigente.


Siendo las 16:40 p.m. toma la palabra el Ing. Juan Genaro Medina Palacios residente de la obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Las Calles De La Urbanización José Carlos Mariátegui, Centro Poblado De Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Región Cusco", con CUI N° 2385413, mencionando lo siguiente:

- ✓ El avance físico de la obra no se cumplió de acuerdo a lo programado, esto debido a que se ha solicitado la segunda ampliación de plazo N° 02 la cual cuenta con el acto resolutorio por lo que esto implica un incremento en los tiempos. Teniendo proyectado la fecha culminación de la obra para el 09 de marzo del 2022, del mismo sentido informa que el avance financiero ha sido ejecutado de acuerdo a programado.
- ✓ Con relación si se presentó los requerimientos mayores y menores a 8 UIT, refiere que este fue presentado por el anterior residente en su totalidad por lo que para el presente año no tiene ningún requerimiento pendiente.
- ✓ Respecto a la actualización de los formatos 12-B y el registro de infobras se encuentran actualizados hasta el mes de setiembre por lo que estaría pendiente la actualización correspondiente al mes de octubre en donde refiere que este será actualizado en los próximos días. Con relación a expedientes de reconocimiento de deuda informa que no se tiene ningún expediente para el reconocimiento de deuda.

Siendo las 17:03 p.m. toma la palabra la Arq. Gardenia Cáceres Madera residente de la obra "Creación de los Servicios Ecosistémicos del Jardín Botánico de Plantas Nativas, en la Urbanización Mateo Pumacahua Wanchaq - Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco" con CUI N° 2384971, mencionando lo siguiente:

- ✓ Respecto al avance físico y financiero no se ha podido cumplir de acuerdo a lo programado debido a que se tiene un retraso en los procesos del concreto premezclado y el acero ya que estos materiales se encuentran dentro de la ruta crítica para el avance de la obra.
- ✓ Respecto a los requerimientos presentados mayores y menores a 8 UITs, informa que se ha presentado 35 requerimientos en total de las cuales solo fueron atendidos 10 requerimiento por lo que se viene realizando las coordinaciones respectivas con la Unidad de Abastecimiento.
- ✓ Respecto a la actualización del formato 12-B se tiene registrado hasta el mes de setiembre por lo que se ah presentado en informe mensual a la Gerencia de Infraestructura correspondiente al mes de octubre por lo que se estará realizando el registro en los próximos días.

Siendo las 17:15 p.m., se decide por mutuo acuerdo entre todos los presentes la suspensión de la reunión debido a que se tenía programado una reunión para el día miércoles 10 de noviembre por parte de la



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ  
Ing. Juan Genaro Medina Palacios  
CIP. 157730  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ  
Arq. Gardenia Cáceres Madera  
CIP. 7596  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ  
Arq. Víctor Manuel Vilcahuamán Mejía  
CIP. 6007  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ  
Arq. Víctor Manuel Vilcahuamán Mejía  
CIP. 18447  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Arq. Abel Méndez Valer  
RESIDENTE DE OBRA



Gerencia de desarrollo Social por lo que se tenía que realizar la ambientación del auditorio de la Municipalidad, por otra parte quedo pendiente la exposición de los demás participantes, del mismo sentido se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes ACUERDOS Y COMPROMISOS:



1. La Unidad Formuladora se compromete solicitar la Resolución del Contrato a la Unidad de Abastecimientos respecto a la elaboración del estudio de pre- inversión del proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA TUPAC AMARU, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO ", en un plazo de 05 días hábiles.
2. La Unidad Formuladora se compromete a remitir el archivo en AutoCAD de los planos del proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" para la adecuación de la inversión al formato de Obras por Impuestos a la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos para el 10 de noviembre del presente año.
3. La División de Gestión Ambiental se compromete para el día viernes 19 de noviembre del presente año, remitir el informe de pre liquidación de la IOAAR "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" a la Gerencia de Infraestructura.
4. El residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO" se compromete a presentar un informe a la Unidad de Abastecimientos solicitando la Adenda del Proceso del Concreto premezclado por un monto del 25% respecto al monto total del proceso dicho informe será presentado en un plazo de 05 días hábiles.
5. Se acuerda tener una reunión para el día 10 de noviembre del presente año a las 8:00 a.m. respecto al reconocimiento de deuda de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MARÍA TRINIDAD ENRÍQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO"
6. El residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" en coordinación con la jefa del área de Parques y Jardines, se compromete para el 30 de noviembre del presente año, iniciar el trámite ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para la Autorización respecto a la utilización del agua que se encuentra ubicado en la Av. Huamantiana para fines de riego de los parques y jardines y canalización mediante un Reservorio.

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Infraestructura  
Ing. Cesar Ceana Sicos  
Res. 19287  
11/11/2021



Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Oficina de Programación Anual de Inversiones  
**Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón**  
JEFE - OPMI

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Mgt. Luis Kindor Aredes Herrera**  
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Lic. Adm. Ana María Ceala Molina**  
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Gerencia de Administración  
**Lic. PORFINO URBANO VASQUEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Unidad de Contabilidad  
**C.P.C. Percy F. Gamara Saldívar**  
JEFE

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
Unidad de Supervisión y Liquidación  
**Ing Yuri Heluis Aguilar Huanta**  
(084) 924272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe  
Av. de La Cultura N° 500 - Wanchaq

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Ing. Juan Genaro Medina Palacios**  
C.I.P. 157730  
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Arq. Gabriela Micaela Trujillo**  
C.I.P. 157730

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Arq. Víctor Agudelo Vilcahuamán Mejía**  
C.I.P. 157730

Municipalidad Distrital de Wanchaq  
**Arq. Víctor Agudelo Vilcahuamán Mejía**  
C.I.P. 157730



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
 Ing. Juan Genaro Medina Palacios  
 CIP 157730  
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 UNIDAD FORMULADORA  
  
 Econ. Berny Salas Alfaro  
 JEFE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
 Arq. Gardania Saceres Madero  
 CIP 1980

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
 Ing. Juan Cesar Ccaña Sicos  
 CIP 199834  
 PRESIDENTE DE OBRA

  
 Sr. Juan Carlos No  
 INGENIERO EN CIVIL  
 CIP 30575

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
 Ing. Victor Manuel Vicuña Maza  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 186477

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
 Ing. Albert Hincapié Valer  
 RESIDENTE DE OBRA  
 203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
 Abg. William Peña Farfán  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
 Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez  
 CIP 71435  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 GERENTE MUNICIPAL  
  
 Mgt. Oscar David Verástegui Gibaja  
 GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
  
 Eco. Williams Álvarez Sánchez  
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  
 Ing. Oscar Clemente Valverde  
 JEFE DE OFICINA DE ELABORACION DE  
 EXPEDIENTES TECNICOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
 DIVISION DE GESTION AMBIENTAL  
  
 Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga  
 JEFA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
  
 Alberto Uscamayta Hermoza  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 43998

