

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las nueve y veinticinco horas del día viernes 24 de setiembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la tercera reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 020-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico)
- ✓ Gerente (e) de Administración
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimiento
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Residente de la Obra "Jardín Botánico"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. San Borja y Urb. Ttio"
- ✓ Residente de la Obra de la "I.E.I. María Trinidad Enríquez"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Justicia"
- ✓ Residente de la Obra "Av. Huamantiana"
- ✓ Residente de la Obra "Urb. José Carlos Mariátegui"

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la tercera reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, por lo que luego sede la palabra al Jefe de la Oficina de Planeamiento y presupuesto Econ. Williams Álvarez Sánchez quien indica que la metodología de la reunión cambió, ya que ahora cada residente de obra presentará su lista de verificación y de acuerdo a eso se les indicará que sustenten, asimismo menciona que dicha lista de verificación será sistematizada mediante el aplicativo informático de OPP para cada reunión del Comité.

Siendo las 09:30 a.m. toma la palabra la Arq. Gardenia Cáceres Madera Residente de la Obra "Creación De Los Servicios Ecosistémicos Del Jardín Botánico De Plantas Nativas, En La Urbanización Mateo Pumacahua Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco", con CUI N°2384971, quien indica lo siguientes:

- ✓ La obra reinició el 01 de setiembre del presente año, sin embargo, no se encuentra actualizado en el aplicativo informático del Invierte.Pe el formato 8-A sección C
- ✓ El avance físico no es concordante porcentualmente con el avance financiero debido a que se cuenta con saldos de almacén ya que la obra se tuvo que paralizar por la existencia de restos arqueológicos la zona de intervención, por lo cual se tuvo que realizar una reformulación al expediente técnico.
- ✓ Los requerimientos mayores a 8 UITs fueron presentados en su totalidad a la Unidad de Abastecimientos, asimismo respecto al requerimiento del concreto pre mezclado existe un retraso debido a que quedó desierto en dos oportunidades por lo que a la fecha se está a la espera de la autorización por parte de Gerencia Municipal para el cambio de modalidad de contratación.
- ✓ Se tiene un expediente de reconocimiento de deuda (Adquisición de laptop e impresora multifuncional), el cual a la fecha se encuentra a nivel de devengado, sin embargo, se realizará seguimiento al trámite para su respectivo pago en la Unidad de Tesorería.

Siendo las 09:51 am. Toma la palabra el Ing. Albert Monzón Valer Residente de la Obra "Reparación De Vereda; En El(La) Urb. San Borja Y Urb. Ttio Norte De Los Sectores 03 Y 04 En La Localidad Wanchaq, Distrito De Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco", con CUI N°2425230, mencionando lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ
Ing. Cesar Ccaña Sicos
199834
RESIDENTE DE OBRA
Ing. Víctor Aguirre Vicalvarán Mejía
CIP 10847
RESIDENTE DE OBRA
Vago
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
Arq. Gardenia Cáceres Madera
Ing. Albert Monzón Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

- ✓ El avance físico de la obra no se ha cumplido de acuerdo a lo programado, esto debido a que no se cuenta con el presupuesto total de la obra y es un obstáculo para realizar los requerimientos de los insumos de obra.
- ✓ Se tuvo un desabastecimiento del Cemento Portland esto debido a los retrasos en el proceso de selección y a causa de la falta de presupuesto. Se realizará una modificación al expediente, esto debido al proyecto de la vía expresa (Av. 28 de Julio) que viene ejecutando COPESCO influirá en el área de intervención que viene ejecutando nuestra entidad, por lo que se está a la espera del documento por parte de los funcionarios de COPESCO para poder realizar la modificación al expediente técnico.
- En cuantos requerimientos mayores a 8UIT se presentaron en su totalidad, por lo que solo queda pendiente los requerimientos menores a 8 UIT los cuales serán presentados a la Unidad de Abastecimientos en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Siendo las 09:59 am. Toma la palabra el Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía Residente de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I María Trinidad Enríquez de la Urb. Ttio, Distrito de Wanchaq - Cusco - Cusco", con CUI N°2235835, mencionando lo siguiente:

- ✓ Respecto al presupuesto total de la obra aún falta realizar una asignación, por lo que en fecha 23 de septiembre del presente año se aprobó la ampliación de plazo N°06 mediante la Resolución Gerencial N°555-2021-GM-MDW/C, el cual aún falta actualizar en el aplicativo informático del Invierte.Pe el formato 8-A sección C
- ✓ El avance físico no se cumplió de acuerdo a lo programado esto debido a los retrasos en las adquisiciones de juego de muebles y mobiliario de psicomotricidad ya que el proveedor solicito ampliación de plazo de entrega hasta el 01 de octubre.
- ✓ Se tiene seis expedientes de reconocimiento de deuda del año 2019 y 2020 los cuales a la fecha no avanzan por lo que se tuvo que enviar un tercer reiterativo, asimismo se facilitará una copia a las áreas involucradas en el proceso de reconocimiento de deuda.

Toma la palabra el Lic. Adm. Porfirio Urquizo Vásquez Gerente (e) de Administración, quien indica que los expedientes de reconocimiento de deuda de la obra de "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I María Trinidad Enríquez de la Urb. Ttio, Distrito de Wanchaq - Cusco - Cusco" son copias y no originales por lo cual no procedería para el pago respectivo, por lo que indica al residente de obra presentar los originales para proseguir con el trámite correspondiente.

Toma la palabra la Lic. Adm. Ana María Ccala Molina Jefe de la Unidad de Abastecimientos, quien menciona que los expedientes originales podrían estar en la Oficina de Control Interno por lo que se debe de comunicar a la Contraloría para que nos faciliten los documentos ya que son importantes para el pago correspondiente de los proveedores.

Siendo las 10:08 am. Toma la palabra el Ing. Víctor Vilcahuaman Mejía Residente de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Justicia Y Jr. La Libertad En La Urb. San Francisco Y La Av. La Convención De La Urb. Progreso (Entre El Jr. La Verdad Y Jr. Saylla) Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco", con CUI N°2412227, mencionando lo siguiente:

- ✓ Respecto al avance físico y financiero no concuerdan de acuerdo a lo programado debido a la falta de asignación presupuestal, además que no son concordantes porcentualmente ya que debido a la coyuntura del COVID se incrementaron los precios de los materiales.
- ✓ Los requerimientos mayores a 8UIT fueron presentados en su totalidad en fecha 03 de setiembre, sin embargo, los que son menores a 8UIT serán presentados a la Unidad de Abastecimiento como plazo máximo el lunes 11 de octubre del presente año.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Ing. Juan César Ccaña Siles
 RESIDENTE DE OBRA
 Víctor Manuel Vilcahuaman Mejía
 RESIDENTE DE OBRA
 Voto Econ. Johan M. Rodríguez Canal Alagon
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
 SUPERVISOR DE OBRAS
 Lic. Porfirio Urquizo Vásquez
 RESIDENTE DE OBRA
 203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Voto Lic. Porfirio Urquizo Vásquez
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN




- psicomotricidad de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I María Trinidad Enríquez de la Urb. Ttio, Distrito de Wanchaq - Cusco - Cusco"
5. El residente de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I María Trinidad Enríquez de la Urb. Ttio, Distrito de Wanchaq - Cusco - Cusco" se compromete a actualizar el formato 8-A la sección C en un plazo máximo de 7 días hábiles.
 6. El residente de la obra de "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Justicia Y Jr. La Libertad En La Urb. San Francisco Y La Av. La Convención De La Urb. Progreso (Entre El Jr. La Verdad Y Jr. Saylla) Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco" presentará los requerimientos en su totalidad el día lunes 11 de octubre del presente año.
 7. A fines de octubre el residente de la obra de "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Av. Huamantiana, Distrito De Wanchaq - Cusco - Cusco", requerirá a la Oficina de planeamiento y Presupuesto la totalidad del saldo presupuestal para la conclusión de obra.
 8. El residente de la obra de "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Las Calles De La Urbanización José Carlos Mariátegui, Centro Poblado De Wanchaq - Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Región Cusco" presentará los requerimientos menores a 8 UIT como plazo máximo el día jueves 7 de octubre el cual será a precios de mercado.

Asimismo, el jefe de la Oficina de Planeamiento y presupuesto recomienda que los requerimientos menores a 8UIT se realicen como plazo máximo hasta el 07 de octubre, por lo cual en la siguiente reunión todas las áreas deberán de informar hasta esa fecha cuantos requerimientos ya fueron realizados y cuantos faltan.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y MONITOREO DE INVERSIONES

Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Jorge L. Olazavari Rodríguez
CIP 74435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


Eco. Williams Álvarez Sánchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Lic. Adm. Ana María Ccaja Molina
JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Ing. Victor Manuel Vilcabuena Mejía
RESIDENTE DE OBRA
CIP 10647

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LICITACIÓN

Ing. Yari Helvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Alberto
RESIDENTE DE OBRA
203427

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Juan Cesar Ccaja Sicos
CIP 199834
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Ing. Gurky Ricardo Pacheco Siboa
RESIDENTE DE OBRA
CIP 17353

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. PORFIRIO URQUIZA VÁSQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN(E)



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 3 - Fecha de aprobación: 24/09/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

TIPO DE ACTA

EXTRAORDINARIA



I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	purquizo@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
VICTOR VILCAHUAMAN MEJIA	DNI: 41608491	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	vvilcahuaman@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
ALBERT MONZON VALER	DNI: 46107436	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	amonzon@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
ANA MARIA CICALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazavall@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
GORKY RICARDO PACHECO SILVA	DNI: 23861091	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	pachecosricardo@gmail.com	<i>[Signature]</i>
GARDENIA CACERES MADERA	DNI: 23858394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	gardiacaceres@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
JUAN CESAR CCANA SICOS	DNI: 45392650	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	RESIDENTE DE OBRA	juancsar@hotmail.com	<i>[Signature]</i>



II. AGENDA

1. Presentación del Avance de las inversiones que se encuentran en ejecución física.
2. Presentación de requerimientos mayores a 8UIT

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2384971	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: EL FORMATO N°08-A LA SECCIÓN C NO SE	ACTUALIZAR EL FORMATO 8-A SECCIÓN C EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS HÁBILES.	FORMATO 8 -A	- GARDENIA CACERES MADERA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE	05/10/2021

N	ENCUENTRA ACTUALIZADO.					PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	
238497 1	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN EL PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA	COORDINAR CON LA UNIDAD DE TESORERÍA RESPECTO AL PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA (ADQUISICIÓN DE LAPTOP E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA	- GARDENIA CACERES MADERA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	29/09/2021
242523 0	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	PRESENTACIÓN SUS REQUERIMIENTOS EN SU TOTALIDAD A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS HÁBILES.	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- ALBERT MONZON VALER	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	05/10/2021
223583 2	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN EL LAS ADQUISICIONES DE JUEGO DE MUEBLES Y MOBILIARIO DE PSICOMOTRICIDAD	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS SE COMPROMETE A REALIZAR LA RECOTIZACIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES RESPECTO AL PROCESO DE JUEGO DE MUEBLES Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO DE PSICOMOTRICIDAD DE LA OBRA	RECOTIZACIÓN	- ANA MARIA CCALA MOLINA	OTRO :	01/10/2021
241222 7	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS EN SU TOTALIDAD EL DÍA LUNES 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- VICTOR VILCAHUAMAN MEJIA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	11/10/2021
234018 3	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO CONCLUIR LA OBRA EN LA FECHA PREVISTA QUE ES EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	EL RESIDENTE DE OBRA REQUERIRÁ A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LA TOTALIDAD DEL SALDO PRESUPUESTAL PARA LA CONCLUSIÓN DE OBRA.	INFORME	- JUAN CESAR CCANA SICOS	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	29/10/2021
238541 2	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: LOS REQUERIMIENTOS SON PRESENTADOS SEGUN PRECIOS QUE INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO DEBIDO A LA COYUNTURA LOS PRECIOS SE ELEVARON, LO CUAL GENERA RETRASOS EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	EL RESIDENTE DE LA OBRA PRESENTARÁ LOS REQUERIMIENTOS MENORES A 8 UIT COMO PLAZO MÁXIMO EL DÍA JUEVES 7 DE OCTUBRE EL CUAL SERÁ A PRECIOS DE MERCADO.	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	- GORKY RICARDO PACHECO SILVA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	07/10/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

15/10/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y TRÁMITE DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazabal Rodríguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Victor Manuel Vilcahuaman Mejia
RESIDENTE DE OBRA
CIP 18647

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Ing. Yari Héctor Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Cesar Ccana Sicos
CIP 199834
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Alberto Monzon Valer
RESIDENTE DE OBRA
203127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Arg. Gardenia Caceres Madera
CAP 7980

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Gorky Ricardo Pacheco Silva
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 67684

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. PORFIRIO URQUIZO VÁSQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN(E)