

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del día jueves 30 de diciembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la quinta reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 028-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (secretario técnico)
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
- ✓ Jefa de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Coordinador de Programas Sociales

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la quinta reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda de la presente reunión y del mismo sentido detalla respecto a la ejecución de gasto por actividades y proyectos, en donde menciona que la Municipalidad Distrital de Wanchaq se encuentra en el catorceavo lugar con un 87.5% de ejecución presupuestal al 29 de diciembre el cual tiene un PIM de s/. 42,835,012 y se tiene un devengado de s/37,490,231. Por otro lado, informa respecto ejecución presupuestal solo en proyectos donde la Municipalidad se encuentra en el doceavo lugar a nivel de la provincia de Cusco con un 88.4 % de ejecución presupuestal de inversiones (estudios de pre inversión, ejecución física de obra, proceso de elaboración de expediente técnico, reformulación de expediente técnico y proceso de liquidación) al 29 de diciembre del presente año en donde se tiene un PIM de s/. 14, 488,180.00 y se registra un devengado de s/. 12, 429,959.00. del mismo sentido manifiesta que se tiene previsto la incorporación de recursos financieros los cuales provienen del gobierno provincial y regional el cual asciende a s/. 6,982,328.55, lo que haría que se incremente el PIM a s/. 21,470,509 y en consecuencia de esta incorporación de nuevos recursos aría que el avance financiero baje a 59.6%.

Del mismo sentido, detalla respecto a la ejecución presupuestal de los proyectos que se encuentran en ejecución física y en liquidación de acuerdo al avance financiero acumulado que registran. Por otra parte, informa respecto al avance financiero de los proyectos de inversiones que se encuentran en elaboración de expediente técnico, donde refiere que para el próximo año se debe que de tener en cuenta que los proyectos ya liquidados deberán de llegar al 100% respecto al avance financiero.

Siendo las 09:50 a.m. toma la palabra el Coordinador de los Programas Sociales Ps. Erick Argandoña Pillco, quien detalla el avance sobre la elaboración de expediente técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y D.C.I. DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", donde refiere que se ha notificado al formulador para que realice el levantamiento de observaciones en la que se tenía como fecha límite la presentación del expediente técnico el 29 de diciembre por lo que este deberá ser nuevamente evaluado por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para luego dar la conformidad respectiva; así mismo en vista que aún no se registra ningún gasto presupuestal respecto al PIM asignado para la elaboración del expediente técnico, el pago de este servicio pasaría a reconocimiento de deuda para el periodo 2022.



Por otra parte, el Coordinador de los Programas Sociales da a conocer las ideas de proyecto de inversión que se tiene como Unidad Ejecutora de Inversiones en donde detalla lo siguiente:

- ✓ Proyecto recreativo y físico para personal adulto mayores del Distrito de Wanchaq "JÓVENES DE ORO".
- ✓ Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de lecto-escritura para niños de 5 a 7 años del distrito de Wanchaq "SABER LEER PARA ESCRIBIR MEJOR".
- ✓ Proyecto de mejoramiento de las Transitabilidad para personas con Discapacidad del Distrito de Wanchaq "Caminos Inclusivos"

Siendo las 09:58 a.m. toma la palabra el Jefe de la Unidad de Elaboración de Expediente Técnico el Ing. Oscar Clemente Valverde quien informa respecto a los expedientes técnicos los cuales se encuentran en su oficina, en la que detalla lo siguiente:


- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PEATONAL DEL PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA TERESA, ENTRE LA PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU Y LA REPÚBLICA DE URUGUAY WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2521289 se encuentra en levantamiento de observación por lo que se tiene previsto ser presentado para el 4 de enero.
- ✓ El proyecto de inversión denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES (PACIFICO Y ARICA) DEL AA.HH. FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2525239, informa que este proyecto se encuentra con conformidad por lo que solo queda pendiente los trámites de la aprobación del expediente técnico mediante acto resolutivo.
- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2301999, este expediente se encuentra observado por lo que se tendría previsto realizar el levantamiento de observaciones el próximo año siempre y cuando sea priorizado.
- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 Y 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2325001, donde refiere que se encuentra con conformidad y se viene realizando el proceso de aprobación del expediente técnico mediante el acto resolutivo, del mismo sentido informa que se tiene previsto el registro en la plataforma del PMIB del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Siendo las 10:05 a.m. toma la palabra el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita quien detalla respecto al avance de las liquidaciones de las siguientes obras:



- ✓ "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDÍVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" ya cuenta con el acto resolutivo respecto a la aprobación de la liquidación técnica y financiera por lo que estaría pendientes el registro de cierre de inversiones mediante el formato N° 09.
- ✓ "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", se cuenta con la resolución gerencial N° 806 donde se aprueba la liquidación técnica y financiera por lo que quedaría pendiente el registro de cierre mediante el formato N° 09.



Del mismo sentido informa respecto a los proyectos que vienen siendo evaluados en su despacho en las que se tiene lo siguiente:

- 
- ✓ Respecto a la evaluación del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 Y 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2325001 informa que ya se dio la conformidad (aprobación del expediente técnico) por lo que solo quedaría pendiente el trámite del acto resolutivo.
 - ✓ Respecto a la evaluación del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PEATONAL DEL PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA TERESA, ENTRE LA PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU Y LA REPÚBLICA DE URUGUAY WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2521289, informa que este proyecto ha sido observado por lo que ya fue remitido a la unidad de expedientes técnicos para el levantamiento de observaciones.
 - ✓ Respecto a la evaluación del proyecto "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES (PACIFICO Y ARICA) DEL AA.HH. FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2525239 informa que ya ha sido aprobado por lo tanto solo quedaría pendiente el trámite del acto resolutivo.

Siendo las 10:40 a.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura el Ing. Jorge Olazával Rodríguez donde da a conocer el estado situacional de los siguientes proyectos de inversión:

- 
- 
- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2340183, el cual tiene un costo actualizado de s/. 2,460,410.61 el cual tiene un devengado acumulado de s/. 2,159,013.14, así mismo refiere que se viene elaborando el informe de pre liquidación (informe final).
 - ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO" con CUI N° 2385413, en donde se tiene un costo actualizado de s/ 3,623,128.94 y registra un devengado de s/. 3,124,583.61, por otra parte, refiere que la obra se encuentra realizando el encofrado de losa y veredas en la calle N° 01 para su posterior vaciado.
 - ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCIÓN DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2412227, el cual tiene un costo actualizado de s/. 4,708,426.89 y tiene un devengado de s/. 3,370,732.28, por otro lado, refiere que esta inversión se encuentra realizando la excavación y eliminación de material excedente, así mismo se encuentra realizando el vaciado del muro de contención.
 - ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MARÍA TRINIDAD ENRÍQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2235835, el cual tiene un costo actualizado de s/. 4,513,259.76 en donde registra un devengado acumulado de 4,395,509.73, así mismo la obra se encuentra paralizada debido al



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de La Cultura N° 500 - Wanchaq

retraso del proceso de selección de la O.S N° 007-2021-MDW-1 para la contratación del juego de muebles, así mismo informe que se tiene pendiente 03 expedientes para reconocimiento de deuda los cuales no fueron atendidos.


- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CL. REPÚBLICA DE COLOMBIA, CL. REPUBLICA DE CHILE, CL. REPUBLICA DE ECUADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL Y PJE. SIN NOMBRE DEL PP.JJ. SANTA TERESA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2388930, el cual tiene un costo actualizado de s/. 6,642,644.06 en donde registra un devengado acumulado de s/. 552,003.87, del mismo sentido informa que la obra se encuentra ejecutando la instalación del sistema de desagüe, excavación y tendido de tuberías del sistema de desagüe e instalaciones domiciliarias.
- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGÜE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" con CUI N° 2380239, en donde se tiene un costo actualizado de s/. 992,847.73 por lo que se tiene un devengado acumulado de s/. 446,357.75, por otro lado, informa se viene realizando los trabajos de corte y demolición de pavimento existente, así mismo refiere que se tuvo el problema de desabastecimiento de materiales los cuales ha generado un retraso en la ejecución física.
- ✓ El proyecto de inversión "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACIÓN MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2384971, donde se tiene un costo actualizado de s/. 2,345,868.94 el cual tiene un devengado de s/. 1,214,195.27, por otra parte, se viene realizando los trabajos de movimiento de tierras, y la construcción de muros.
- ✓ La inversión "REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI N° 2373979, donde se tiene un costo actualizado de s/. 2,204,841.59 y se tiene un devengado de s/. 2,024,233.10, por otro lado, se viene realizando los trabajos de empedrado, encofrado y vaciado de veredas y el colocado de Gress cerámico, así mismo se tiene previsto realizar una nueva modificación al expediente técnico.
- ✓ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE SIN NOMBRE 1, Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" con CUI N° 2319968 donde informe que se tiene una deuda respecto al concreto premezclado donde informa que este expediente fue resultado el día 29 de diciembre en donde solicita a la OPMI que pueda realizar la incorporación no prevista de ese proyecto.
- ✓ "REPARACIÓN DE CALZADA UNICA; EN EL(LA) AV. TOMASA TITO CONDEMAYTA, AV. MICAELA BASTIDAS, PJE. GUTIÉRREZ, PJE. BERNARDO TAMBOHUACSO Y CALLE CHACHACOMAYOQ EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" informa que se viene realizando el levantamiento de las observaciones del informe de pre liquidación (informe final), y poder iniciar con el proceso de liquidación física financiera.





Siendo las 10:50 a.m. toma la palabra la Ing. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga jefa de la División de Gestión Ambiental quien informa respecto al estado situacional respecto a la liquidación de la IOAAR "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", donde presenta el cronograma de las actividades realizadas por lo que informa que esto ha sido cumplido de acuerdo a lo establecido en el cronograma inicial presentado en la anterior reunión, y se viene realizando el seguimiento respecto para el registro de cierre de las inversiones mediante el formato N° 09 la cual se encuentra en la Gerencia de infraestructura y con esto se concluiría con el cronograma presentado.


Siendo las 11:00 a.m. se da por finalizado la reunión, no sin antes dejar constancia que la Unidad Formuladora, Gerencia de Administración y la Unidad de Abastecimientos faltaron a la presente reunión sin previa justificación; del mismo sentido, se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega al siguiente **ACUERDO Y COMPROMISO**:


1. La Gerencia de Infraestructura en coordinación con la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras se compromete a realizar el registro de cierre (Formato N° 09) de las inversiones que cuentan con acto resolutivo de la liquidación técnica financiera.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MANEJO DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPMI


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA INFRAESTRUCTURA
Ing. Oscar Clemente Valverde
JEFE UNIDAD DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita
JEFE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFE
CIP. 197264


Ps. Oscar Argon


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazava Rodríguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 5 - Fecha de aprobación: 30/12/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

TIPO DE ACTA

EXTRAORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchaq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	
ERICK ARGANDOÑA PILLCO	DNI: 41408616	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	taekfire@hotmail.com	
OSCAR CLEMENTE VALVERDE	DNI: 23980934	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdwueet@gmail.com	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchaq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	

II. AGENDA

- a) Revisión del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de las últimas reuniones.
- b) Ejecución de gasto 2021

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	--------------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	OPORTUNIDAD: LAS INVERSIONES CONCLUIDAS QUE YA CUENTAN CON ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA AUN NO CUENTAN CON EL REGISTRO DE CIERRE (FORMATO N°09) EN EL APLICATIVO DEL MEF.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SE COMPROMETE A REALIZAR EL REGISTRO DE CIERRE (FORMATO 9) DE LAS INVERSIONES QUE CUENTAN CON ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.	REGISTRO DE CIERRE DE LAS INVERSIONES (FORMATO N°09)	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	31/01/2022

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

18/01/2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ing. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
 JEFE - OPMI

Ing. Oscar Clemente Valverde
 JEFE (E) UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez
 CIP 71435
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita
 JEFE

Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga
 JEFE
 CIP. 197264

P.s. Erick Argandoña Pillco
 COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ

ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

FECHA : JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2021











000058

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
01	JOHAN MITHEL RODRIGUEZ CAPAL ARAGON	OPMI	JEFE		
02	Yuri Heluis Aguilar Huarta	OSLO	Jefe		
03	Carlos Guzman Guzman	G.I	Jefe		
04	Jorge Luis Olazarán Rodríguez	Infraestructura	Gerente		
05	Fraile Aguirre Gillo	Programa Sociales	Gerente		
06	Gerardo Quispe Sius	G. D.S.	Ases. Adm. Nutri.		
07	Rosa Alvarez Rosado	D.S.	Jefe de S.G		
08	Oscar Carmelo Valente	VEEPI	JEFE		
30	Wilhendy Ledesma Espino Zurumayo	DGA	Jefe		
10	Jean Lou Gutierrez Flomay	DGA	Asistente		

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE WANCHAQ

ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

FECHA : JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
11	Marcial Coronado Ponce	UZEJ	Proyección		
12	Miriam M. Salcedo Nira	OPMI	Analista de inversiones		
13	Rafael Herrera Sanamp	OPMI	ESPECIALISTA II		
14	Luz Diana Tito Santa Cruz	OPMI	AA		
15	MIRIAM GLENYS HULLA HANMAN I	OFICINA DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES			
16					
17					
18					
19					
20					