

ACTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día miércoles 15 de diciembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la onceava reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 026-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (secretario técnico)
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefa de la Unidad de Abastecimiento
- ✓ Jefe de la Unidad Formuladora
- ✓ Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
- ✓ Gerente de Administración
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Coordinador de Programas Sociales

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la onceava reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda, donde precisa que se tiene pendiente dos actividades las cuales son la Consistencia de la Cartera de Inversiones del PMI 2022-2024 y la elaboración de la Programación Multianual de la Cartera Inversiones del PMI 2023-2025, por lo que se presentaron las inversiones para su consistencia los cuales son parte de la cartera del PMI 2022-2024, en donde se acordó tener distintas mesas de trabajo para la validación de la consistencia de la cartera de inversiones PMI 2022-2024 y respecto a la elaboración de la cartera de inversiones PMI 2023-2025. Así mismo sede la palabra a la Analista de Inversiones Econ. Mirian Milagros Salcedo Nina quien detalla respecto a la ejecución de gasto de las inversiones, por lo que menciona que la Municipalidad Distrital de Wanchaq se encuentra en el segundo lugar a nivel de la provincia de Cusco con un 82.6 % de ejecución presupuestal de inversiones (ejecución física de obra, proceso de elaboración de expediente técnico, reformulación de expediente técnico y proceso de liquidación) al 14 de diciembre del presente año en donde se tiene un PIM de s/. 13, 491,446.00 y se registra un devengado de s/. 11, 148,723.00.

Siendo las 15:10 p.m. toma la palabra el Coordinador Social de los Programas Sociales Ps. Erick Argandoña Pillco, quien detalla el avance sobre la elaboración de expediente técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y D.C.I. DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", manifiesta que el expediente técnico cuenta con cinco componentes, en donde el componente numero uno está enfocado a la consejería nutricional para el CLASS de Wanchaq y Ttio, el segundo componente es respecto al centro de consejería Distrital de Wanchaq, el tercer y cuarto componente estará enfocado en las capacitaciones a todos los docentes de todas las instituciones educativas del nivel inicial, el plan de implementación de la consejería nutricional y el plan de lonchera saludable, el quinto componente estará compuesta por las visitas domiciliarias con calidez y calidad en la atención, la estrategia es de visitar a los niños identificados con anemia severa durante los 06 meses primeros meses. Por otra parte, manifiesta que el expediente técnico ha sido remitido a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su evaluación y se tiene proyectado el levantamiento de observaciones en un plazo máximo de 05 días hábiles, por lo que se tiene previsto la aprobación del expediente técnico en el presente año y el inicio de su ejecución a partir del año 2022, en donde se tiene un costo total del expediente técnico de s/2,018,00.00.



Siendo las 15:15 p.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura el Ing. Jorge Olazával Rodríguez donde da a conocer el estado situacional del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE SIN NOMBRE 1, Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2319968 quien informa respecto al informe de pre liquidación (informe final), donde que se tuvo una reunión con la Gerencia de Administración para el pago de un expediente que esta para reconocimiento de deuda el cual es el pago a la empresa Supermix, por lo que este pago será realizado el presente año y tendría toda la documentación necesaria para dar inicio al proceso de Liquidación técnica y financiera, así mismo refiere que se viene realizando el levantamiento de observaciones hechas por parte del Comité de Recepción de Obra los cuales serán subsanados para el mes de enero del 2022.

Con relación a la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. RAFAEL AGUILAR PÁEZ DE LA URB. MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con CUI N° 2235132 informa que este proyecto no fue ejecutado en la presente gestión por lo que no se cuenta con la documentación respectiva debido a que este proyecto posiblemente se encuentre judicializado.

Por otra parte, con relación a la obra "REPARACIÓN DE CALZADA UNICA; EN EL(LA) AV. TOMASA TITO CONDE MAYTA, AV. MICAELA BASTIDAS, PJE. GUTIERREZ, PJE. BERNARDO TAMBOHUACSO Y CALLE CHACHACOMAYOQ EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" informa que se viene realizando el levantamiento de las observaciones del informe de pre liquidación (informe final) para poder iniciar con el proceso de liquidación física financiera, con respecto a las inversiones de la cartera de proyectos las cuales viene ejecutando Gerencia de Infraestructura manifiesta que se encuentran actualizados los formatos N°12-B y el formato N°8 según corresponda; con relación al registro del cierre de inversiones mediante el formato N° 9 informe que solo se realizó de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO" con relación a los proyectos que ya cuentan con el acto resolutorio de la Liquidación Técnica financiera se compromete a realizar el registro de cierre para el 21 de diciembre del presente año.

Siendo las 15:30 p.m. toma la palabra el Jefe de Equipo Mecánico el Ing. Carlos Guevara Gonzales quien refiere respecto al pool de maquinarias con las cuales cuenta la municipalidad, donde informa que estas maquinarias tienen una antigüedad de 27 años por lo que este genera que las maquinarias se encuentren en constante mantenimiento, por lo que esto genera un retraso a las obras y la contratación de un servicio extra para cubrir la ausencia de la maquinaria defectuosa. Asimismo, informa que muchas de estas máquinas fueron donadas y no se cuenta con la respectiva documentación por lo que sugiere que la renovación de estas maquinarias debe ser priorizada en el corto plazo.

Siendo las 15:40 toma la palabra el Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expediente Técnico el Ing. Oscar Clemente Valverde quien informa respecto a los expedientes técnicos los cuales se encuentran en su oficina, por lo que detalla lo siguiente:

- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", el cual tiene un costo de inversión de s/. 9,375,420.77, informa que este proyecto ha sido observado y no fue admitido por PRONIED, por lo que recomienda que se pueda buscar otro tipo de financiamiento en los distintos niveles de gobierno.
- ✓ El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO", el cual tiene un costo de inversión de s/. 6,081,760.04, informa que este proyecto si fue admitido por PRONIED.



- ✓ El proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACÚTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” se encuentra priorizado en la Ley de Presupuesto 2022 y con esto se garantiza su ejecución.

Por otra parte, informa respecto a los expedientes técnicos en elaboración a ser financiados por administración directa en la que detalla lo siguiente:

- ✓ El proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de la vía peatonal del pasaje S/N del Asentamiento Humano Santa Teresa, entre la prolongación Túpac Amaru y Republica de Uruguay Wanchaq del Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco- Departamento de Cusco” se encuentra al 95% de avance y se tiene proyectado su presentación para el 20 de diciembre para luego realizar los trámites respectivos para su aprobación mediante acto resolutivo para el 27 de diciembre del presente año.
- ✓ La inversión “Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales (Pacífico y Arica) del AA.HH. Francisco Morales Bermúdez del Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Departamento de Cusco” se encuentra al 96% de avance en donde se tiene proyectado su presentación para el 20 de diciembre del presente año.

Asímismo, con relación al expediente técnico de la inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 y 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, en donde se viene realizando el levantamiento de las observaciones ya que se pretende buscar el financiamiento mediante el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) por lo que, deberá de ser cargado en la plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y Construcción antes del 31 de diciembre.

Y como último tema informa respecto al proyecto de inversiones denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. LA FLORIDA, URB. SAN BORJA, URB. CERVECEROS, URB KENNEDY B, A.P.V SAN JUDAS CHICO II SECTOR A, URB. LOS ALAMOS, URB. VELASCO ASTETE, APV CANCHIS, URB. LOS SAUCES, URB. LOS PINOS, URB. MIRAFLORES Y URB. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO RECAPEO INTEGRAL” el cual cuenta el perfil viable por lo que se estima la elaboración del expediente técnico en tres meses y el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ- CUSCO – CUSCO”. Donde manifiesta que este proyecto ya perdió vigencia ya que fue aprobado el año 2018 y se encuentra en levantamiento de observaciones.

Siendo las 15:55 p.m. toma la palabra el Jefe de la Unidad Formuladora el Econ. Berny Salas Alfaro, quien informa respecto al estado situacional de los proyectos que se encuentran en la fase de formulación y evaluación donde menciona lo siguiente:

- ✓ La inversión denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2389044, informa que se ha remitido al Gobierno Regional el 02 de Diciembre con el Oficio N° 376-2021-A, así mismo se tiene el trámite de solicitud de cambio de Unidad Ejecutora el cual fue solicitado con el Oficio N° 422-2021-A el 14 de diciembre del presente año, por lo que este cambio ya se ha realizado.
- ✓ La inversión denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2505606, refiere que este ya se encuentra viabilizado desde el 30 de noviembre el cual tiene un costo de inversión de S/. 7,920,010.44.



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de La Cultura N° 500 - Wanchaq

Así mismo informa respecto a los proyectos de inversión que se vienen formulando, en el cual detalla lo siguiente:

- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CONDOMINIO PACHATUEQ DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO", tiene un avance del 50%, y actualmente está paralizado por falta de personal técnico ya que en la oficina no se cuenta con los servicios de un ingeniero civil.
- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL VÍCTOR MANUEL ALATRISTA, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO", en donde manifiesta que se tenía proyectado ser viabilizado el presente mes y debido a la falta de documentación de la Unidad de Patrimonio respecto al saneamiento físico legal está generando retrasos por lo que se tiene previsto viabilizar el 30 de enero del año 2022.
- ✓ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA MARGINAL DEL RIO HUATANAY EN EL AAHH JOSÉ OLAYA, SAN JUDAS CHICO, VALLECITO Y SANTA LUCILA, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO." Tiene un avance del 25% con respecto a la formulación.

Para concluir su presentación el jefe de la Unidad Formuladora presenta los proyectos que se tiene a nivel de idea donde se tiene:

Nombre de la Inversión	Monto viable estimado	Situación	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE SAN JERÓNIMO DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	500,000.00	EN IDEA	PRIORIZADA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE QUISPICANCHIS DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,000,000.00	EN IDEA	PRIORIZADA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE JOSÉ ABELARDO QUIÑONES, DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	3,500,000.00	EN IDEA	POR PRIORIZAR
RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LA AV. DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,000,000.00	EN IDEA	POR PRIORIZAR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE MARCAVALLE DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	500,000.00	EN IDEA	POR PRIORIZAR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN PLAZOLETA DE SANTA ÚRSULA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	500,000.00	EN IDEA	POR PRIORIZAR

Siendo las 16:12 p.m. toma la palabra el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita quien detalla que respecto a la liquidación de las obras "RENOVACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDÍVIL - ETAPAS I Y II, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" y "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", informa que se a solicitado la contratación para el proceso de liquidación de estas inversiones por un plazo de 20 días calendario contabilizados a partir del 02 y 03 de diciembre respectivamente, así mismo manifiesta que se viene realizando las coordinaciones con los especialistas para que estas liquidaciones sean presentadas para el viernes 17 de diciembre del presente año. Respecto a los proyectos que se encuentran en fase de ejecución los cuales se tiene previsto su culminación en el siguiente año, manifiesta que una vez que se tenga el informe final por parte de la Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras se compromete a iniciar las liquidaciones respectivas ya que estas liquidaciones no pueden ser programados por que no dependen de su área para ser programadas.



Siendo las 16:20 p.m. toma la palabra la Ing. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga jefa de la División de Gestión Ambiental quien informa respecto al estado situacional de la liquidación de la IOAAR "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" donde presenta el cronograma para la aprobación de la liquidación técnica financiera mediante acto resolutorio por lo que se tiene proyectado el registro de cierre de inversiones mediante el formato N° 09 para el 27 de diciembre del presente año.

Siendo las 16:45 p.m., se da por finalizado la reunión, del mismo sentido se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. La Gerencia de Infraestructura en coordinación con la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras se comprometen para el martes 21 de diciembre realizar el registro de cierre de inversiones mediante el formato N° 9.
2. La División de Gestión Ambiental se compromete a realizar el seguimiento constante para que se cumpla el cronograma presentado respecto a la Aprobación de la Liquidación Técnica Financiera mediante acto resolutorio para el jueves 23 de diciembre.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES
[Signature]
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPPI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD FORMULADORA
[Signature]
Econ. Berny Salas Alfaro
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
[Signature]
Lic. Adm. Ana María Ccala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
[Signature]
Ing. Yury Holvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
[Signature]
Ing. Jorge L. Olazava Rodríguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL
[Signature]
Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFE
CIP. 197264

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
[Signature]
Ing. Oscar Clemente Valverde
JEFE DE UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]
LIC. PORFIRIO URQUIZA VÁSQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
[Signature]
Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 11 - Fecha de aprobación: 15/12/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021



TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yaguilar@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	purquizo@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
ERICK ARGANDOÑA PILLCO	DNI: 41408616	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	taekfire@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
OSCAR CLEMENTE VALVERDE	DNI: 23980934	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdwueet@gmail.com	<i>[Signature]</i>
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
BERNY SALAS ALFARO	DNI: 23924149	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	bsalas@muniwanchaq.gob.pe	<i>[Signature]</i>
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
ANA MARIA CICALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	<i>[Signature]</i>



II. AGENDA

1. Revisión del Cumplimiento de los acuerdos y compromisos de las últimas reuniones.
2. Actualización de la cartera de Inversiones para efecto del proceso de Consistencia del Programa Multianual de Inversiones (PMI 2022-2024).
3. Programación de proyectos de inversión para la elaboración de la cartera de inversiones del PMI 2023-2025.

III. ACUERDOS




Código único	Estado situación	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2447241	INVERSIÓN CULMINADA	RIESGO: DEBIDO A LA DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SE CORRE EL RIESGO DE NO OBTENER EL ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA INVERSIÓN ESTE AÑO.	LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL SE COMPROMETE A REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTATANTE PARA QUE SE CUMPLA EL CRONOGRAMA PRESENTADO RESPECTO A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PARA EL JUEVES 23 DE DICIEMBRE.	ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA		OTRO : DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	23/12/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	OPORTUNIDAD: FALTA REGISTRAR EL FORMATO 9 DE TODAS LAS INVERSIONES QUE CUENTAN CON ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SE COMPROMETEN PARA EL MARTES 21 DE DICIEMBRE REALIZAR EL REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIONES MEDIANTE EL FORMATO N° 9.	REGISTRO DE FORMATO 9 DE LAS INVERSIONES QUE CUENTAN CON ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	21/12/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ




29/12/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE PROGRAMACIÓN REGIONAL DE INVERSIONES
 Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
 JEFE - OPMI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 UNIDAD FORMULADORA
 Econ. Berny Salas Alfaro
 JEFE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
 Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Jorge L. Olazaval Rodriguez
 CIP 71435
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
 Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga
 JEFE
 CIP: 197264

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
 Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita
 JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Oscar Valverde
 JEFE UNIDAD DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. PORFIRIO URQUIZA VASQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION(E)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Eco. Williams Alvarez Sanchez
 JEFE

ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES

FECHA : MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE DEL 2021

Asistencia

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
01	JOHAN MIREL RODRÍGUEZ CANAL ARAGON	OPMI	JEFE		
02	OSCAR CLEMENTE VALVERDE	UBET.	JEFE		
03	Muri Aguilar Huaito	O.S.L.O.	Jefe		
04	Nolando Choquepenaya Choquepenaya	Seguridad Ciudadana	Jefe Operaciones		
05	Econ. José Antonio Fernández Echegaray	Consultor Proyecto "Cero Anemia al 2022"	Consultor		
06	PERCY FERDINAN DAMPARA SALDIVAR	UNIDAD DE CUENTABILIDAD	JEFE		
07	Mherdy Ledesmy Espino Zuanaga	DGA	Jefe		
08	Greus Guevara Guayasas	G.I. Económico	JEFE		
30	Jorge Luis Olazábal Rodríguez	Infraestructura	Gerente		
10	Dora Luz Gutierrez Mamani	DGA	Asistente		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAG

ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES
FECHA : MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE DEL 2021

Asistencia

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA DE INGRESO	FIRMA DE SALIDA
11	HENRY CASTILLO S VENEZ	VF	ASISTENTE		
12	ALEX CRUZ	CF	FORM.		
13	Williams Alvarez Saldar	OPP	Jefe		
14	Ana Maria Ceala M.	logística	Jefe		
15	Rafael Uguzo V.	Administración	Gerente		
16	Miriam Glenys Huisa Yamani	O.P.M.I	A.A		
17	Miriam M. Salcedo Nina	OPMI	Analista de inversiones		
18	Rafael Herrera Sanampa	OPMI	ESPECIALISTA II		
19					
20					

