

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS
INVERSIONES DEL AÑO 2021

Siendo las ocho y cincuenta horas del día miércoles 30 de junio del año dos mil veintiuno, se da inicio a la sexta reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 012-2021-OPMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad:

- ✓ Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico)
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Gerente (e) de Administración
- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Jefe (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
- ✓ Jefe de la División de Gestión Ambiental
- ✓ Jefe de la Unidad Formuladora
- ✓ Jefe de la Unidad de Abastecimientos

El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, da inicio a la sexta reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura a la agenda y a la directiva del Comité de Seguimiento a las Inversiones aclarando los cargos y responsabilidades como miembros del Comité estipulados en la misma, por lo que recalca que se tomará en cuenta los incumplimientos de los acuerdos y compromisos para su posterior documentación administrativa.

Asimismo, sede la palabra a la Analista de Inversiones Econ. Miriam Milagros Salcedo Nina quien detalla respecto a la ejecución de gasto de las inversiones, por lo que menciona que la Municipalidad Distrital de Wanchaq se encuentra en primer lugar a nivel de la provincia de Cusco con un 70.5% de ejecución presupuestal de inversiones (ejecución física de obra, proceso de elaboración de expediente técnico, reformulación de expediente técnico, proceso de liquidación) y respecto a la proyección de gasto que se envió a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones -MEF indica que para el mes de junio se proyectó devengar S/1,464,877.44, sin embargo a la fecha solo se llegó a S/1,162,772.00 la ejecución de gasto.

Siendo las 09:05 a.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Olazábal Rodríguez, para indicar que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le asignó el monto de S/3,000,000.00 el cual deberá ser distribuido a las obras que actualmente se encuentran en ejecución, por lo que detalla el estado situacional, la fecha de culminación y el monto que le asigno a cada obra, quedando así de la siguiente manera:

PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI	S/. 900,000.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTADD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA)	S/. 299,019.78
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA	S/. 561,781.91
REPARACION DE VEREDA EN EL (LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ	S/. 671,623.03
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO	S/. 128,277.64
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS	S/. 190,000.00
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	S/. 66,247.39
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	S/. 20,000.00
TOTAL, PRESUPUESTO DISTRIBUIDO	S/. 2'836,949.75



Asimismo, detalla que en el caso de las unidades de mantenimiento se les otorgó dinero ya que se requiere para la elaboración de fichas técnicas, por lo cual concluye indicando que con la distribución propuesta se tiene un saldo de s/. 163,050.25 soles

Respecto a los reconocimientos de deuda menciona que las obras en ejecución tienen pendientes siendo la de mayor monto la obra de "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular En El Pasaje Sin Nombre 1, Y De La Transitabilidad Peatonal De La Urbanización Marcavalle, Distrito De Wanchaq - Cusco – Cusco" CUI N° 2319968 que aun todavía no se canceló el concreto pre mezclado hace más de un año a la empresa CONCRETOS SUPERMIX , motivo por el cual aún no se puede liquidar la obra, por ende toma la palabra el jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones indicando que en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras se contrató un personal para que realice el seguimiento a la obra para su pronta liquidación. Por ende, toma la palabra el Analista Técnico Ing. Reyg Derli Ttito Quispe quien da detalles de sus funciones y del proceso de evaluación de la obra de Marcavalle.

Además, precisa que luego de la aprobación del expediente modificado del proyecto de mejoramiento de los servicios ecosistémicos del jardín botánico se deberá financiar el presupuesto para su ejecución en el mes de agosto, así como también se requerirá un presupuesto para la elaboración del expediente técnico del Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal en la Urb. Santa Teresa, cuyo perfil a la fecha se encuentra con observaciones.

Siendo las 09:50 am. Toma la palabra el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Yuri Aguilar Huaita, mencionando que a la fecha se ha realizado tres observaciones a los tres expedientes técnicos presentados, los cuales son:

- a. Mejoramiento De Los Servicios De Educación Inicial De La I.E. Nro. 417 San Borja, Distrito De Wanchaq - Cusco – Cusco. CUI N° 2216915
- b. Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Inicial De La I.E. 352-Pachacutec, Distrito De Wanchaq-Provincia De Cusco-Departamento De Cusco. CUI N° 2223275
- c. Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio Educativo Del Nivel Primaria Y Secundaria De La I.E. N° 51045 Velasco Astete, Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco. CUI N° 2223258

Respecto a la Institución Educativa de San Borja, menciona que la jefa encargada de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos en el informe presentado por su despacho indica que según cronograma el expediente técnico se entregará el 02 de agosto del presente año, lo cual no llegaría a la segunda convocatoria de ASITEC.

Siendo las 09:55 am. Toma la palabra la Ing. Magnolia Durand Galindo Jefe (e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos, quien aclara que los expedientes técnicos de las tres Instituciones Educativas deben ser reorganizados según la normativa de PRONIED, por lo cual recalca que se está llevando las actividades oportunas para realizar el saneamiento físico legal de terrenos de los proyectos para PRONIED y respecto a los cronogramas menciona que se va a detallar a fondo el día de hoy en la reunión que se programó para las 02:00 pm. Horas de la tarde en la Oficina de Gerencia Municipal.

Siendo las 10:05 am. Toma la palabra el Econ. Alex Cruz Ramírez Proyectista de la Unidad Formuladora quien menciona como primer punto los saneamientos físicos legales de las tres instituciones educativas de las cuales la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos esta elaborando, de los cuales cuando se viabilizó se quedó mediante un acuerdo con la UGEL Cusco, que dichos documentos iban a ser saneados, por lo que toma la palabra el Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal Aragón, quien indica que todos los documentos relacionados a l saneamiento que en esa fecha fueron realizados sean entregados a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para su evaluación y tomar las medidas respectivas.



Asimismo, como segundo punto menciona sobre la situación actual de los proyectos que se encuentran en formulación y que han sido viabilizados y/o aprobados, los cuales son los siguientes:

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO VIABLE	FUNCIÓN	SITUACIÓN	EJECUTORA	FECHA DE VIABILIDAD
2519494	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y D.C.I DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,018,530.00	SALUD	VIABLE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	11/06/2021
2521289	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VÍA PEATONAL DEL PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA TERESA, ENTRE LA PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU Y LA REPÚBLICA DE URUGUAY WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	178,998.80	TRANSPORTE	VIABLE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	17/06/2021
2505606	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,920,010.61	TRANSPORTE	EN FORMULACION AL 95%	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	02/07/2021
-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AAHH FRANCISCO MORALES BERMUDEZ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	539,686.99	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	EN FORMULACION AL 90%	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	16/07/2021
-	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	800,000.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	EN FORMULACION AL 20%	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	13/08/2021
-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE RETIRO DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,500,000.00	TRANSPORTE	EN FORMULACION AL 10%	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	31/08/2021

Por lo que, concluye que los atrasos en la aprobación y/o viabilidad se dan en mayor parte por el proceso de contratación, procesos administrativos, y plazos para emisión de documentos propios de la entidad, EPS, DDC, Gobierno Regional entre otros. Respecto a la modalidad de obras por impuestos, recomienda que el comité de inversiones tome las acciones correspondientes respecto al proceso de solicitud de informe previo a la CGR, proceso de convocatoria, adjudicación entre otros. Además, recomienda atender con prontitud el tema de los pagos por honorarios correspondientes a los consultores de 03 servicios (los proyectos de Pachacútec, natividad e ideas de inversiones) en vista que sus productos fueron culminados hace 8, 6 y 3 meses respectivamente.

Siendo las 10:15 am. Siendo las 10:00 am. Toma la palabra el Lic. Adm. Porfirio Urquizo Vásquez Gerente (e) de Administración, quien indica que respecto a los reconocimientos de deuda en muchos casos no cumplen con los requisitos y esto hace que se tome mas tiempo la emisión del acto resolutive, además indica que los asistentes administrativos de obra deben de cumplir sus funciones adecuadamente y de no cumplir serán incurridos en faltas, por lo que recomienda que en los futuros contratos se incluya responsabilidades.

Siendo las 10:30 am, toma la palabra la Ing. Whendy Espino Zuzunaga Jefa de la División de Gestión Ambiental, indicando que la inversión "Adquisición De Compactadora De Residuos, Compactadora De Residuos Y Compactadora De Residuos; En El(La) División De Gestión Ambiental Distrito De Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco" CUI N° 2447241, ya cuenta con meta y lo que se tenia retrasado era el tema pago de los expertos independientes el cual se contrató para el proceso de licitación y para la recepción de las compactadoras, por lo que una vez presentados sus informes se les dio su conformidad a ambos y fue derivado a la Gerencia de Administración con todos los documentos para Reconocimiento de Deuda. Por lo que luego paso a Gerencia Municipal para que salga bajo acto resolutive y a la fecha ya se

Página 3 de 5



(084) 224272 / 222011

www.muniwanchaq.gob.pe

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq

encuentra aprobado, asimismo, menciona que se tiene pendiente el tema del deductivo y el informe técnico ya se tiene elaborado, por lo cual, sede la palabra al Econ. Williams Álvarez Sánchez Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto quien menciona que se tenía dos temas paralelos, siendo uno de ellos el tema de la incorporación no prevista pero lamentablemente la inversión mencionada cuenta con un saldo de mas de cien mil soles el cual no se puede incorporar mientras no se realice el deductivo, por lo que se debe realizar primordialmente el deductivo para que luego la Oficina de Programación Multianual de Inversiones realice la incorporación no prevista, toma la palabra el Ing. Yuri indicando que de acuerdo a la directiva si se puede realizar el deductivo y que la División de Gestión Ambiental debe de realizar de una vez el informe tomando en cuenta la Resolución de Alcaldía N°0525-2018-MDW/C, asimismo la Ing. Whendy toma y recalca que para proseguir con los trámites se les pague a los expertos independientes.

Siendo las 11:15 p.m., se inicia el espacio de análisis de lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes **ACUERDOS Y COMPROMISOS**:

1. La Gerencia de Infraestructura realizará una reunión para ver el tema de reconocimiento de deuda de la obra "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular En El Pasaje Sin Nombre 1, Y De La Transitabilidad Peatonal De La Urbanización Marcavalle, Distrito De Wanchaq - Cusco – Cusco" CUI N° 2319968, el cual se llevará a cabo el día lunes 05 de julio del presente año a las 09:00 am. En el Auditorium de la Municipalidad, por lo que deberán de estar presentes los siguientes:
 - ✓ Gerencia Municipal
 - ✓ Oficina de Planeamiento y presupuesto
 - ✓ Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
 - ✓ Jefe de la Unidad de Abastecimiento
 - ✓ Gerencia de Administración
 - ✓ Oficina de Programación Multianual de Inversiones,

2. La Gerencia de Infraestructura deberá de presentar la proyección de ejecución de gasto de las obras a la Oficina de Planeamiento y presupuesto el día jueves 01 de julio del presente año, por lo que posteriormente dicha oficina deberá de comunicar a las áreas pertinentes para que tengan conocimiento.

3. La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras realizará una reunión respecto a los expedientes técnicos de las tres instituciones educativas el día jueves 01 de julio del presente año a las 02:00 pm. horas en la Oficina de Gerencia Municipal, por lo que deberán de estar presentes los siguientes:
 - ✓ Gerencia Municipal
 - ✓ Oficina de Planeamiento y presupuesto
 - ✓ Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
 - ✓ Jefe de la Unidad de Abastecimiento
 - ✓ Gerencia de Administración
 - ✓ Oficina de Programación Multianual de Inversiones
 - ✓ Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
 - ✓ Evaluadores

4. La Unidad Formuladora coordinará con la jefa de la Unidad de Abastecimientos a fin de analizar soluciones legales respecto al proyecto cultural de la plaza Tupac Amaru, la cual se llevará a cabo el día de hoy miércoles 30 de junio del presente año.



5. La Unidad Formuladora informará a detalle respecto al sustento del saneamiento físico legal de las 3 instituciones educativas, por lo que deberá de entregar el día lunes 05 de julio del presente año, siendo las inversiones de Instituciones Educativas las siguientes:
 - a. Mejoramiento De Los Servicios De Educación Inicial De La I.E. Nro. 417 San Borja, Distrito De Wanchaq - Cusco – Cusco. CUI N° 2216915
 - b. Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Inicial De La I.E. 352-Pachacutec, Distrito De Wanchaq-Provincia De Cusco-Departamento De Cusco. CUI N° 2223275
 - c. Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio Educativo Del Nivel Primaria Y Secundaria De La I.E. N° 51045 Velasco Astete, Distrito De Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco. CUI N° 2223258

6. La Gerencia de Infraestructura en coordinación con la Unidad Formuladora, Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos sostendrán una reunión respecto a los perfiles viables que pasarán a la Gerencia de Infraestructura para la elaboración de expedientes técnicos, la cual se llevará a cabo el día viernes 02 de julio a las 02:00 pm.

7. La Gerencia de Administración realizará una reunión respecto a los reconocimientos de deuda de obras con los involucrados el día lunes 05 de julio del presente año a las 10:30 am. en el Auditorium de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD FORMULADORA

[Signature]

Econ. Berny Salas Alfaro
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]

Ing. Jorge L. Olazava Rodríguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

[Signature]

Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPPI

[Signature]

CIP 106527

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

[Signature]

Lic. Adm. Ana Maria Ccala Molina
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]

Lic. PORFIRIO URQUIZO YÁSQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL

[Signature]

Mgt. Oscar David Verdastegui Gibaja
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTA

[Signature]

Eco. Williams Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

[Signature]

Ing. Yuri Helén Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

[Signature]

Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFE
CIP. 197264



ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
 Nro: 6 - Fecha de aprobación: 30/06/2021

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA	DNI: 24002652	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE MUNICIPAL	ovestegui@muniwanchoq.gob.pe	
YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	DNI: 40378539	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	yagUILAR@muniwanchoq.gob.pe	
PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ	DNI: 23863328	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN	purquizo@muniwanchoq.gob.pe	
JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON	DNI: 42249148	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jrodriguez@muniwanchoq.gob.pe	
WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ	DNI: 23928178	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	walvarez@muniwanchoq.gob.pe	
WHENDY LADEWY ESPINO ZUZUNAGA	DNI: 74043394	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	wespino@muniwanchoq.gob.pe	
MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO	DNI: 41309607	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE (E) DE LA UNIDAD D ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	mdurand@muniwanchoq.gob.pe	
BERNY SALAS ALFARO	DNI: 23924149	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA	bsalas@muniwanchoq.gob.pe	
JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	DNI: 23951978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	jolazaval@hotmail.com	
ANA MARIA CCALA MOLINA	DNI: 44104579	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	mariana28_11@hotmail.com	

II. AGENDA

- Ejecución de Gasto a nivel de devengado.
- Estado Situacional de las inversiones.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2216915	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO.	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS REALIZARÁ UNA REUNIÓN RESPECTO A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS TRES INSTITUCIONES	ACUERDOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	- JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON - JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ - MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO - OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA - PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ - WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	01/07/2021

			EDUCATIVAS EL DÍA JUEVES 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 02:00 PM. HORAS EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL				
222327 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO.	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS REALIZARÁ UNA REUNIÓN RESPECTO A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL DÍA JUEVES 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 02:00 PM. HORAS EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	ACUERDOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	- JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON - JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ - MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO - OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA - PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ - WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	01/07/20 21
222325 8	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO.	LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS REALIZARÁ UNA REUNIÓN RESPECTO A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL DÍA JUEVES 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 02:00 PM. HORAS EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	ACUERDOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	- JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON - JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ - MAGNOLIA ROSARIO DURAND GALINDO - OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA - PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ - WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	OTRO : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, UNIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	01/07/20 21
221691 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: NO CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA PRESENTAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE ASITEC- PRONIED	LA UNIDAD FORMULADORA INFORMARÁ A DETALLE RESPECTO AL SUSTENTO DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POR LO QUE DEBERÁ DE ENTREGAR EL DÍA LUNES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	INFORME	- BERNY SALAS ALFARO	OTRO : UNIDAD FORMULADORA	05/07/20 21
222327 5	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: NO CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA PRESENTAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE ASITEC- PRONIED	LA UNIDAD FORMULADORA INFORMARÁ A DETALLE RESPECTO AL SUSTENTO DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POR LO QUE DEBERÁ DE ENTREGAR EL DÍA LUNES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	INFORME	- BERNY SALAS ALFARO	OTRO : UNIDAD FORMULADORA	05/07/20 21
222325 8	ET/DE EN ELABORACIÓN	PROBLEMÁTICA: NO CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA PRESENTAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE ASITEC- PRONIED	LA UNIDAD FORMULADORA INFORMARÁ A DETALLE RESPECTO AL SUSTENTO DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POR LO QUE DEBERÁ DE ENTREGAR EL DÍA LUNES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	INFORME	- BERNY SALAS ALFARO	OTRO : UNIDAD FORMULADORA	05/07/20 21

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
231996 8	OPORTUNIDAD: LA INVERSIÓN AUN TODAVÍA NO SE PUEDE LIQUIDAR DEBIDO A QUE SE TIENE UN PENDIENTE DE PAGO DEL CONCRETO PRE MEZCLADO	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZARÁ UNA REUNIÓN PARA VER EL TEMA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA OBRA, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 AM. EN EL AUDITORIUM DE LA MUNICIPALIDAD	ACUERDOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	- ANA MARIA CCALA MOLINA - JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL ARAGON - OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA - PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ - WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ - YURI HELVIS AGUILAR HUAITA	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	05/07/20 21
	OPORTUNIDAD: ACTUALIZACIÓN DE LAS PROYECCIONES DE EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS OBRAS, YA QUE LO QUE SE PRESENTÓ EN EL MES DE ABRIL SOLO ESTA HASTA EL PRESENTE MES.	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR LA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS OBRAS A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL DÍA JUEVES 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE POSTERIORMENTE DICHA OFICINA DEBERÁ DE COMUNICAR A LAS ÁREAS PERTINENTES PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO.	INFORME	- JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ	ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)	01/07/20 21

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

30/07/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Econ. Johan M. Rodríguez Canal Aragón
JEFE - OPPM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jorge L. Olazaval Rodríguez
CIP 71435
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PORFIRIO URQUIZO VÁSQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Lic. Adm. Ana María Ccala Molina
JEFA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Ing. Mariana Durand Galindo
CIP 106527

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Wilhans Alvarez Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GERENTE MUNICIPAL
Mgt. Oscar David Verástegui Gibaja
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Ing. Yury Helvis Aguilar Huaita
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
UNIDAD FORMULADORA
Econ. Berny Salas Alfaro
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ing. Whendy L. Espino Zuzunaga
JEFA
CIP. 197264